



192

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2010 № 1706

О проекте решения Думы городского округа «Об итогах реализации инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул.Октябрьская,75 г.Похвистнево на 2010-2014 годы».

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт на базе МУП «Похвистневозэнерго» по адресу: ул.Октябрьская,75 г.Похвистнево на 2010-2014 годы», утверждённой решением Думы городского округа от 25.11.2009г. № 49-379 и руководствуясь федеральным законом №210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского округа Похвистнево, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению итоги реализации инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт на базе МУП «Похвистневозэнерго» по адресу: ул.Октябрьская,75 г.Похвистнево на 2010-2014 годы» (Приложения №1, 2) и направить на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

Глава городского округа


В.М. Филипенко

Гришякова
21121

**Информация о поступлении денежных средств (инвестиционной надбавки)
по инвестиционной программе "Проектирование и строительство блочно-модульной
котельной мощностью 10,5 МВт. ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево.**

	Финансовые потребности по программе	Начисление на 01.10.2010г.	Поступление с начала реализации	Освоение			Остаток поступивших средств	
				Тыс.руб.	% от поступивших средств	% от финансовых потребностей	Тыс.руб.	% поступивших средств
Всего		x	x	x		x	x	x
На 2010 год	4712	2488,2	2302,2	688	30	14,6	1614,2	70

**Директор
МУП "Похвистневэнерго"**



Н.Ф. Зайцев

Исп. Гл. экономист
Коваленко Л.П. 2-69-81

153

Наименование мероприятий	Ед.изм.	Количество		Стоимость выполненных работ	
		По программе	Фактически	По программе	Фактически
1. Строительство инженерных сетей	тыс.руб.			3417	---
2. Проект на инженерные сети		1	1	795	688
3. Приобретение оборудования, доставка и монтаж	тыс.руб.			500	---
Итого:				4712	688

Финансовые потребности для реализации мероприятий по инвестиционной программе "Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г.Похвистнево" составляет 4712,0 тыс.руб


За 9-ть месяцев 2010 года сумма начисления денежных средств (инвестиционной надбавки) по данной программе - 2488,2 тыс.руб. Сумма поступления - 2302,2 тыс.руб. Сумма освоения инвестиционной надбавки составляет 688 тыс.руб., т.е. 30% от поступивших средств.

Согласно организационному плану инвестиционной программы в течение 2010 года должны быть выполнены следующие мероприятия, осуществляемые как за счет инвестиционной надбавки (4212,0 тыс.руб.), так и за счет бюджетных средств (500 тыс.руб.):

- 1) Строительство инженерных сетей - 3417 тыс.руб.
- 2) Проект на инженерные сети - 795 тыс.руб
- 3) Приобретение оборудования, доставка и монтаж котельной - 500 тыс.руб.

Мероприятием, выполненным МУП "Похвистневоэнерго" за 9-ть месяцев 2010 сначала реализации инвестиционной программы, является проект на инженерные сети. По программе стоимость выполненных работ составляет 795 тыс.руб., фактическая - 688 тыс.руб. Не совпавшая сумма по данному мероприятию - 107 тыс.руб.

Такие мероприятия, как строительство инженерных сетей и приобретение оборудования, доставка и монтаж котельной, не выполнены по причине того, что проект на инженерные сети находится на стадии прохождения экспертизы и утверждения ПСД. Осуществить мероприятия, предусмотренные данной инвестиционной программой, не возможно без подтверждения государственной экспертизы.



Директор
МУП "Похвистневоэнерго" Н.Ф. Зайцев