



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.03.2021 № 302

**Об итогах реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 02.10.2013 №1467, Администрация городского округа Похвистнево

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

**С.П. Попов**

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Похвистнево  
от 24.03, 2021 г. № 302

**Итоги реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467**

№ п/п	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
<b>Цель 1. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.</b>								
<b>Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.</b>								
1.1.	Проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана по объекту: «Проектирование, расширение и реконструкция водозабора «Западный» городского округа Похвистнево (1 очередь Уличные водопроводные сети)	83,195	83,195	100				100
<b>Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышения их надёжности.</b>								
2.1.	Восстановительный ремонт скважины №8 бис водозабора «Западный» городского округа Похвистнево Самарской области	3070,465	3055,113	99,5	ед.	1	1	100
2.2.	Восстановительный ремонт скважины №4 пос. Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области	1798,729	1789,735	99,5	ед.	1	1	100
2.3.	Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборной скважины №4 пос. Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области	20,0	20,0	100,0				100

Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево								
3.1.	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области»	11272,18	11272,18	100				100
3.2.	Обследование канализационных очистных сооружений города Похвистнево	50,0	50,0	100,0				100
3.3.	Обследование водопроводных уличных сетей пос. Октябрьский городского округа Похвистнево	50,0	50,0	100,0				100
3.4.	Перерасчет сметной документации по объекту: «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области»	130,0	130,0	100				100
3.5.	Строительство модульной котельной мощностью 0,6 МВт по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, район ул. Кооперативная,27	8742,023	7802,363	89,3	ед.	1	1	100
3.6.	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «Строительство модульной котельной мощностью 0,6 МВт по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, район ул. Кооперативная,27»	60,0	0	0				0
3.7.	Оказание услуг по освобождению территории от объектов газового хозяйства	450,578	450,578	100				100
	<b>Общий объем финансирования, в том числе:</b>	<b>25727,17</b>	<b>24703,164</b>	<b>96</b>				<b>90,9</b>
	областной бюджет	11857,142 ✓	10898,005 ✓	91,9				
	городской бюджет	13870,028	13805,159	99,5				
				<b>K1-96</b>				<b>K3-90,9</b>

### Исполнение за 2020 год целевых индикаторов муниципальной программы

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	плановое значение	фактическое значение	индекс достижения индикаторов
<b>Цель 1 Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.</b>						
1.	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях	%	6,4	13,2	48,5
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях	ед.	11	14	78,6
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях	ед.	44	25	56,8
2.	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	22,826	23,192	98,4
		Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	26,28	17,1	65,07
3.	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	51	37,233	73,0
<b>K2=(420,37/6= 70,06)</b>						<b>K2-70,06</b>

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2020 год составил 96 % (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы составил 88,8% (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2020 год, составила 90,9 % (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$96\% \times 0,2 + 70,06\% \times 0,5 + 90,9\% \times 0,3 = 81,5\%$  - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.