



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 № 167

Об итогах реализации за 2019 год муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2021 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2015 № 1894

Руководствуясь постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево», Администрация городского округа Похвистнево Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоги реализации за 2019 год муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2021 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 29.12.2015 № 1894 (приложения №№ 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

С.П.Попов

Приложение № 1

к постановлению Администрации городского
округа Похвистнево Самарской области
от « 17 » 02 2020 г. № 167

Информация
о ходе исполнения и финансирования мероприятий муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском
округе Похвистнево до 2021 года», утвержденной постановлением Администрации городского
округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2015 № 1894,
за 2019 год

| № строки по программе | Наименование | Объем финансирования (тыс.руб.) | | Уровень финансирования | Ед. изм. | Количественные результаты | | Уровень исполнения мероприятий |
|---|---|---------------------------------|-------|------------------------|----------|---------------------------|------|--------------------------------|
| | | План | Факт | | | План | Факт | |
| Цель. Обеспечение соответствия систем образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | | | | | | | | |
| Задача. Развитие инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | | | | | | | | |
| 1. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ № 7 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26 | 422,4 [✓] | 422,4 | 100 | проект | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова по адресу: Самарская область, г. | 743,4 [✓] | | | проект | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|----------|-----|------------|---|---|-----|
| | Похвистнево, ул. Гагарина, 20 | | | | | | | |
| 3. | Проектирование молниезащиты зданий детских садов в городском округе Похвистнево | 217,0 [✓] | 217,0 | 100 | проект | 4 | 4 | 100 |
| 4. | Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево | 200806,7 [✓] | 196995,2 | 98 | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево» | 122,5 [✓] | 122,5 | 100 | заключение | 1 | 1 | 100 |
| 6. | Проведение первичной технической инвентаризации и подготовка технического плана по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево» | 123,9 [✓] | 123,9 | 100 | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт помещений в целях создания мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в существующем | 12,0 [✓] | 12,0 | 100 | заключение | 1 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------|-----|--------------------|---|---|-----|
| | дошкольном образовательном учреждении СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова" в городском округе Похвистнево" | | | | | | | |
| 8. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ СОШ № 3 по адресу: Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Мира, 22» | 12,0 [√] | 12,0 | 100 | закл юч ение | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Внесение изменений в проектную документацию объекта "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево" | 100,0 [√] | 100,0 | 100 | проект | 1 | 1 | 100 |
| 10. | Инженерно-геологические изыскания по объекту "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево" | 100,0 [√] | 100,0 | 100 | закл юч ение | 1 | 1 | 100 |
| 11. | Устранение дефектов кровли по объекту: "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево" | 1847,9 [√] | 850,0 | 46 | ед. | 1 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-------|-----|-------------|---|---|-----|
| | Самарской области" | | | | | | | |
| 12. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш» | 39,5 [√] | 17,8 | 45 | подключение | 1 | 1 | 100 |
| 13. | Диагностика и проверка работоспособности электрооборудования на объекте "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области" | 60,3 [√] | 60,3 | 100 | заключение | 1 | 1 | 100 |
| 14. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево" - повтор в части внесения изменений | 243,3 [√] | 243,3 | 100 | заключение | 1 | 1 | 100 |
| 15. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в | 110,7 [√] | 110,7 | 100 | подключение | 1 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------|-----|----------------|------|------|-----|
| | городском округе Похвистнево" | | | | | | | |
| 16. | Поставка и монтаж оборудования для объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево» | 8110,0 | 7914,0 | 97 | ед. | 9522 | 9522 | 100 |
| 17. | Проведение мероприятия по оснащению основными средствами обучения и воспитания здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш» | 5737,4 ^у | 5436,5 | 95 | ед. | 823 | 823 | 100 |
| 18. | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара к детскому саду "Крепыш" по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево | 70,2 ^у | 70,2 | 100 | м ² | 85 | 85 | 100 |
| 19. | Оснащение основными средствами и материальными запасами здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | 1017,6 | 1017,6 | 100 | ед. | 637 | 637 | 100 |
| 20. | Капитальный ремонт здания | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------|-----|-----|----|----|-----|
| | (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и благоустройство прилегающей к зданию территории | 1311,1 [✓] | 1159,1 | 88 | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 21. | Ремонт кабинетов для организации мини кванториума в здании ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево» | 494,0 [✓] | 494,0 | 100 | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 22. | Ремонт системы теплоснабжения в здании СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6 | 63,3 [✓] | 63,3 | 100 | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 23. | Буквы из пластика 5 мм + защитный слой (Детский сад «Крепыш») | 16,3 [✓] | 16,3 | 100 | ед. | 16 | 16 | 100 |
| 24. | Оплата консультационных услуг по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево» | | 107,0 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--|--|--|---------------|
| Общий объем финансирования, в том числе | 221781,5 | 215665,1 | 97 | | | | 100 |
| Федеральный бюджет | 60117,1 | 60117,1 | 100 | | | | |
| Областной бюджет | 146092,6 | 141852,5 | 97 | | | | |
| Местный бюджет | 15571,8 | 13695,5 | 88 | | | | |
| Итого по программе | | | K1-97 | | | | K3-100 |

Уровень финансирования муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2021 года» за 2019 год составил 97 % (K1) от объема, запланированного в программе.

Уровень достижения индикаторов программы приведен в приложении № 2 «Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы» и составил 100 % (K2).

Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2019 год, составила 100 % (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год выполнен, исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$97 \% \times 0,2 + 100 \% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 99,4 \%$ - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Информация
о достижении целевых индикаторов муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных
учреждений в городском округе Похвистнево до 2021 года»
за 2019 год

| № | Наименование | Показатели (индикаторы) | | | | Индекс достижения индикаторов |
|---|--|---|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель. Обеспечение соответствия систем образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | | | | | | |
| | Задача. Развитие инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | объект | 1 | 1 | 100 |
| | Задача. Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 150 | 150 | 100 |
| | Итого по программе | | | | | К2-100 |