



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево

Самарской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2026 № 252

**Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.12.2024 № 1586, за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2025 год муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.12.2024 № 1586, Администрация городского округа Похвистнево

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.12.2024 № 1586, за 2025 год.

2. Разместить на официальном сайте городского округа Похвистнево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет ([www.pohgor.ru](http://www.pohgor.ru)).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Пензина Е.А.

Глава городского округа

И. Б. Панова 25128

С.П. Попов

### Отчет

## о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 09.12.2024 № 1586 за 2025 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы, состоит из трёх подпрограмм, итоги реализации подведены по каждой из подпрограмм.

### Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.

#### I. Анализ выполнения целей и задач

Основная цель Подпрограммы 1:

- Улучшение транспортно-эксплуатируемых качеств улично-дорожной сети городского округа Похвистнево.

Для реализации поставленной цели в 2025 году решались следующие задачи:

- Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путем строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского и областного бюджетов.

- Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа.

Мероприятия, вышеприведенной цели и задач выполнены в полном объеме с учетом, запланированных объемов финансирования.

#### II. Финансовые расходы на реализацию Подпрограммы 1.

На 2025 год запланировано финансирование в размере 64080,822 тыс.руб., фактическое освоение составило 62154,731 тыс.руб. или 97 % от плана. Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год Подпрограммы 1 (расчет К1 и К3).

#### III. Оценка достижения плановых целевых показателей (индикаторов).

Уровень достижения индикаторов программы за 2025 год составил 116,2%. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о

достижении за 2025 год целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 1 (расчет К2)».

#### **IV. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1.**

Расчет эффективности реализации Подпрограммы 1 за 2025 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$97 \% \times 0,2 + 116,2 \% \times 0,5 + 100\% \times 0,3 = 107,5\%$  - реализация Подпрограммы 1 за 2025 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы 1. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2.

#### **V. Социально-экономический эффект по результатам реализации Подпрограммы 1.**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1:

- на 2,867 км увеличилась протяженность дорог, отвечающая нормативным требованиям,
- выполнен ремонт 5 внутридворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

#### **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.**

##### **I. Анализ выполнения целей и задач**

Основная цель Подпрограммы 2:

- Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.

Для реализации поставленной цели в 2025 году решались следующие задачи:

- Задача 1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территории городского округа.
- Задача 2. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов благоустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, спортивные площадки, малые архитектурные формы).
- Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения и светофорных объектов путём внедрения энергосберегающих технологий.
- Задача 4. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
- Задача 5. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ.
- Задача 6. Улучшение санитарных условий проживания населения.

- Задача 7. Выполнение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

- Задача 8. Содержание муниципальных казённых учреждений.

Из 23 мероприятий, 19 - выполнены в полном объеме, 1 – частично и 3 мероприятия не выполнены.

## **II. Финансовые расходы на реализацию Подпрограммы 2.**

Для реализации мероприятий на 2025 год запланировано финансирование в размере 126512,311 тыс.руб., фактическое финансирование составило 114619,913 тыс.руб. или 90,6 % от плана. Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год Подпрограммы 2 (расчет К1 и К3).

## **III. Оценка достижения плановых целевых показателей (индикаторов).**

Уровень достижения индикаторов программы за 2025 год составил 82,25%. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2025 год целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 2 (расчет К2)».

## **IV. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2.**

Расчет эффективности реализации Подпрограммы 2 за 2025 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1,К2,К3) с учетом весовых категорий:

$90,6 \% \times 0,2 + 82,25 \% \times 0,5 + 85,8\% \times 0,3 = 84,99 \%$  - эффективность реализации Подпрограммы 2 за 2025 год более низкая по сравнению с запланированной. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2.

## **V. Социально-экономический эффект по результатам реализации Подпрограммы 2.**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2:

- обеспечено регулярное, соответствующее погодным условиям содержание автомобильных дорог, пешеходных зон, а также парков, скверов, малых архитектурных форм, тем самым созданы благоприятные, комфортные условия проживания граждан городского округа Похвистнево.

**Подпрограмма 3 «Поддержка общественного пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025- 2028 годы.**

### **I. Анализ выполнения целей и задач**

Основная цель Подпрограммы 3:

Создание устойчивой, надежно функционирующей системы:

- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям

населения городского округа Похвистнево,

- транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево.

Для реализации поставленной цели в 2025 году решались следующие задачи:

- Задача 1. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево,

- Задача 2. Обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.

Из 5 мероприятий, запланированных на 2025 год, 3 мероприятия выполнены в полном объеме и 2 – частично.

## **II. Финансовые расходы на реализацию Подпрограммы 3.**

На 2025 год запланировано финансирование в размере 10236,075 тыс.руб., фактическое освоение составило 9220,623 тыс.руб. или 90,08 % от плана. Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год Подпрограммы 3 (расчет К1 и К3).

## **III. Оценка достижения плановых целевых показателей (индикаторов).**

Уровень достижения индикаторов программы за 2025 год составил 44,45 %. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2025 год целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 3 (расчет К2).

## **IV. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3.**

Расчет эффективности реализации Подпрограммы 3 за 2025 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$90,08 \% \times 0,2 + 44,45 \% \times 0,5 + 90,08\% \times 0,3 = 67,48\%$  - эффективность реализации Подпрограммы 3 за 2025 год более низкая по сравнению с запланированной. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2.

## **V. Социально-экономический эффект по результатам реализации Подпрограммы 3.**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3:

- обеспечены регулярные автобусные перевозки населения,

- услугами городского пассажирского транспорта воспользовались 221297 человек.

**Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы  
муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа  
Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы**

Таблица №1

Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год Подпрограммы 1 (расчет К1 и К3).

| № по прогр амме  | Наименование мероприятий   | Объем финансирования (тыс. руб.) |            | Уровень финансирования | Ед. изм. | Количественные результаты |       | Уровень исполнения мероприятий |
|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|----------|---------------------------|-------|--------------------------------|
|  |  | План                             | Факт       |                        |          | План                      | Факт  |                                |
| Цель. Улучшение транспортно-эксплуатируемых качеств улично-дорожной сети городского округа Похвистнево.  |  |                                  |            |                        |          |                           |       |                                |
| Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского и областного бюджетов. |  |                                  |            |                        |          |                           |       |                                |
| 1.1. Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием.  |  |                                  |            |                        |          |                           |       |                                |
| 1.1.1.   | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей от ул. Косогорная до ул. Бережкова   | 12 107,051                       | 11 346,859 | 93,7                   | км       | 0,395                     | 0,395 | 100                            |
| 1.1.2.   | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая от ул. Буденного до дома № 70 по ул. Полевая  | 8 548,958                        | 8 342,780  | 97,6                   | км       | 0,52                      | 0,52  | 100                            |
| 1.1.3.   | Ремонт автомобильной дороги по ул. Неверова от ул. Мира до ул. Похвистневская  | 13 055,776                       | 13 055,776 | 100                    | км       | 0,63                      | 0,63  | 100                            |
| 1.1.4.   | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградская от ул. Гагарина до ул. Лермонтова от пер. Банный до ул. Куйбышева   | 845,462                          | 845,462    | 100                    | км       | 0,385                     | 0,385 | 100                            |
| 1.1.5.   | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира от ул. Косогорная до ул. Газовиков   | 14 472,143                       | 14 472,143 | 100                    | км       | 0,937                     | 0,937 | 100                            |
| 1.1.6.   | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Гагарина в районе д/с «Сказка», ул. Краснопутиловская, ул. Революционная и дорожных ограждений по ул. Революционная, ул. Кооперативная | 1 727,567                        | 1 727,567  | 100                    | шт.      | 5                         | 5     | 100                            |
| 1.2. Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  |  |                                  |            |                        |          |                           |       |                                |

|   |   |                   |                   |                 |     |       |       |                |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-------|-------|----------------|
| 1.2.1.  | - МКД №33 по ул. Гагарина,<br>- МКД №49 по ул. Косогорная;<br>- МКД №41а по ул. Мира;<br>- МКД №3,5 по ул. Ленинградская                        | 7 533,640         | 7 298,144         | 96,9            | шт. | 5     | 5     | 100            |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа. |   |                   |                   |                 |     |       |       |                |
| 2.1. Ремонт и отсыпка грунтовых дорог.  |   |                   |                   |                 |     |       |       |                |
| 2.1.1.  | Ремонт грунтовых дорог городского округа Похвистнево, ул. Венера 2  | 4 986,725         | 4 262,50          | 85,5            | км  | 0,965 | 0,965 | 100            |
| 2.1.2.  | Проектирование организации дорожного движения; формирование документации с целью оптимизации условий движения транспортных и пешеходных потоков | 803,5             | 803,5             | 100             | шт. | 1     | 1     | 100            |
|   | <b>Итого по подпрограмме, в том числе:</b>  | <b>64 080,822</b> | <b>62 154,731</b> | <b>97,0</b>     |     |       |       |                |
|   | областной бюджет  | 62 173,0          | 60 246,909        | 96,9            |     |       |       |                |
|   | городской бюджет  | 1 907,822         | 1 907,822         | 100             |     |       |       |                |
|   | <b>КЗ (1100/11)</b>   |                   |                   | <b>К1 -97,0</b> |     |       |       | <b>КЗ -100</b> |

Таблица №2

Информация о достижении за 2025 год целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 1 (расчет К2)

| №   | Наименование  | Показатели (индикаторы)                                      |          |                   |                      |                               | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей от их плановых значений |
|---|---|--|----------|-------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|   |   | Наименование показателя (индикатора)                         | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Индекс достижения индикаторов |  |
| Цель. Улучшение транспортно-эксплуатируемых качеств улично-дорожной сети городского округа Похвистнево. |   |  |          |                   |                      |                               |  |
| Задача 1.   | Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём реконструкции, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых | Протяженность отремонтированных местных автомобильных дорог. | км       | 1,93              | 2,867                | 148,5                         |  |
|   |   | Количество отремонтированных                                 | шт.      | 5                 | 5                    | 100                           |  |



| Цель 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистинско.   |  |           |          |           |      |            |
|--|--|-----------|----------|-----------|------|------------|
| Задача 1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территории городского округа.  |  |           |          |           |      |            |
| 1.1.1.   | Текущее содержание цветников и газонов на территории города Похвистинско | 1227,156  | 1227,156 | 100       | кв.м | 1798,5     |
| 1.1.2.   | Спиливание сухостояных и аварийно-опасных деревьев                       | 162,640   | 162,640  | 100       | шт.  | 5          |
| Задача 2. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов благоустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы). |  |           |          |           |      |            |
| Текущее содержание объектов благоустройства города   |  |           |          |           |      |            |
| Похвистинско, в том числе:   |  |           |          |           |      |            |
| 1.2.1.   |  | 54215,617 |          | 98,97     |      |            |
| текущее содержание дорог города Похвистинско   |  | 53659,13  |          | 100       |      | км         |
| текущее содержание спортивных площадок   |  |           |          |           |      | шт.        |
| текущее содержание парков, скверов   |  |           |          | 43717,39  |      | кв.м       |
| текущее содержание МАФ   |  |           |          | 276       |      | шт.        |
| 1.2.2.   |  | 1873,327  |          | 100       |      | км         |
| Текущее содержание объектов благоустройства поселка Октябрьский  |  |           |          | 11,38     |      |            |
| 1.2.3.   |  | 791,131   |          | 100       |      | шт.        |
| Текущее содержание объектов благоустройства – обслуживание фонтанов  |  |           |          | 2         |      |            |
| 1.2.4.   |  | 46,366    |          | 74,06     |      | шт.        |
| Капитальный и текущий ремонт монументов и обелисков  |  |           |          | 34,337    |      |            |
| 1.2.5.   |  | 1589,0    |          | 100       |      |            |
| Текущее содержание Парка Ветра   |  |           |          | 1589,0    |      |            |
| 1.2.6.   |  | 70,0      |          | 100       |      |            |
| Выполнение работ по ремонту памятной стелы нефтяников города Похвистинско и скульптуры «Памятник Ленину»   |  |           |          | 70,0*     |      |            |
| 1.2.7.   |  | 788,017   |          | 100       |      |            |
| Благоустройство территории парка прилегающего к мемориальному комплексу «Монумент Вечной Славы»  |  |           |          | 788,017*  |      |            |
| 1.2.8.   |  | 150,849   |          | 100       |      |            |
| Приобретение и установка останочного павильона и информационного щита  |  |           |          | 150,849*  |      |            |
| Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения и световых объектов путём внедрения энергосберегающих технологий.   |  |           |          |           |      |            |
| 1.3.1.   |  | 795,808   |          | 100       |      | шт.        |
| Обслуживание установок уличного освещения  |  |           |          | 795,808   |      |            |
| 1.3.2.   |  | 12424,473 |          | 96,1      |      | тыс. кВт/ч |
| Оплата потребляемой электроэнергии установками уличного освещения и световыми объектами  |  |           |          | 11936,498 |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 679,67    |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          | 10        |      |            |
|  |  |           |          |           |      |            |

|  |   |                   |                   |             |                              |           |           |       |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.3.6.   | Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на территории г. Похвистнево | 26681,737         | 17744,450         | 66,5        | эконо<br>мия<br>тыс.<br>кВтч | 862,928   | 875,078   | 101,4 |
| Задача 4. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.                            |   |                   |                   |             |                              |           |           |       |
| 1.4.1.   | Мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч.:   | 2798,106          | 2584,504          |             |                              |           |           |       |
| 1.4.1.1.   | Эксплуатационное обслуживание светофорных объектов  | 660,293           | 660,293           | 100         | шт.                          | 18        | 18        | 100   |
| 1.4.1.2.   | Обустройство дорожной горизонтальной разметки   | 1924,211          | 1924,211          | 100         | кв.м                         | 1884,9    | 1884,9    | 100   |
| 1.4.1.3.   | Установка дорожных знаков   | 213,602           | 0                 | 0           | шт.                          | 33        | 0         | 0     |
| Задача 5. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ. |   |                   |                   |             |                              |           |           |       |
| 1.5.1.   | Текущее содержание городских кладбищ  | 912,76            | 905,462           | 99,2        | кв.м                         | 189038,42 | 189038,42 | 100   |
| 1.5.2.   | Услуги по перевозке неостребованных и неопознанных умерших с места происшествия до морга  | 67,6              | 0                 | 0           | чел.                         | 11        | 0         | 0     |
| 1.5.3.   | Текущее содержание воинских захоронений   | 1132,922          | 0                 | 0           | шт.                          | 697       | 0         | 0     |
| Задача 6. Улучшение санитарных условий проживания населения.   |   |                   |                   |             |                              |           |           |       |
| 1.6.1.   | Субсидии на оказание услуг, в т.ч.:   | 1551,087          | 1523,41           | 98,2        |                              |           |           |       |
| 1.6.1.1.   | Оказание населению услуг бани, по тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево   | 1314,341          | 1314,341          | 100         | чел.                         | 1270      | 1313      | 103,4 |
| 1.6.1.2.   | Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов   | 236,746           | 209,069           | 88,3        | куб.м                        | 849       | 584,03    | 68,8  |
| Задача 7. Выполнение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.               |   |                   |                   |             |                              |           |           |       |
| 1.7.1.   | Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Похвистнево   | 319,898           | 319,685           | 99,9        | голов                        | 26        | 26        | 100   |
| Задача 8. Содержание муниципальных казенных учреждений.  |   |                   |                   |             |                              |           |           |       |
| 11.1.  | Содержание МКУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»  | 18913,817         | 18464,509         | 97,6        |                              |           |           | 100   |
|  | <b>Итого по подпрограмме, в том числе:</b>  | <b>126512,311</b> | <b>114619,913</b> | <b>90,6</b> |                              |           |           |       |
|  | областной бюджет  | 319,898           | 319,685           | 99,9        |                              |           |           |       |
|  | городской бюджет  | 126192,413        | 114300,228        | 90,58       |                              |           |           |       |

|                         |         |          |
|-------------------------|---------|----------|
| К1,К3 (1973,6/23)= 85,8 | К1-90,6 | К3 -85,8 |
|-------------------------|---------|----------|

\*оплата кредиторской задолженности за 2024 год

Таблица №4

Информация о достижениях за 2025 год целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 2 (расчет К2)

| Наименование   | Показатели (индикаторы)  |             |                   |   | Индекс достижения индикаторов |
|--|--|-------------|-------------------|---|-------------------------------|
|  | Наименование показателя (индикатора)   | Ед. изм.    | Плановое значение | Фактическое значение                      |                               |
| <b>Цель. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.</b>   |  |             |                   |   |                               |
| 1.2. Задача 1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территории городского округа.   | Обеспечение сохранности зелёных насаждений на территории городского округа, в том числе:<br>- деревьев,<br>- газонов.  | шт.<br>кв.м | 91<br>1796,2      | 91<br>1796,2                              | 100                           |
|  | Обеспечение воспроизводства зелёных насаждений путём замены старых, сухих, аварийно-опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,2  | коэф.       | 1,2               | спилены 5 деревьев<br>высажены 0 деревьев | 0                             |
| 1.2. Задача 2. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, спортивные площадки, малые архитектурные формы). | Недопущение снижения протяженности улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию, в том числе:<br>- города Похвистнево,<br>- пос. Октябрьский городского округа Похвистнево.                      | км<br>км    | 127,69<br>11,38   | 127,69<br>11,38                           | 100<br>100                    |
|  | Недопущение снижения доли выполненных мероприятий по обеспечению сохранности, обслуживанию и содержанию прочих объектов благоустройства от запланированного количества мероприятий (текущее содержание парков, скверов, спортивных площадок, | %           | 100               | 100                                       | 100                           |

|      | Наименование   | Показатели (индикаторы)  |          |                   |                      |                   | Индекс достижения индикаторов |
|------|--|--|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
|      |  | Наименование показателя (индикатора)   | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |                   |                               |
|      |  | малых архитектурных форм).   |          |                   |                      |                   |                               |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения путём внедрения энергосберегающих технологий. | Получение экономического эффекта электрической энергии от внедрения энергосберегающих технологий при эксплуатации системы наружного освещения на территории городского округа Похвистнево. | %        | не менее 60       | 60,8                 | 101,3             |                               |
| й    | Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.  | Количество световорных объектов, поддерживаемых в рабочем состоянии.   | шт.      | 18                | 18                   | 100               |                               |
|      |  | Площадь нанесенных линий дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения.   | кв.м     | 1884,9            | 1884,9               | 100               |                               |
|      |  | Количество установленных (замененных) дорожных знаков.   | шт.      | 48                | 0                    | 0                 |                               |
| 1.5. | Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ.                 | Обеспечение обустройства и содержания мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения.   | кв.м     | 189038,42         | 189038,42            | 100               |                               |
| 1.6. | Улучшение санитарных условий проживания населения.   | Обеспечение населения услугами бани по тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево (регулируемые цены).  | чел.     | 1270              | 1313                 | 103,4             |                               |
|      | <b>Итого по подпрограмме</b>   |  |          |                   |                      |                   |                               |
|      | <b>К2 (904,7/11 = 82,25)</b>   |  |          |                   |                      | <b>К2 - 82,25</b> |                               |

Уровень финансирования подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» за 2025 год составил 78,87% (К1) от объема, запланированного в подпрограмме. Уровень достижения 93,4 % (К3).

Расчет эффективности реализации подпрограммы 3 выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$90,6\% \times 0,2 + 82,25\% \times 0,5 + 85,8\% \times 0,3 = 84,99\%$  - эффективность реализации подпрограммы 2 более низкая по сравнению с запланированной.

**Подпрограмма 3 «Поддержка общественного пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025- 2028 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие Ulrich-Dorozhniko-го хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы**

Таблица №7

Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год Подпрограммы 3 (расчет К1 и К3).

| № по программе  | Наименование  | Объем финансирования (тыс. руб.) |                 | Уровень финансирования | Ед. изм. | Количественные результаты |      | Уровень исполнения мероприятий |
|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------------|------|--------------------------------|
|   |   | План                             | Факт            |                        |          | План                      | Факт |                                |
| Цель 1. Создание устойчивой, надёжно функционирующей системы: - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево, - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево. |   |                                  |                 |                        |          |                           |      |                                |
| Задача 1. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево.  |   |                                  |                 |                        |          |                           |      |                                |
| 1.2.  | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам                          | 3290,997                         | 3290,997        | 100                    |          |                           |      | 100                            |
| Задача 2. Обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.  |   |                                  |                 |                        |          |                           |      |                                |
| 2.1   | Межбюджетный трансферт на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан                                     | 2327,368                         | 1898,424        | 81,6                   |          |                           |      | 81,6                           |
| 2.2.  | Субсидия на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом (автобусами) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым ценам | 2000,0                           | 2000,0          | 100                    |          |                           |      | 100                            |
| 2.3.  | Субсидия на содержание модульного павильона ожидания общественного транспорта   | 1837,71                          | 1787,812        | 97,3                   |          |                           |      | 100                            |
| 2.4.  | Межбюджетный трансферт на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи СВО)      | 780,0                            | 243,390         | 31,2                   |          |                           |      | 31,2                           |
| <b>Итого по подпрограмме, в том числе:</b>  |   | <b>10236,075</b>                 | <b>9220,623</b> | <b>90,08</b>           |          |                           |      |                                |
| Областной бюджет  |   | 3107,369                         | 2141,814        | 68,9                   |          |                           |      |                                |

| № по программе | Наименование               | Объем финансирования (тыс. руб.) |          | Уровень финансирования | Ед. изм. | Количественные результаты |      | Уровень исполнения мероприятий |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|------|--------------------------------|
|                |                            | План                             | Факт     |                        |          | План                      | Факт |                                |
|                | Местный бюджет             | 7128,706                         | 7078,809 | 99,3                   |          |                           |      |                                |
|                | <b>КЗ (474,4/5)= 94,88</b> |                                  |          | <b>К1-90,08</b>        |          |                           |      | <b>К3- 90,08</b>               |

Таблица №8

Информация о достижениях за 2025 год целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 3 (расчет К2)

| Наименование   | Показатели (индикаторы)                    |           |                   | Индекс достижения индикаторов |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------------------|
|  | Наименование показателя (индикатора)       | Ед. изм.  | Плановое значение |                               |
| Цель. Создание устойчивой, надёжно функционирующей системы:  |  |           |                   |                               |
| - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево,           |  |           |                   |                               |
| - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево.   |  |           |                   |                               |
| Задача 1. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево. | Количество вводимой в эксплуатацию техники | ед.       | 0                 | 0                             |
| Задача 2. Обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.                   | Количество перевезённых пассажиров         | тыс. чел. | не менее 249      | 88,9                          |
| <b>Итого по подпрограмме К2</b>  |  |           |                   | <b>44,45</b>                  |

Уровень финансирования подпрограммы 3 «Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области» за 2025 год составил 90,08 % (К1) от объема, запланированного в подпрограмме. Уровень достижения индикаторов подпрограммы 3 составил % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2025 год, составила 90,8 % (К3). Расчет эффективности реализации подпрограммы 3 за 2025 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$90,08 \% \times 0,2 + 44,45 \% \times 0,5 + 90,08 \% \times 0,3 = 67,48 \%$  - эффективность реализации подпрограммы 3 более низкая по сравнению с запланированной.