



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2014 № 1963

О проекте решения Думы городского округа «О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 11 месяцев 2014 года»

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа

Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379 за 11 месяцев 2014 года» и направить его на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Управления по экономике и финансам Администрации городского округа В.А. Досову.

Глава городского округа



В.М. Филипенко

Решение Думы городского округа Похвистнево

О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 11 месяцев 2014 года

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Похвистнево

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 11 месяцев 2014 года (Приложение №1).

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

**Информация о ходе выполнения инвестиционной программы
«Проектирование и строительство транспортабельной котельной
мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево
Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы
городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-
379, за 11 месяцев 2014 года**

| | | | Тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| № п/п | Наименование | План 2014 года | Факт 11 месяцев 2014 года | |
| Раздел 1. Мероприятия, осуществляемые за счет средств инвестиционной надбавки | | | | |
| 1. | Поступило Инвестиционной надбавки | 0 | 0 | |
| 2. | Остаток средств на 01.01.2014 | 9335,4 | 9247,8 | |
| 3. | Освоение инвестиционной надбавки всего, в том числе: | 9335,4 | 2248,5 | |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации | | | |
| 3.2 | Государственная экспертиза проектной документации | | | |
| 3.3 | Строительство фундамента котельной №11 | | | |
| 3.4 | Прокладка сетей наружного водоснабжения и водоотведения | | | |
| 3.5 | Прокладка наружных сетей газоснабжения | | | |
| 3.6 | Прокладка тепловой сети от ТК4 до ТК10т/сЦТП | | | |
| 3.7 | Установка ШГРП | | | |
| 3.8 | Строительство теплосети для перевода нагрузки ул. Шевченко, 21 к теплосети от котельной №11 | 1757,2 | 880,1 | |
| 3.9 | Реконструкция теплосети для перевода нагрузок школы №3 и ПЖРЭП | 1930,2 | | |
| 3.10 | Строительство теплосети для перевода нагрузок потребителей в районе Сельхозтехники | 4323,3 | 92,5 | |
| 3.11 | благоустройство территории блочно-модульной котельной № 11 | 1324,7 | 1275,9 | |
| 4. | Остаток инвестиционной надбавки | | 6999,3 | |
| Раздел 2. Мероприятия, осуществляемые за счет бюджетных средств | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования, доставка и монтаж котельной всего, в том числе | 0 | 0 | |
| 1.1. | Областной бюджет | 0 | 0 | |
| 1.2. | Городской бюджет | 0 | 0 | |