



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 231 от 07.03.2017

О проекте решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86».
2. Направить вышеуказанный проект решения Думы городского округа Похвистнево на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Аппарата Администрации Тарасову М.А.

Глава городского округа

С.П. Попов



**ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ

от «__» _____ 2017года

№ _____

**Об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий
по реализации предложений избирателей городского округа
Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного
решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от
15.06.2016 №13-86**

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Похвистнево, представленный Главой городского округа Похвистнево Самарской области, «Об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86», руководствуясь ч.10. ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа Похвистнево Самарской области

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению представленную информацию «Об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-

2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86» (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на профильные комитеты Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

Председатель Думы
Глава городского округа

А.С. Шулайкин
С.П. Попов

Приложение
к решению Думы городского округа
Похвистнево Самарской области
от _____ года № _____

Информация «Об итогах реализации в 2016 году Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86».

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
1.	Создание новых рабочих мест	2016-2020	В рамках Комплексного инвестиционного плана развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2022 годы, утвержденного постановлением Губернатора Самарской области от 31.12.2015 № 332 (далее - КИП)				
1.1.	Строительство производственных цехов по выпуску электротехнических средств и ТНП	2013-2018	п. 1.1. Приложение 1 КИП		ООО ПП «Промтех-ресурсы» (по согласованию)	Выполнено частично. Первый модуль введен в эксплуатацию. Трудоустроено 10 человек. Объем вложенных внебюджетных инвестиций в 2016 году – 7000тыс.руб.	
1.2.	Проектирование и строительство завода по выпуску керамических строительных материалов мощностью 30 млн. штук условного кирпича в год.	2013-2020	п.1.2. Приложение 1 КИП.		ООО «Похвистневский завод керамики» (по согласованию)	В 2014 г. выкуплен земельный участок под разработку карьера (месторождение «Матьян» Самарской области. Получены результаты по геологическому изысканию и химическому составу глины с месторождения «Матьян» Самарской области. В 2016 году инвестор работ не проводил.	
1.3	Проектирование и строительство	2014-2017	Государственная программа		Министерство	Заказчиком данного проекта является	

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
	полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки вблизи г.о. Похвистнево Самарской области (п.1.5*)		Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная Постановлением правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701(ред. от 20.10.2015), подпрограмма «Совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы.		энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области		Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Заключен договор на проектирование полигона. Проектные работы выполнены, в настоящее время документы находятся на экспертизе. В 2016 году финансирования из областного бюджета не поступало. В соответствии с Государственной программой строительство запланировано на 2020 год. Фактический объем финансирования за 2014 и 2015 годы составил 7 481,69 тыс. рублей. Планируемая вводимая мощность объекта – 50 ты. тонн в год.
1.4	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном на 100 мест (п.1.7*)	2016-2020	Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683 (ред. от 24.12.2015 №875), п. 40		ГУ ГКХ		Выполнены подготовительные работы (вырубка деревьев и кустарников); работы по устройству временного ограждения и временного проезда; общестроительные работы ниже нулевой отметки. Объем финансирования в 2016 году – 10526,32 тыс.руб.
1.5.	Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о. Похвистнево (п.1.8*)	2016-2020	Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683 (ред. от 24.12.2015 №875), п. 21		Министерство строительства Самарской области		В соответствии с государственной программой проектирование запланировано на 2017 год. Проектирование и строительство планируется при поступлении областного финансирования.
1.6.	Проектирование и строительство	2016-2020	Совместная работа		Администрация		Объект включен в перечень объектов,

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
	лечебного корпуса на 85 коек по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Мира, 2А (п. 1.9*)		Администрации городского округа с Министерством экономического развития, инвестиций и торговой политики Самарской области по поиску инвестора в рамках исполнения Распоряжения Правительства Самарской области от 19.01.2017 № 26-р «Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»		городского округа Похвистнево	в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В 2016 году заинтересованных инвесторов не было.	
1.7	Завершение строительства общежития для студентов по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 161 (п. 1.10*)	2016-2020	Администрации городского округа с Министерством экономического развития, инвестиций и торговой политики Самарской области по поиску инвестора в рамках исполнения Распоряжения Правительства Самарской области от 19.01.2017 № 26-р «Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»		Администрация городского округа Похвистнево	Объект включен в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В 2016 году заинтересованных инвесторов не было.	
2.	Реконструкция, строительство моста и дорог	2016-2020	В рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» подпрограммой «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» (далее – Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»)				
2.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Рокоссовского	2016-2017	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	6	ГУ ГКХ	Выполнено	Объем финансирования в 2016 году – 25884,97 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
3.	Капитальный ремонт тротуаров:	2016-2020					
3.1	по ул.Лермонтова от ул. Фурманова до ул.Пушкина (п. 3.3*)	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	4	ГУ ГКХ	Выполнено	
3.2	Ремонт тротуара по ул. Бугурусланская от ул. Центральная до ул. Венера 1я (п. 3.4*)	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	13	ГУ ГКХ	Выполнено	
3.3	по ул. Кооперативная (пос. Октябрьский) (п. 3.5*)	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	16	ГУ ГКХ	Выполнено	
4.	Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	2016-2020					
4.1	ул. Газовиков, 15В	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	10	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
4.2	ул. Мира, 47	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	13	ГУ ГКХ	Выполнено	
4.3	ул. Гагарина 29,31	2016	Силами подрядной организации, выполнявшей замену инженерных сетей.	3	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.	Ремонт грунтовых дорог.	2016-2020					
5.1	Отсыпка грунтовых дорог:						
5.1.1	Подходы к мосткам в переулках ул. Венера1 и ул.Венера 2	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», в рамках Комплексной программы подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	14	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2 кв. 2017 года
5.1.2	ул. Солнечная	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-	1	ГУ ГКХ	Выполнено	

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
			дорожной сети»				
5.1.3	перекресток ул. Володарского/ул. Озерная	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	1	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.4	ул. Урицкого	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	1	ГУ ГКХ	Выполнено	
5.1.5	ул. Озерная	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	1	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.6	ул. Кирова	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	6	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2018 год
5.1.7	переулок Средний	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	7	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.8	ул. Октябрьская от ул.Ибряйкинская до конца улицы	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	11	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2018 год
5.1.9	пересечение ул. Луговая и ул. 8 Марта	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.10	ул. Венера 1я,	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.11	ул. Луговая от дома № 16 А до дома №25;	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.12	переулок Новый,	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.13	ул. Дачная 1я,	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
			гарантийных обязательств				год
5.1.1 4	ул.8 Марта,	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.1 5	ул. Огородная	2016	устранение дефектов за счет средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств	14	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
5.1.1 6	ул. Речная	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	15	ГУ ГКХ	Выполнено	
5.1.2 6	Устройство пешеходного мостика ч/з водоотводную канаву по ул.Кооперативная (между домами №29 и №31)	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	12	ГУ ГКХ	Выполнено	
5.2.	Оборудование стоянок для автомобилей	2016-2020	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»		ГУ ГКХ	Не выполнено	В 2016 году работы не проводились
6.	Развитие сетей уличного освещения городского округа	2016-2020					
6.1	на пересечении улиц Сенная/Кооперативная и у дома ул. Степная,4.	2016-2017	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	6	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2018 год
6.2	пер. Горный	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	6	ГУ ГКХ	Выполнено	
6.3	по ул. Цветочная	2016	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети».	6	ГУ ГКХ	Выполнено	
6.4	Замена столба линии электроосвещения возле дома №29 по ул. Венера 1я (п. 6.8*)	2016	План мероприятий АО «Похвистневоэнерго»	14	АО «Похвистневоэнерго» (по согласованию)	Выполнено частично	Проведена замена вводной проводки

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
7.	Водоотводные сети	2016-2020					
7.1.	Очистка и углубление водоотводной канавы, в т.ч.:	2016-2020					
7.1.1	по ул.Кооперативная, 49 - ул.Жуковского	2016-2017	Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	13	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
7.1.2	по ул.Жуковского (от ул.Полевая до ул.Кооперативная)	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	13	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
7.1.3	по ул. Коммунальная	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	9	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
7.1.4	по ул. Неверова	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	9	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
7.1.5	по ул. Шевченко	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	9	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
7.2.	Оборудование водоотводной канавы, в т.ч.:	2016-2020					
7.2.1	на перекрестке ул.Н-Полевая и ул. Шевченко	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	10	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
7.2.2	восстановление приемного колодца для отвода воды возле дома 60 по ул. Мира (п. 7.2.4*)	2016-2017	В рамках выполнения работ по реконструкции ул. Мира. Комплексная программа подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	10	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
8.	Обустройство детских площадок к жилым домам, в т.ч.:	2016-2020					
8.1	ул. Краснопутиловская 10	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	15	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
8.2.	ул. Революционная, 151	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	2	ГУ ГКХ	Выполнено	
8.3.	ул. А. Васильева, 7	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	3	ГУ ГКХ	Выполнено	В составе работ по благоустройству дворовой территории
8.4.	ул. Лермонтова, 20/22	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	14	ГУ ГКХ	Выполнено	
8.5.	ул. Кирова, 49 (замена горки)	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	6	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2018 год
8.6.	ул. Косогорная, 49	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	2	ГУ ГКХ	Выполнено	
9.	Обращение с отходами	2016-2020	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» подпрограммой «Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области» (далее – Комплексная программа подпрограмма «Обращение с				

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание (отходами)				
9.1	Установка дополнительных контейнеров для мусора (по ул. Калиновская, ул. Орликова, 9; ул. Степная, 34 и др.)	2016-2020	Комплексная программа подпрограмма «Обращение с отходами»	все округа	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2019 год
9.2	Замена сломанных мусорных контейнеров	2016-2020	Комплексная программа подпрограмма «Обращение с отходами»	все округа	ГУ ГКХ	Выполнено	Приобретены 75 контейнеров для временного хранения ТБО, которые установлены по 56 адресам
9.3	Обустройство площадки для мусорных контейнеров	2016-2020	Комплексная программа подпрограмма «Обращение с отходами»	все округа	ГУ ГКХ	Выполнено	Выполнено устройство 22 контейнерных площадок для сбора ТБО
9.3.1	по ул.А.Васильева, 10	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	4	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2019 год
9.3.2	по ул.Пушкина,	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	4	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2019 год
9.3.3	по ул.Революционная, 169	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	5	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2019 год
9.3.4	по ул. Косогорная, между домами 20 и 22	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	7	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2019 год
9.3.5	по ул. Васильева 7 / ул. Гагарина, 26	2016	Комплексная программа подпрограмма	2	ГУ ГКХ	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2019 год

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
			«Благоустройство»				год
9.4.	Отсыпка подходов к контейнерной площадке	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	все округа	МБУ «ТСС»	Выполнено	
9.5.	Установка и ремонт ограждений контейнерных площадок (в частном секторе)	2016-2020	Комплексная программа подпрограмма «Обращение с отходами»	все округа	ГУ ГКХ	Не выполнено	В 2016 году работы не проводились
10.	Прочее благоустройство	2016-2020					
10.1.	Ямочный ремонт, в т.ч.:	2016-2020					
10.1.1	автомобильной дороги по ул.Ново-Полевая (от ул. Газовиков до ул.Крайняя)	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	13	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
10.1.2	автомобильной дороги по ул. Мира (от «химчистки» до конца улицы)	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	13	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено частично	Проведены работы по ул. Мира на пересечении с ул Газовиков – 0,06 км (144м2)
10.1.3	автомобильной дороги по ул. Восточная	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	14	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
10.1.4	вход в Комсомольский парк со стороны ул. Бакинская	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	3	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
10.1.5	Грейдирование дорог в осеннее - весенний период (в районе Вязовских дач, пер. Средний)	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	2	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
10.1.6	Благоустройство дороги, ведущей на кладбище Красных Песков	2016-2017	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа	15	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено частично.	Выполнены работы по отсыпке участка дороги

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
			подпрограмма «Благоустройство»				по ул.Краснопутиловская от дома № 58 до дома № 94 В 2018 году планируется выполнить работы по отсыпке участка дороги по ул. Краснопутиловская (от дома № 94 до кладбища части города Красные Пески)
10.2.	<i>Озеленение территории городского округа (по ул. Васильева, 10; по ул. Васильева, 12, по ул. Лермонтова 26)</i>	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	все округа	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
10.3	<i>Обустройство прочих объектов, в т.ч.:</i>	2016-2020					
10.3. 1	Строительство первой очереди набережной реки Б. Кинель	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»		ГУ ГКХ	Не выполнено	В 2016 году работы не проводились
10.3. 2	Спиливание аварийных и сухих деревьев (Кленовая поросль по ул. Урицкого, д 27, 27а; ул. Революционная, 151 и др.)	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	1, 2	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено частично	Спилены сухостойные и аварийно-опасные деревья по ул.Революционная
10.3. 3	Обустройство спуска от жилого дома №39 по ул. Мира к жилому дому №41 по ул.Н.Полевая).	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»		ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
10.3. 4	Отлов и содержание бродячих и бездомных животных	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»		ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
10.3.5	Благоустройство бывшего мебельного комбината	2016-2020	Работы планируется выполнить за счет собственника здания	1	ГУ ГКХ	Не выполнено	В 2016 году работы не проводились
10.3.6	Благоустройство здания бывшего кинотеатра	2016-2020	Работы планируется выполнить за счет собственника здания	1	ГУ ГКХ	Не выполнено	В 2016 году работы не проводились
10.3.7	Установка ограждения газонов во дворе дома № 7 по ул.А.Васильева	2016	Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	3	ГУ ГКХ	Выполнено	В составе работ по благоустройству дворовой территории
10.3.8	Покраска металлической изгороди в центральном парке на ул. Комсомольская,	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	3	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
10.3.9	Благоустройство прилегающей территории в районе дома № 18 по ул. Гагарина со сносом бесхозных сараев	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	3	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Не выполнено из-за отсутствия финансирования, сроки переносятся
10.3.10	Благоустройство стелы на «кольце» по ул.Лермонтова	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	4	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2018 год
10.3.11	Ремонт мостика с ул. Бережкова к ж/д	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	6	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	
10.3.12	Благоустройство памятника по ул.Кооперативная, 148 а	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	13	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2018 год
10.3.13	Снос старых сараев по ул. Комсомольская, 35 а	2016-2017		2	Администрация городского округа Похвистнево	Не выполнено	Не выполнено из-за отсутствия финансирования, сроки переносятся
10.3.14	Ремонт входа в подвал, ул. А.Васильева,12.	2016		4	ГУ ГКХ	Не выполнено	Подвалы в собственности

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
							магазина «Пятерочка»
10.3.15	Ремонт жилого дома №9 по ул. Дорожная	2016	Муниципальная программа «Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения собственностью городского округа Похвистнево на 2013-2018 годы» п.5	14	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Признан аварийным и подлежащим к сносу
11	Социальная инфраструктура. Развитие культуры, спорта и молодежной политики	2016-2020					
11.1	Благоустройство спортивной площадки 119 квартал (п. 11.2*)	2016	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	9, 11	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
11.2	Ремонт спортивного зала в части города Красные пески (п. 11.3*)	2016	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Похвистнево Самарской области на 2011 – 2018 годы»	15	ГУ ГКХ	Выполнено	
11.3	Обустройство городского пляжа (п. 11.4*)	2016-2020	Муниципальное задание МБУ «ТСС», Комплексная программа подпрограмма «Благоустройство»	4	ГУ ГКХ / МБУ «ТСС»	Выполнено	Выполняется ежегодно МУП «ТСС» в рамках Муниципального задания
11.4.	Проектирование и реконструкция стадиона в г.о. Похвистнево (п. 11.5*)	2016-2020	Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683 (ред. от 24.12.2015 №875)		Министерство спорта Самарской области	Не выполнено	В соответствии с государственной программой проектирование запланировано на 2017 год. Проектирование и строительство планируется при поступлении областного финансирования.

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
12.	Перечень заказов, относящихся к деятельности Управляющей компании	2016-2020					
12.1	Ремонт крылец дома:						
12.1.1.	по ул. Краснопутиловская, 2	2016		15	Управляющая компания (далее-УК)	Не выполнено	Выполнение работ запланировано на 2017 год
12.1.2.	по ул. Комсомольская, 34 (п. 12.1.3*)	2017		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.2	Ремонт и установка скамеек:						
12.2.1.	по ул. Советская, 8 (п. 12.2.2*)	2016		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.2.2.	по ул. Советская, 10 (п. 12.2.3*)	2016		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.2.3.	по ул. Бакинская, 1 (п. 12.2.4*)	2016		3	Управляющая компания	Не выполнено	
12.2.4.	по ул. Бакинская, 3 (п. 12.2.5*)	2016		3	Управляющая компания	Выполнено	
12.2.5.	по ул. Строителей, 3 (п. 12.2.7*)	2017		8	Управляющая компания	Выполнено	
12.2.6.	по ул.Революционная, 105 (п. 12.2.8*)	2017		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.3.	Ремонт и установка отмостки:						
12.3.1	по ул. Кирова,62.	2017		6	Управляющая компания	Выполнено	
12.4	Ремонт козырьков крыш над подъездами:						
12.4.1	по ул. Кирова,62 (п. 12.4.2*)	2018		6	Управляющая компания	Выполнено	
12.5	Благоустройство территории МКД:						
12.5.1	Установка металлических крышек на канализацион-ные люки во	2016		3	Управляющая компания	Выполнено	

№ п/п	Наименование	Сроки исполнения	Источник финансирования	№ округа	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
			Муниципальная программа / задание				
	дворах домов по ул.Комсомольская, 49 и 51						
12.5.2	Ограждение детской площадки по ул. Кооперативная, 11а	2017		6	Управляющая компания	Выполнено	
12.6	<i>Прочее благоустройство МКД:</i>						
12.6.1	Остекление окон подвала дома № 105 по ул.Революционная	2016		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.6.2	Замена почтовых ящиков в подъездах по ул. Гагарина, 24	2016		3	Управляющая компания	Выполнено	
12.6.3	Прочистка дымохода по ул. Комсомольская, 51	2016		3	Управляющая компания	Выполнено	
12.6.4	Демонтаж неиспользуемых антенн на крышах многоквартирных домов (Комсомольская, 51) (п. 12.6.5*)	2016-2017		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.6.5	Установка информационных досок на многоквартирных домах (п. 12.6.6*)	2016-2020		2	Управляющая компания	Выполнено	
12.6.6	Ремонт ограждения вокруг контейнерной площадки (по ул. Кооперативная, 148А, по ул.Революционная, 169) (п. 12.6.7*)	2016-2020		Все округа	Управляющая компания	Не выполнено	В 2016 году работы не проводились.

*- нумерация в соответствии с Планом мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденным решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86

Пояснительная записка

Итоги реализации Плана мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 15.06.2016 №13-86 в 2016 год.

Мероприятия Плана включены в основные муниципальные и государственные программы Самарской области, реализуемые на территории городского округа Похвистнево:

1. Государственная программа Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная Постановлением правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701(ред. от 20.10.2015), подпрограмма «Совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы;

2. Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683;

3. Комплексный инвестиционный план развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2022 годы, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 31.12.2015 № 332;

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» подпрограммы: «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области», «Благоустройство», «Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области»;

5. Муниципальная программа «Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения собственностью городского округа Похвистнево на 2013-2018 годы»;

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Похвистнево Самарской области на 2011 – 2018 годы».

Фактический объем финансирования объектов включенных в План мероприятий по реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области в 2016 год составил более 47 млн. рублей.

В раздела 1 «Создание новых рабочих мест» 1 мероприятие выполнено, 2 выполнены частично из 7 запланированных в 2016 году.

В рамках инвестиционного проекта **Строительство производственных цехов по выпуску электрозащитных средств, ООО ПП «Промтехресурсы»:** Инвестору выделен земельный участок для строительства производственного цеха по ул. 2-я Ибряйкинская 6 - общей площадью 7060 кв.м.. В 2016 году в эксплуатацию введен первый производственный модуль площадью 1080 кв.м. **Объем инвестиций в 2016 году составил 7,0 млн. рублей, общий объем инвестиций с 2014 года составляет 13,4 млн. рублей.** В настоящее время на производстве трудоустроено 10 человек. По данному проекту планируется осуществлять выпуск продукции на сумму 200,0 млн. руб. в год и создать 30-40 рабочих мест.

В рамках работ по объекту **«Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном на 100 мест»**, выполнены подготовительные работы (вырубка деревьев и кустарников); работы по устройству временного ограждения и временного проезда; общестроительные работы ниже нулевой отметки. Объем финансирования в 2016 году – 10526,32 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях" объекты: **«Проектирование и строительство лечебного корпуса на 85 коек по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Мира, 2А» и «Завершение строительства общежития для студентов по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 161»** включены в Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Заинтересованных инвесторов в 2016 году не было.

Объект **«Проектирование и строительство полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки вблизи городского округа Похвистнево»** включен в областную программу **«Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области»**. Заказчиком является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Заключен договор на проектирование полигона. Проектные работы выполнены, в настоящее время документы находятся на экспертизе. В 2016 году финансирования из областного бюджета не было. В соответствии с Государственной программой строительство запланировано на 2020 год.

Фактический объем финансирования за 2014 и 2015 годы составил 7 481,69 тыс. рублей. Планируемая вводимая мощность объекта – 50 ты. тонн в год.

Раздел 2 «Реконструкция, строительство моста и дорог»: запланировано на 2016 год -1 объект, исполнение составило 100% .

Выполнены работы по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Рокоссовского» от ул. Бережкова до жилого дома № 88 протяженностью 0,6493 км с наращиванием девяти смотровых колодцев, в том числе: выполнено дорожное покрытие дороги 642 м, устроены тротуары 712 м, установлено 33 дорожных знака, произведена дорожная разметка 1177 метров, установлено 64,8 м барьерного ограждения. Выполнен водоотвод из железобетонных лотков в количестве 513,06 м, из труб диаметром 500 мм в количестве 60 м. Устроена разворотная площадка площадью 18м², уложена искусственная неровность площадью 12 м². Выполнена высоковольтная линия протяженностью 945 м. на общую сумму 25 884 974 руб.

Раздел 3 «Капитальный ремонт тротуаров»: запланировано - 3; выполнено - 3:

- Выполнен ремонт тротуара по ул. Лермонтова от ул. Фурманова до ул. Пушкина. Площадь отремонтированного участка 592,5 м², протяженность 395 м;

- Выполнен ремонт тротуара по ул. Бугурусланская от ГБОУ ООШ №4 до ул. Венера 2. Площадь отремонтированного участка 332,4 м², протяженность 221,6 м;

- Выполнен ремонт тротуара по ул. Кооперативная от ул. Ленина до здания ГБОУ СОШ пос. Октябрьский. Площадь отремонтированного участка 155 м², протяженность 155 м.

Раздел 4 «Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», выполнено – 1; перенесено на другой срок – 2 , всего 3.

Выполнен ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Мира, площадь отремонтированного двора 483 кв.м.

Объекты по ул. Газовиков 15Б, Гагарина 29,31 перенесены на 2017 год.

Раздел 5 «Ремонт грунтовых дорог» исполнение: 4 из 18 запланированных объектов. По 14 объектам сроки перенесены на 2017-2018 годы. Выполнены:

Отсыпка грунтовых дорог по ул. Солнечная, ул. Урицкого, ул. Речная; Установлен пешеходный мостик через водоотводную канаву по ул. Кооперативная (между домами №29 и №31).

Раздел 6 «Развитие сетей уличного освещения городского округа». Выполнено 2 из 4. По объекту на пересечении улиц Сенная/Кооперативная и у дома ул. Степная,4, сроки перенесены на 2018 год.

Выполнено строительство участков сетей уличного освещения по ул. Цветочная, пер. Горный (от ул. Рокоссовского до ул. Цветочная) и ул. Рокоссовского (от дома №86), установлено 12 железобетонных опор и 8 светильников. По адресу ул. Венера 1я дом № 29 была произведена замена вводной проводки.

Раздел 7 «Водоотводные сети».

Подраздел 7.1 «Очистка и углубление водоотводной канавы» исполнение составило 4/5, объект по ул. Кооперативная, 49 - ул. Жуковского перенесен на 2017 год.

Подраздел 7.2 «Оборудование водоотводной канавы» два объекта запланированные на 2016 год, были перенесены на плановый период 2017 года.

Раздел 8 «Обустройство детских площадок к жилым домам» исполнение составило 4/6, Обустройство детской площадки по ул. Краснопутиловская ,10 перенесено на 2017 год, по ул. Кирова, 49 – на 2018 год. Всего в 2016 году благоустроено 32 дворовых территорий: в 19 дворовых территориях установлены новые МАФ (горка малая, качели одноместные и двухместные, карусели, шведская стенка, качалка-балансир, лаз-мостик, песочницы с крышкой, детский игровой комплекс, урны, лавочки без спинок и со спинками, скребки для обуви, сушилки для белья), в 1 дворовых территориях установлены ограждения на детские площадки, в 4 дворовых территориях установлены металлические ограждения.

Раздел 9 «Обращение с отходами»:

Приобретены 75 контейнеров для временного хранения ТБО, которые установлены по 56 адресам, на сумму 323 748 руб.

Выполнено устройство 22 контейнерных площадок для сбора ТБО, в том числе: ул. Фрунзе,7, 17, ул. Полевая, 75, 95, ул. Крайняя,19, ул. Революционная, 11,21,37, ул.Партизанская,22, ул. Гоголя, 34, ул.Неверова,67, ул.Мира,53,71, ул.Рокоссовского,89 ул.Бугурусланская,2 Г,

ул.Малиновского,33, на пересечении ул. Транспортная и ул. Ибряйкинская, ул. Кооперативная, 49, ПМС-145 – 3 шт, на общую сумму 819 380руб.;

Выполнено устройство песчано-гравийного основания подъездов к контейнерным площадкам по адресам: ул.Октябрьская, 28, ул.Октябрьская, 16 – 0,13635 км.

Установка дополнительных контейнеров для мусора (по ул. Калиновская, ул. Орликова 9, ул. Степная 34) запланирована на 2019 год.

Раздел 10 «Прочее благоустройство» исполнение 9/22. Не исполненные объекты запланированы в 2017-2018 годах. В 2016 году:

Проведен ямочный ремонт по ул. Мира на пересечении с ул Газовиков – 0,06 км (144м²).

Проведено частичное благоустройство дороги, ведущей на кладбище Красных Песков. Выполнены работы по отсыпке участка дороги по ул.Краснопутиловская от дома № 58 до дома № 94 В 2018 году планируется выполнить работы по отсыпке участка дороги по ул. Краснопутиловская (от дома № 94 до кладбища части города Красные Пески).

Выполняется грейдирование дорог в осеннее-весенний период в районе Вязовских дач, пер. Средний, в рамках муниципального задания МБУ «Трансстройсервис».

Озеленение. В 2016 году посажено 90 деревьев, в т.ч.: 35 кустов можжевельника (ул. А.Васильева), 25 берез (ГБОУ СОШ №3, парк «Юбилейный», п. Октябрьский), 5 каштанов (парк «Юбилейный»), 5 лип (ул. Гагарина), 10 елей (ул. Куйбышева), 10 тополей (район гаи) и дополнительно в рамках экологической акции было посажено 50 деревьев (п. Октябрьский-10, ул. Полевая – 10, п. Венера – 10, ул. Похвистневская -31).

Выполнены работы по спиливанию сухостойных и аварийно-опасных деревьев по ул. Революционная.

В рамках подпрограммы «Благоустройство» в 2016 году осуществлялся отлов и содержание бродячих и бездомных животных.

Выполнено благоустройство дворовой территории по ул. А.Васильева №7 с установкой ограждения газонов во дворе.

В 2016 году произведены: покраска металлической изгороди в центральном парке по ул. Комсомольская; ремонт мостика с ул. Бережков к железной дороге.

Благоустройство памятника по ул. Кооперативная, 148а и стелы на «кольце» по ул. Лермонтова перенесены на 2018 год.

Раздел 11 «Социальная инфраструктура. Развитие культуры, спорта и молодежной политики».

Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала в части города Красные пески, выполнен ремонт деревянных элементов конструкций крыши 220 м, устройство по фермам рабочего настила 84,9 м², установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 237,5 м², установка оконных блоков 10,36 м², устройство дощатых покрытий 10 м², устройство конька 9,48 м², монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 237,5 м², кладка стен из легкобетонных камней 40,46 м³ на сумму 1 167 727руб.

Обустройство городского пляжа производится ежегодно в рамках текущего содержания объектов благоустройства.

В рамках Государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы", работы по Проектированию и реконструкции стадиона запланированы на 2017 год. Реализация данного проекта начнется при поступлении областных средств.

Благоустройство спортивной площадки 119 квартала перенесено на 2017 год.

По разделу 12 «Перечень наказов, относящихся к деятельности Управляющей компании» исполнение составило 15 из 18 запланированных объектов. Работы по 3 объектам перенесены на 2017 год.