



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.05.2016 № 799

**О проекте решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации за 2015 год Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2012- 2016 годы, утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2011 № 16-120»**

Руководствуясь распоряжением Администрации городского округа от 12.02.2016 № 77-р «О подготовке отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Похвистнево за 2015 год», Администрация городского округа Похвистнево

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации за 2015 год Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2012-2016 годы, утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2011 № 16-120».


2. Направить вышеуказанный проект решения Думы городского округа Похвистнево на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Аппарата Администрации Тарасову М.А.

**Глава городского округа**

И.Б. Панова 25128

**С.П. Попов**



**ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА  
РЕШЕНИЕ  
(проект)**

от \_\_\_\_\_ 2016 года

№ \_\_\_\_\_

**Об итогах реализации за 2015 год Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2012-2016 годы, утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2011 № 16-120**

Рассмотрев представленный Главой городского округа Похвистнево проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации за 2015 год Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2012-2016 годы, утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2011 № 16-120», Дума городского округа Похвистнево

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию «Об итогах реализации за 2015 год Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2012-2016 годы, утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2011 № 16-120» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Похвистневский вестник».

**Председатель Думы**

**А.С. Шулайкин**

**Глава городского округа**

**С.П. Попов**

**Об итогах реализации за 2015 год Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2012-2016 год, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2011 № 16-120**

Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий Программы

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
<b>1. Мероприятия по обеспечению режима теплоснабжения</b>				
1.8.	Ремонт тепловых сетей в пос. Октябрьский	461 ✓	0	
	Итого по разделу	461	0	
<b>2. Мероприятия по обеспечению режима водоснабжения</b>				
2.1	Проектирование и строительство водозабора «Западный» г.о. Похвистнево 1 очередь Уличные водопроводные сети 16,5 км	22327	7752,152	Оплачена кредиторская задолженность по объекту «Проектирование, расширение и реконструкция водозабора "Западный" городского округа Похвистнево (1-я очередь. Водопроводные уличные сети)» в сумме 4 830,315 тыс.руб. выполнены работы по реконструкции водопроводной сети по ул. А. Васильева 243 метра, выполнены работы по врезке реконструируемого водопровода в действующую сеть, работы по промывке и дезинфекции водопровода, произведены работы по восстановлению растительного грунта и восстановлению дезинфекции водопровода, произведены работы по восстановлению растительного грунта и восстановлению асфальтобетонного покрытия по трассе реконструированного водопровода в 2014 году на сумму 2863,356 тыс.руб.; Проведена проверка достоверности определения

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
				стоимости объекта "Проектирование, расширение и реконструкция водозабора "Западный" городского округа Похвистнево (1-я очередь. Водопроводные уличные сети) на сумму 58,481 тыс.руб.
2.2	Проектирование и строительство водозабора «Западный» г.о. Похвистнево 2 очередь Водозаборные сооружения	4200	0	
2.4	Строительство водопроводных сетей для микрорайона «Венера» протяженностью 3,5 км	4750	0	
2.7	Модернизация водопроводных сетей с использованием труб из полимерных материалов между скважинами № 10 и №11 протяженностью 294 м	626,7	619,4	Согласно Решению Думы г.о. Похвистнево от 18.02.2015 № 66-427 «О внесении изменений в инвестиционную программу «Модернизация системы водоснабжения г.о. Похвистнево на 2012-2015 годы, утвержденную решением Думы г.о. Похвистнево от 20.06.2012 № 23-174 выполнена модернизация водопроводной сети Ду=400мм по ул. Кооперативная на сумму 619,4 тыс.руб.
2.8	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе:	1720	1320,18*	
	- ремонт водопроводных колодцев	60	0	
	- ремонт водоразборных колонок	30	0	
	- ремонт пожарных гидрантов	20	0	
	- замена задвижек	50	0	
	- капитальный ремонт ограждений на скважинах	30	0	
	- ремонт административного здания	200	47,8	Выполнен капитальный ремонт стены и цоколя административно-бытового здания по ул. Малиновского,42

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
	- ремонт кровли административного здания, гаража, ВНС	360	133,3	Выполнен капитальный ремонт кровли административно-бытового здания по адресу: ул. Малиновского,42
	- ремонт водопроводных сетей Ду=100мм, Ду=219мм	490	255,3	Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Похвистневская Ду=100мм
	- ремонт средств автоматизации, диспетчеризации и связи	210	133,3	Выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения системы автоматизации и диспетчеризации водоснабжения г.о. Похвистнево (ВНС, скважины №№ 4,7,76,8,86,9,96, 10,11,12,14,17,18,19,20,21,22, задвижки регулирования давления воды №№1,2 РВЧ)
	- капитальный ремонт котельной по ул. Малиновского,42	80	0	
	- чистка и ремонт ж/б РВС-1000 куб.м, запорной арматуры и камер перепоключения	190	0	
<b>*Мероприятия, не вошедшие в программу, но выполненные в 2015 году</b>				
1	Ремонтные работы на водопроводной сети Ду=400мм по ул. Революционная	0	260,48	Выполнен ремонт аварийного участка водопровода по ул. Революционная
2	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации ВНС	0	70,6	Работы выполнены по предписанию отдела надзорной деятельности г.о. Похвистнево Главного управления МЧС России по Самарской области
3	Капитальный ремонт грузового автомобиля ЗИЛ № 769	0	419,4	
2.9	Модернизация водопроводных и уличных сетей с использованием труб из полимерных материалов, протяженностью 5,8 км в пос. Октябрьский	8400	0	
	Итого по разделу	42023,7	9691,732	
<b>3. Мероприятия по обеспечению режима водоотведения</b>				

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
3.2.	Строительство очистных сооружений канализации в г.о. Похвистнево	40000	0	
3.3	Строительство станции перекачки и очистных сооружений в пос. Октябрьский	8000	0	
3.6	Строительство канализационных сетей для микрорайона «Венера» протяженностью 3,5 км	1900	0	
3.7	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе:	840	647,3	
	- ремонт первичного отстойника, подающих и отводящих лотков	110	0	
	- ремонт вторичного отстойника	70	0	
	- удаление осадка и ремонт трубчатого дренажа илового поля и песколовок	110	0	
	- ремонт контактного отстойника	50	0	
	- промывка и частичная замена щебня на биофильтрах	80	82,8	Выполнен капитальный ремонт системы очистки биофильтров
	- ремонт канализационных колодцев	100	293,2	Выполнен ремонт разрушенных канализационных колодцев по ул. Полевая, ул. Ново-Полевая, ул. Гоголя, ул. Красноармейская, ул. Революционная, ул. Строителей, линии аварийного сброса КНС№1
	- ремонт запорной арматуры	60	12,1	Выполнен капитальный ремонт водопровода в КНС №1
	- ремонт обратных клапанов	30	0	

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
	- ремонт средств автоматизации, диспетчеризации и связи на ОС	200	133,3	Выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения системы автоматизации и диспетчеризации водоотведения г.о. Похвистнево (КНС №1,2,3)
	- ремонт насосов	30	0	
<b>*Мероприятия, не вошедшие в программу, но выполненные в 2015 году</b>				
1	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации КНС №№1,4	0	125,9	Работы выполнены по предписанию отдела надзорной деятельности г.о. Похвистнево Главного управления МЧС России по Самарской области
	Итого по разделу	50740 ✓	647,3 ✓	
<b>4. Мероприятия по обеспечению режима электроснабжения</b>				
4.1	Проектирование и строительство нового центра питания ТП-35/10 кВ на северной стороне города	66000	0	
4.2	Перевод нагрузок ВЛ-6,10 кВ на проектируемую ТП-35/10 кВ	8800	0	
4.4	Проектирование и строительство электросетей в микрорайоне «Венера»	2250	0	
4.46	Замена оборудования на ТП-21 отработавшего нормативный срок службы	550	550	
4.47	Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-21 -700м	958,96	0	
4.48	Модернизация сетей 0,4 кВ от ТП-24 протяженностью – 1170 м	960,322	0	
4.49	Модернизация сетей 0,4 кВ от ТП-32 протяженностью – 3960 м	2271,68	0	

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
4.50	Модернизация КЛ-10кВ-6 кВ ф Грод-2 от ТП-32 до ТП -47 протяженностью 200м	278,819	0	
4.51	Модернизация КЛ-10 кВ ф. Восточный -1 от ЦРП-10 «Северный» до ТП-43 – 900 м	1577,516	0	
4.52	Замена оборудования на ТП-47 отработавшего нормативный срок службы	550	0	
4.53	Модернизация КЛ-6 кВ ф.Город-2 от ТП-47 до ЦРП-10 «Южный» - 1600 м	2065,276	0	
4.54	Модернизация КЛ-6 ф.Город-2 от ТП-55 до ТП-65 -600м	1456,446	0	
4.68	Строительство новых линий освещения ул. Нагорная (от ул. Малиновского до ул. Кооперативная), ул. Кооперативная (от ул. Березжкова до ул. Цветочная), протяженностью 0,92 км	350	339,874	Монтаж светильников по ул. Революционная от дома №1 до дома № 63; по ул. Свердлова от ул. Ново-Полевая до пер. Стахановский; по ул. Матросова от ул. Паровозная до ул. Речная; по ул. Нагорная от ул. Малиновского до ул. Рокоссовского, по ул. Зеленая, по ул. Ульяновская, ул. Чкалова, 16 м ул. 2-я Венера, 15, 23, 29, 38А. на общую сумму 339 874 руб.
	Итого по разделу	88069,019	889,874	
<b>5. Мероприятия по обеспечению режима газоснабжения</b>				
5.2	Замена ШГРП в количестве 8 шт.	500	261,73	Замена ШГРП №13 по ул. Тупиковая, 1 в количестве 1 шт.
5.3	Замена газового оборудования ГРП в количестве 1 шт.	500	0	Запланировано на 2016 год
5.6	Строительство наружных газовых сетей мкр. «Венера», протяженностью 2,1 км	5400	0	



№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Информация о проделанной работе
		План	Факт	
	Итого по разделу	6400 ✓	261,73	
<b>5. Мероприятия по обеспечению захоронения (утилизации) ТБО</b>				
6.1	Проектирование и реконструкция полигона размещения бытовых отходов с зоной первичной сортировки вблизи г. Похвистнево	17525	0	
	Итого по разделу	17525	0	
	Итого по программе, в том числе:	205218,72	11490,636 ✓	
	областной бюджет	84908,195	7286,936	
	местный бюджет	4076,35	805,091	
	внебюджетные средства	116234,175	3398,609	