



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2022 № 244

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2015 № 1894 за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево Самарской области, Администрация городского округа Похвистнево Самарской области

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2015 № 1894 за 2021 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа

округа Похвистнево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.pohgor.ru](http://www.pohgor.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Похвистнево Самарской области Е.А.Пензина.

Глава городского округа



**С.П.Попов**

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
городского округа Похвистнево  
Самарской области  
от 17.03.2022 № 244

**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы «Строительство,  
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений  
в городском округе Похвистнево до 2024 года», утвержденной  
постановлением Администрации городского округа Похвистнево  
Самарской области от 29.12.2015 № 1894 за 2021 год**

**I. Анализ выполнения целей и задач**

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2024 года» утверждена постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2015 № 1894 (в редакции постановлений Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 28.12.2016 № 1827, от 19.01.2018 № 21, от 27.12.2018 № 1547, от 02.03.2020 № 223, от 18.08.2021 № 903, от 10.12.2021 № 1301, от 30.12.2021 № 1433) (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы являются обеспечение соответствия систем общего образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса и повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования.

Для достижения целей муниципальной программы за 2021 год была запланирована задача по развитию инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений с финансированием ряда мероприятий.

## **II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было запланировано 18884,5 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 10910,0 тыс.рублей;
- средства местного бюджета в сумме 7974,5 тыс.рублей.

По итогам реализации муниципальной программы фактически освоено 14100,9 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 10754,0 тыс.рублей;
- средства местного бюджета в сумме 3346,9 тыс.рублей.

Расчет коэффициентов результативности (К1-75) и (К3-99), не достигших уровня 100%, изложен в таблице № 1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2024 года», а именно:

- не выполнено мероприятие по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.о Похвистнево, ул. Гагарина, 20" на сумму 4600,0 тыс.рублей из-за отсутствия полного пакета документов.

## **III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)**

Уровень достижения целевого индикатора по обеспечению соответствия систем общего образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса рассчитан исходя из соотношения фактического значения показателя к плановому значению показателя.

Уровень достижения индикатора муниципальной программы «Количество объектов в образовательных учреждениях, в которых проведен капитальный ремонт» за 2021 год изложен в таблице № 2 «Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском округе Похвистнево до 2024 года».

Расчет коэффициента результативности достиг уровня 100% (К2-100).

#### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки, установленной Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево, утвержденным постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 06.11.2019 № 1156 (далее – Порядок).

Расчет выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности К1, К2 и К3 с учетом весовых категорий:

$$Э_j = 75 \% \times 0,2 + 100 \% \times 0,5 + 99 \% \times 0,3 = 95 \%$$

С учетом установленных пунктом 11 Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 4 к Порядку) критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы Э<sub>j</sub> со значением показателя от 90% до 110% , эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

#### **V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы

- произведен капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3;
- оснащены здания учреждений образования городского округа Похвистнево Самарской области техническими средствами комплексной безопасности в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами (СОУЭ и СКУД);
- организован процесс обучения в соответствии с действующими противопожарными нормами (устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево);
- обеспечены образовательные учреждения материально-техническими средствами в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами и увеличен спектр дополнительных образовательных услуг (центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста");
- снижена социальная напряженность в обществе.

**Информация**  
**о ходе исполнения и финансирования мероприятий муниципальной программы**  
**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в городском**  
**округе Похвистнево до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации городского**  
**округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2015 № 1894**  
**за 2021 год**

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
<b>Цель. Обеспечение соответствия систем образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса</b>								
<b>Задача. Развитие инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений</b>								
1.	Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6	358,8	358,8	100	здание	1	1	100
2.	Устройство водоснабжения здания СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №1 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Кооперативная,25	75,1	75,1	100	м <sup>2</sup>	48	48	100
3.	Проведение ремонтных работ в кабинетах ГБОУ Гимназия им.							

	С.В. Байменова города Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста"	499,0	499,0	100	м <sup>2</sup>	52	52	100
4.	Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (мебель)	410,0	410,0	100	шт.	117	117	100
5.	Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (доски)	49,0	49,0	100	шт.	5	5	100
6.	Ремонт участка ограждения территории ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево	28,5	28,5	100	м.	13,08	13,08	100
7.	Проведение проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых							

	государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории» (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22)	28,8	28,8	100	объект	1	1	100
8.	Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22)	11176,5	10992,9	98	объект	1	1	100
9.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.о Похвистнево, ул. Гагарина, 20"	4600,0			проект	1		



10.	Оснащение зданий учреждений образования городского округа Похвистнево Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (монтаж СОУЭ и СКУД)	1658,8	1658,8	100	ед.	22	22	100
	<b>Общий объем финансирования, в том числе</b>	<b>18884,5</b>	<b>14100,9</b>	<b>75</b>		<b>261,08</b>	<b>260,08</b>	<b>99</b>
	областной бюджет	10910,0	10754,0	98,6				
	городской бюджет	7974,5	3346,9	42,0				
	<b>Итого по программе</b>			<b>К1-75</b>				<b>К3-99</b>

**Информация**  
**о достижении целевых индикаторов муниципальной программы**  
**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных**  
**учреждений в городском округе Похвистнево до 2024 года»**  
**за 2021 год**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				Индекс достижения индикаторов
		Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Цель. Обеспечение соответствия систем образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса</b>						
	Задача. Развитие инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений.	Количество объектов в образовательных учреждениях, в которых проведен капитальный ремонт	объект	1	1	100
	<b>Итого по программе</b>					<b>K2-100</b>