



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018 № 470

Об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.10.2015 №1486

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 09.10.2015 №1486, в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации № 4 от 25 апреля 2018 года, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2017 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 09.10.2015 № 1486.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

С.П. Попов

И.Б. Панова 25128

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 04.05.2018 № 470

Итоги реализации за 2017 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.10.2015 № 1486

№ строки по прогр.	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования (К1)	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (К3)
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.								
Задача 3. Строительство жилых домов для переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.								
3.1.	Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: *	275905,508	275905,508					
3.1.1.	- ул. Бережкова, 14	41542,0	41542,0	100	кв.м	1335,9	1335,9	100
3.1.2.	- ул. Бережкова, 14а	32373,846	32373,846	100	кв.м	1151,4	1151,4	100
3.1.3.	- ул. Мира, 8	25746,084	25746,084	100	кв.м	995,6	995,6	100
3.1.4.	- ул. Береговая, 59 а	42183,968	42183,968	100	кв.м	1255,8	1255,8	100
3.1.5.	- ул. Калинина, 2а, пос. Октябрьский	31253,703	31253,703	100	кв.м	930,1	930,1	100
3.1.6.	- ул. Калинина, 2б, пос. Октябрьский	25154,846	25154,846	100	кв.м	818,3	818,3	100
3.1.7.	- ул. Калинина, 2в, пос. Октябрьский	25712,647	25712,647	100	кв.м	765,2	765,2	100
3.1.8.	- ул. Калинина, 2г, пос. Октябрьский	26132,679	26132,679	100	кв.м	777,7	777,7	100
3.1.9.	- ул. Калинина, 2д, пос. Октябрьский	25806,735	25806,735	100	кв.м	768,0	768,0	100

№ строки по прогр.	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования (К1)	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (К3)
		План	Факт			План	Факт	
*Финансовые средства, указанные в п.3.1. предусмотрены в муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Похвистнево Самарской области до 2017 года»								
Задача 4. Ликвидация аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.								
4.1.	Снос аварийных жилых домов	1028,576	1028,498	100	м ³ шт.	10 391/ 6	10 391/ 6	100
Задача 5. Выполнение мероприятий по поддержанию существующего жилищного фонда в нормативно-техническом состоянии								
5.3.	Устранение проблем в многоквартирном жилом доме по адресу: Самарская область, город Похвистнево, ул.Вокзальная, д.19	99,923	99,922	100	кв.	2	2	100
5.4.	Детально-инструментальное, локальное обследование системы естественной вытяжной вентиляции и дымоходов в жилом доме по адресу: ул. Вокзальная, д.19	98,0	98,0	100	отчет	1	1	100
5.5.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65	48,0	48,0	100	проект	1	1	100
5.6.	Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65	435,636	0	0	кв.м	0	0	0
	Итого, в том числе:	1710,135	1274,42	74,5				
	Городской бюджет	1710,135	1274,42					
				К1= 74,5				К3=92,9

Исполнение за 2017 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Годовой объем ввода жилья, в том числе:	тыс.кв.м	12,462	14,754	118,4
- коммерческое строительство,	тыс.кв.м	2,06	0	
-приобретение жилых помещений для формирования муниципального жилого фонда,	тыс.кв.м	1,25	0	
- многоэтажное жилье для переселения граждан из аварийного жилья,	тыс.кв.м	4,3	8,798	
- комплексная малоэтажная застройка,	тыс.кв.м	1,5	0	
- индивидуальное жилищное строительство.	тыс.кв.м	3,352	5,956	
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в эксплуатацию за год.	кв.м на человека	0,427	0,5	117
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.	кв.м на человека	22,52	21,88	97,2
K2 (332,6/3=110,9)				K2-110,9

Уровень финансирования муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы за 2017 год составил 74,5 % (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы, приведенных в информации об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы» составил 110,9% (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2017 год, составила 92,9 % (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$74,5 \% \times 0,2 + \% \times 110,9 \% \times 0,5 + 92,9 \% \times 0,3 = 98,22 \%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.