



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.06.2018 № 709

**Об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090, в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации № 5 от 30.05.2018 года, Администрация городского округа

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2017 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090.

2. Рекомендовать ООО «Управляющая компания» (А.А. Бычков), ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» (Н.С. Кутбитдинов) принять меры по усилению контроля за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа



**С.П. Попов**

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Похвистнево  
от 13.06. 2018 г. 709

**Итоги реализации за 2017 год муниципальной программы капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением  
Администрации городского округа от 24.12.2013 № 2090**

№	Адрес многоквартирного дома	Первоочередные виды работ по капитальному ремонту	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (%)
				план	факт	
<b>Перечень многоквартирных домов, перешедших с 2016 года</b>						
1	ул. Куйбышева, д.12	Ремонт инженерных систем	шт.	1	1	100
2	ул. Комсомольская, д. 31	Ремонт инженерных систем	шт.	1	0	0
3	ул. Комсомольская, д. 49	Ремонт инженерных систем	шт.	1	0	0
4	ул. Комсомольская, д. 51	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
<b>Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых запланирован на 2017 год</b>						
5	ул. Гагарина, д.31	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
6	ул. Кооперативная, д.27	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
7	ул. Кооперативная, д.49	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
8	ул. Косогорная, д.45	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
9	ул. Косогорная, д.47	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
10	ул. Косогорная, д.49	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
11	ул. Краснопутиловская, д.7	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
12	ул. Краснопутиловская, д.10	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
13	ул. Краснопутиловская, д.12	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
14	ул. Мира, д.45	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
15	ул. Строителей, д.3	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
16	ул. Строителей, д.5	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
17	ул. Шевченко, д.16	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
18	ул. Шевченко, д.17	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
19	ул. Калинина, д.11 пос. Октябрьский	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
				19	11	57,9

Исходя из полученного уровня исполнения мероприятий 57,9 % эффективность реализации муниципальной программы за 2017 год более низкая по сравнению с запланированной.