



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.03.2014 № 376

**Об итогах реализации за 2013 год  
муниципальной программы «Развитие  
улично-дорожной сети городского округа  
Похвистнево» на 2013- 2017 годы,  
утвержденной постановлением  
Администрации городского округа  
Похвистнево от 14.01.2013 № 30**

В целях исполнения распоряжения Администрации городского округа от 20.01.2014 № 21-р «О подготовке отчетов о реализации муниципальных программ городского округа за 2013 год», в соответствии с постановлением Администрации городского округа от 15.10.2013 № 1574 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа, Администрация городского округа

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации за 2013 год муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 14.01.2013 № 30 (Приложения №№1 и 2).

2. Указать Главному управлению градостроительства и коммунального хозяйства Вазлёву Н.Н. на факт недостаточного контроля за качеством ремонтных работ, что не позволило освоить в полном объеме средства,

выделенные из областного бюджета в 2013 году и не допущения в последующем подобной ситуации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разметить на официальном сайте Администрации городского округа.

**Глава городского округа**



**В.М. Филипенко**

**Информация о ходе исполнения и финансирования муниципальной программы "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 14.01.2013 № 30 за 2013 год**

№ п/п по программ.	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансирования %	Ед. изм.	Количественные результаты
		План	Факт			
<b>1. Строительство дорог</b>						
1.1.	Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Рокоссовского от ул. Бережкова до жилого дома №88 в городском округе Похвистнево	776,237	26,004	0,33		
1.6.	Выполнение разбивочных работ по объекту автодороги общего пользования в новых микрорайонах строительства индивидуальных жилых домов, микрорайон "Южный"	15,00	15,00	100		
	итого	791,237	41,004	5,2		
<b>2. Проектирование и капитальный ремонт, ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием</b>						
2.1.	Ремонт существующей дороги с твердым покрытием по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до ул. А. Васильева	1203,969	1189,880	98,8	км	0,55
2.2.	Ремонт существующей автомобильной дороги с твердым покрытием и устройством организованного водоотведения по ул. Малиновского от ж/д №20 до ул. Степная	8250,00	5666,05	68,7	км	0,715

№ п/п по программ.	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансирования %	Ед. изм.	Количественные результаты
		План	Факт			
2.3.	Проектирование и реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира от ул. Неверова до автотрассы Самара-Бургуруслан	1164,355	49,776	4,2		
2.5.	Выполнение геодезических работ по составлению продольных профилей по ул. Ульяновская, ул. Овражная, ул. Тельмана, ул. М.Горького, ул. Зеленая с целью отвода внешних вод	25,00	25,00	100		
2.6.	Проектирование и устройство системы водоотвода в микрорайоне "Вязовка"	1031,562	1031,562	100	км	0,484
2.7.	Разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	43,3	43,3	100		
	итого	11718,186	8005,568	68,3		

### 3. Ремонт тротуаров

3.1.	по ул. М.Горького от ул. Володарского до ул. Западная	493,936	493,935	100	км	0,26
3.2.	по ул. Комсомольская от ул. Куйбышева до ул. Советская	564,526	564,526	100	км	0,32
3.3.	по ул. Гагарина от ул. Ленинградская до жилого дома № 29	1500,0	1500,0	100	км	0,38
3.4.	частичный ремонт тротуара по ул. Гагарина	450,0	450,0	100	км	0,145
	итого	3008,462	3008,461			

### 4. Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

№ п/п по программ.	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансирования %	Ед. изм.	Количественные результаты
		План	Факт			
4.1.	ул. Школьная, № 9, ул. Мира, №№ 33,35,37, 41а-45, ул.Ново-Полевая, №№39,41, ул. Полевая, №№ 39,41,43, ул. Кооперативная, №№ 49,51, ул. Гагарина, №№ 9-11, ул. Ленина, №№2,4,6,7 (пос.Октябрьский), ул. Краснопутиловская, №№5-9	7938,471	5149,006	64,90	кв.м.	11186,3
	итого	7938,471	5149,006	64,90		
<b>5. Ремонт грунтовых дорог</b>						
5.1.	ул. Мигунова, ул. Школьная, ул. Конева	2181,678	2170,777	99,50	км	0,94
	итого	2181,678	2170,777	99,50		
<b>6. Отсыпка грунтовых дорог</b>						
6.1.	ул. Ново-Набережная, ул. Гагарина пос. Октябрьский, ул. Чапаева, пер. Банный, ул. Набережная, ул. Ульяновская, ул. Калиновская	2386,827	2386,827	100,0	км	2,24
6.2.	ул. Озерная (от ул. Загородная, ждо ул. Овражная), ул. Зеленая (от ул. Тельмана до ул. М.Горького), ул. Рабочая (от ул. Шевченко до ул. Газовиков)	550,0	550,0	100,0	км	0,75
	итого:	2936,827	2936,827			
	<b>всего</b>	<b>28574,861</b>	<b>21311,64</b>	<b>74,58</b>		

Уровень финансирования муниципальной программы "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево" за 2013 год составляет 74,58 % от объема, запланированного в программе. Индекс достижения индикаторов программы, приведенных в приложении № 2 "Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы" составляет 102,7 %. Учитывая вышеуказанные индексы, эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

**Информация о достижении целевых индикаторов (показателей)  
муниципальной программы "Развитие улично-дорожной сети  
городского округа Похвистнево" на 2013-2017 годы за 2013 год**

№ п/п	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		Наименование показателя (индикатора)	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Цель 1. Улучшение качества сети дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии.</b>						
	Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путем строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа и областного бюджета.	Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием	км./%	0/34,2	0,64/34,6*	101
		Снижение доли тротуаров, нуждающихся в ремонте	км/ %	0,27/55,9	1,1/51,9	107,7
		Снижение доли внутридворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте	шт./ %	22/78,9	21/79,3	99,5
	Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа	Снижение доли улично-дорожной сети с асфальто-бетонным покрытием, нуждающейся в ремонте	км/ %	0,715/39,07	1,265/38,1	102,5
<b>ИТОГО по программе</b>			<b>%</b>			<b>102,7</b>

\* Выполнение данного показателя достигнуто за счет строительства автодороги общего пользования в новом микрорайоне строительства индивидуальных домов «Южный», которое выполнялось в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области на 2013-2017 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 27.05.2013 № 718.