



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.04.2016 № 665

**Об итогах реализации за 2015 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467**

Руководствуясь распоряжением Администрации городского округа от 12.02.2016 № 77-р «О подготовке отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Похвистнево за 2015 год», в соответствии с постановлением Администрации городского округа от 15.10.2013 № 1574 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево», Администрация городского округа Похвистнево

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению итоги реализации за 2015 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467 (приложения №№1,2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

**Глава городского округа**

**С.П. Попов**

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 02.10.2013 № 1467 за 2015 год**

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.								
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.								
1.1	Проектирование и строительство водозабора «Западный» г.о. Похвистнево 1 очередь. Уличные водопроводные сети 16,5 км	7693,672	7693,672	100	п.м	1670	243	14,6
1.2	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Проектирование, расширение и реконструкция водозабора «Западный» городского округа Похвистнево (1 очередь Водопроводные уличные сети)»	58,481	58,481	100				100
1.3	Приобретение и установка насосного оборудования на КНС №1	1336,6	1336,6	100	шт.	1	1	100
1.4	Проведение корректировки схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского округа Похвистнево	100	100	100				100
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности								

2.2	Модернизация водопроводной сети Ду=400мм: участок по ул. Кооперативная от камеры переподключения на водопроводной сети в сторону ул. Осипенко	1399,4	1259,877	90	м	170	170	100
2.4	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Венера 1	163	162,969	100	м	120	120	100
	<b>Общий объем финансирования, в том числе</b>	<b>10751,153</b>	<b>10611,599</b>	<b>98,7</b>				<b>85,8</b>
	Областной бюджет	7286,936	7286,936	100				
	Местный бюджет	1508,217	1368,663	90,7				
	Инвестиционная надбавка	1956	1956	100				
				<b>К1- 98,7</b>				<b>К3-85,8</b>

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2015 год составил 98,7 % (К1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы, приведенных в приложении № 2 «Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы» составил 68,6 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2015 год, составила 85,8 % (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$98,7 \% \times 0,2 + 68,6 \% \times 0,5 + 85,8 \% \times 0,3 = 79,78 \%$  - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

**Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467 за 2015 год**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	плановое значение	фактическое значение	индекс достижения индикаторов
<b>Цель 1.предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.</b>						
	Задача 1 Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях	%	7,2	13,05 – уровень потерь	55,2
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях	ед.	12	19	63,2
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях	ед.	41	41	100
	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	25,686	31,278	82,1
		Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	27,9	17,1	61,3
	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	51	25,6	50
	<b>Итого по программе</b>					<b>К2- 68,6</b>