



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2014 № 505

**Об итогах реализации за 2013 год
муниципальной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в
городском округе Похвистнево Самарской
области» на 2013- 2017 годы, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Похвистнево от 27.05.2013 № 718
(в редакции постановления от 25.11.2013 №1908)**

В целях исполнения распоряжения Администрации городского округа от 20.01.2014 № 21-р «О подготовке отчетов о реализации муниципальных программ городского округа за 2013 год», в соответствии с постановлением Администрации городского округа от 15.10.2013 № 1574 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации за 2013 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2013- 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 27.05.2013 № 718 (в редакции постановления от 25.11.2013 №1908) (Приложения №№1 и 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Похвистневский вестник» и разметить на официальном сайте Администрации городского округа.

Глава городского округа



В.М. Филипенко

Информация о ходе исполнения и финансирования за 2013 год муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 27.05.2013 № 718 (в редакции постановления от 25.11.2013 № 1908)

№ п/п по программ.	Наименование мероприятия	Объем финансирования (млн.руб.)		Уровень финансирования %	Ед. изм.	Количественные результаты
		План	Факт			
1.	Проектирование комплексной застройки с коммунальной инфраструктурой, в том числе:	0,100	0,100	100		
1.4.	район ул. Молодёжная	0,100	0,100	100		
3.	Строительство автодороги общего пользования в новых микрорайонах строительства индивидуальных жилых домов, микрорайон "Южный"	24,500	11,031*	45	кв.м	6589
4.	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Автодороги общего пользования в новых микрорайонах строительства индивидуальных жилых домов, микрорайон "Южный"	0,04	0,036	100		
5.	Строительство социальной инфраструктуры:	105,630	104,201	98,6		
5.1.	детский сад в микрорайоне "Южный" городского округа Похвистнево по адресу : ул. Косогорная,28	105,630	104,201	98,6	мест	0
8.	Приобретение жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда	32,11	32,11	100		
8.1.	микрорайон "Южный"	32,11	32,11	100	кв.м.	1106,7

№ п/п по программ.	Наименование мероприятия	Объем финансирования (млн.руб.)		Уровень финансирования %	Ед. изм.	Количественные результаты
		План	Факт			
9.	Строительство жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилья:	Средства предусмотрены в программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" ? ?				Всего на строительство домов предусмотрено финансирование в объеме 110,07 млн.руб. Общая сумма освоенных средств составила 79,97 млн, руб. Освоение средств Согласно условиям заключенного соглашения срок освоения средств в полном объеме до 30.06.2014 года
9.1.	ул. Мичурина,60					
9.2.	ул.Рабочая,83,					
9.3.	ул. Бережкова 43а					
10.	Оценка технического состояния жилых домов, в т.ч.	0,113	0,113	100		
10.1.	Оценка технического состояния плоской мягкой кровли жилого дома №47, расположенного на ул. Мира в г. Похвистнево	0,050	0,050	100		
10.2.	Оказание услуг по обследованию технического состояния жилых домов, расположенных по адресу: г. Похвистнево, ул. Октябрьская, №№ 4,5,9	0,063	0,063	100		
11.	Выполнение работ по сносу части аварийного жилого дома № 12 по ул. Пушкина	0,250	0,208	83,1		
	Итого	162,743	147,799	90,80		

* Экономия от проведения торгов составила 4,56 млн.руб. Освоение средств в размере 8,9 млн. рублей запланировано в 2014 году.

Уровень финансирования муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2013-2017 г." за 2013 год составляет 90,8 % от объема, запланированного в программе. Индекс достижения индикаторов программы, приведенных в приложении № 2 "Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы" составляет 79,42 % . Учитывая вышеназванные индексы, эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

**Информация о достижении целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного
строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на
2013-2017 годы за 2013 год**

№ п/ п	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		Наименование показателя (индикатора)	ед. изм.	Плановое значение	Фактичес кое значение	Индекс достижения индикаторов
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.						
	Задача 1. Комплексное освоение и развитие территорий для строительства, в первую очередь малоэтажного жилья.	Годовой объем ввода жилья, в т.ч.	тыс. кв.м	7,92	7,93	100,1
		Коммерческое жилье:	тыс. кв.м	0,101	0	
		- микрорайон «Южный»				
		Приобретение жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда:	тыс. кв.м	1,039	1,11	
		- микрорайон «Южный»				
		Многоэтажное жилье для переселения граждан из непригодного для проживания:	тыс. кв.м	1,9	0	
		- ул. Мичурина, 60				
		Индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв.м	4,88	6,82	
		Доля ветхого жилищного фонда от общего объема жилищного фонда	%	1,18	3,55	33,2
		Доля аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда	%	1,35	2,16	62,5

1	2	3	4	5	6	7
		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в эксплуатацию за год	кв.м на чело века	0,27	0,27	100
		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м на чело века	20,62	20,89	101,3
	ИТОГО по программе		%			79,42