



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017 № 420

Об итогах реализации за 2016 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090

Руководствуясь распоряжением Администрации городского округа от 10.03.2017 № 53-р «О подготовке отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Похвистнево за 2016 год», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2016 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоги реализации за 2016 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090 (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

Д.А. Васильев 21134

С.П. Попов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 12.04.2017 № 420

Информация об итогах реализации в 2016 году муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 24.12.2013 № 2090
(в редакции постановления от 01.07.2016 № 1040)

№	Адрес многоквартирного дома	Первоочередные виды работ по капитальному ремонту	ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (%)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Перечень многоквартирных домов, перешедших с 2015 года и капитальный ремонт в которых завершён в 2016 году						
1	ул. Газовиков, д.22	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
2	ул. Гагарина, д.5	Ремонт фасада	шт.	1	1	100
3	ул. Гагарина, д.11	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
4	ул. Ново-Полевая, д. 47	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
5	ул. Полевая, д. 39	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых выполнен в 2016 году						
6	ул. Ново-Полевая, д. 41	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
7	ул. Ново-Полевая, д. 45	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
8	ул. Ново-Полевая, д. 49	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
9	ул. Мира, д.4	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
10	ул. Мира, д. 41	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
11	ул. Мира, д. 41 а	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
12	ул. Мира, д. 43	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
13	ул. Куйбышева, д.3	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
14	ул. Куйбышева, д.8	Ремонт фасада	шт.	1	1	100
15	ул. Куйбышева, д.12	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
16	ул. Лермонтова, д. 27	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
17	ул. Комсомольская, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
18	ул. Строителей, д.1	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
19	ул. Калинина, 2 пос. Октябрьский	Ремонт крыши	шт.	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7
20	ул. Калинина,3 пос. Октябрьский	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
21	ул. Калинина,9 пос. Октябрьский	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
22	ул. Комсомольская, д. 31	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	0	0
23	ул. Комсомольская, д. 49	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	0	0
24	ул. Комсомольская, д. 51	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	0	0
	К1			24	21	87,5

Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области за 2016 год

Наименование целевого индикатора (показателя)	ед. изм.	Значение индикатора (показателя) за 2015 год		Индекс достижения индикаторов
		Плановое значение	Фактическое значение	
Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные работы по капитальному ремонту	шт.	24	21	87,5
К2				87,5

Исходя из полученного индекса достижения индикаторов 87,5 % эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год более низкая по сравнению с запланированной.