



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2026 № 251

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2025 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2028 годы, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, за 2025 год.

2. Разместить на официальном сайте городского округа Похвистнево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.pohgor.ru).

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Пензина Е.А.

Глава городского округа

С.П. Попов

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2028 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467 за 2025 год

I. Анализ выполнения целей и задач.

Всего в программе поставлена одна цель - Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.

Для её достижения на 2025 год поставлена задача: Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности.

Из трёх мероприятий, запланированных на 2025 год, два – выполнены в полном в полном объеме, одно мероприятие частично, за 2025 год выплачен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта на капитальный ремонт тепловых сетей АО «Похвистневоэнерго» от котельной №3, в районе ул. Гагарина, Свирская, Васильева, Матросова, Школьная, общей протяжённостью 1580 метров», в сумме 10 922 759 руб. Работы будут выполнены в 2026 году.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

На 2025 год запланировано финансирование в размере 21333,816 тыс.руб., фактическое освоение составило 11160,239 тыс.руб. или 52,3% от плана.

Информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год муниципальной программы (расчет К1 и К3)».

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Уровень достижения индикаторов программы за 2025 год составил 68,8%. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2025 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (расчет К2)».

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$52,3 \% \times 0,2 + 68,8 \% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 74,86\%$ - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной
Информация изложена в таблицах №№1,2)

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2025 год муниципальной программы
(расчет К1 и К3)**

№ по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.								
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.								
2.18.	Оказание услуг по проверке государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ, от РЧВ до ул. А. Васильева»	217,48	217,48	100				100
2.20.	Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ, от РЧВ до ул. А. Васильева»	20,0	20,0	100				100
2.21.	Капитальный ремонт тепловых сетей АО «Похвистневоэнерго» от котельной №3 в районе ул. Гагарина, Сви́рская, Васильева, Матросова, Школьная общей протяженностью 1580 м	21096,336	10922,759*	51,8				100*
	Общий объем финансирования, в том числе:	21333,816	11160,239	52,3				
	Областной бюджет	18986,70	9830,483	51,8				
	Городской бюджет	2347,116	1329,756	56,7				
				К1- 52,3				К3-100

* авансовый платеж в размере 30% от цены контракта стоимостью 36409,198 тыс.руб.

**Информация о достижении за 2025 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
(расчет К2)**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)					индекс достижения индикаторов
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	Базовое значение на 2014 год	плановое значение	фактическое значение	
Цель 1 Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.							
1.	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	Снижение потерь питьевой воды на ветвях водопроводных сетях	%	10	6,4	13,2	0
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветвях водопроводных сетях	ед.	18	11	13	0
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветвях канализационных сетях	ед.	40	38	1	380
2.	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветвях инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветвях водопроводных сетей	км	37,322	22,826	замена 0,056 км	0
		Снижение протяженности ветвях канализационных сетей	км	27,9	26,28	0	0
3.	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	51	100	62,8	62,8
	К2=(412,8/6 = 68,8)						К2-68,8

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2025 год составил 52,3 % (К1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы составил 68,8% (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2025 год, составила 100% (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$52,3 \% \times 0,2 + 68,8 \% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 74,86 \% -$ эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.