



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 272

Об итогах реализации за 2020 год муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 10.04.2019 № 370

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2020 год муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 10.04.2019 № 370, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2020 год муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 10.04.2019 № 370.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на сайте Администрации городского округа Похвистнево.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

С.П. Попов

И.Б. Панова 25128

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 16.03, 2021г. № 272

Итоги реализации за 2020 год муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 10.04.2019 № 370

№	Наименование	Объем финансирования по программе (руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1.	Адреса МКД, подлежащих к расселению в рамках первого этапа в 2020 году							
1.1.	ул. Кооперативная, д.33	16 849 557,6	7 908 895,38	46,9	кв.м	544,6	192,5	
1.2.	ул. Кооперативная, д.35	17 328 980,6	6 178 694,18	35,7	кв.м	539,0	69,7	
1.3.	ул. Кооперативная, д.37	18 837 810,0	5 651 343,00	30	кв.м	544,7	0	
1.4.	ул. М. Горького, д.1	3 937 272,0	1 181 181,6	30	кв.м	110,9	0	
1.5.	ул. Верхне-Набережная, д.3	14 742 741,0	7 977 760,98	51,1	кв.м	559,4	207,1	
1.6.	ул. Нагорная, д.16	4 368 335,4	1 310 500,62	30	кв.м	112,0	0	
1.7.	ул. Ново-Полевая, д.87	950 376,0	285 112,8	30	кв.м	21,1	0	
1.8.	ул. Мира, д.64	1 605 456,6	481 636,98	30	кв.м	48,0	0	
Итого за 2020 год по 1 этапу, в том числе:		80 225 985,8	30 975 125,54	38,6	кв.м	2479,7	469,3 – расселены путём предоставления выкупа	18,9
-за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ		67 149 532,2	26 085 163,25	38,8				

-за счет средств областного бюджета	7 027 276,63	2 729 842,7	38,8				
-за счет средств городского бюджета, из них:	6 049 176,97	2 160 119,59	35,7				
софинансирование	3 904 042 57	1 516 579,27	38,8				
оплата за дополнительную площадь	2 154 134,4	643 540,32	29,9				
2.	Адреса МКД, подлежащих к расселению в рамках второго этапа (2020-2021 гг.)						
2.1.	ул. Кооперативная, д.59	23 277 007,6	6 627 460,62	28,4	КВ.М	586,2	
2.2.	ул. Газовиков, д.15	14 449 340,4	3 502 734,84	24,2	КВ.М	286,9	
2.3.	ул. Газовиков, д.17	28 555 714,0	6 996 522,72	24,5	КВ.М	482,8	
2.4.	ул. Кооперативная, д.142	4 354 187,2	1 198 892,64	27,5	КВ.М	107,2	
2.5.	ул. Нагорная, д.15	4 965 562,8	1 442 697,3	29,0	КВ.М	126,7	
2.6.	ул. Коммунальная, д.7	5 666 408,0	1 601 505,84	28,3	КВ.М	140,1	
2.7.	ул. Революционная, д.52	13 793 230,0	4 019 421,78	29,1	КВ.М	359,4	
2.8.	ул. Огородная, д.11	12 920 901,4	3 876 270,42	30	КВ.М	346,6	
2.9.	ул. Коммунальная, д.49	10 341 194,6	3 102 358,38	30	КВ.М	276,4	
2.10.	ул. Ибряйкинская, д.17	3 291 735,7	987 520,71	30	КВ.М	88,3	
2.11.	ул. Бугурусланская, д.96в	1 640 276,0	492 082,8	30	КВ.М	40,1	
2.12.	ул. Кооперативная, д.154	1 043 812,0	313 143,6	30	КВ.М	22,4	
Итого за 2020 год по 2 этапу, в т.ч.:	124 299 369,7*	34 160 611,65	27,5	КВ.М	2910,4**		
-за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	92 024 851,78	27 607 455,58	30				
-за счет средств областного бюджета	9 630 507,74	2 889 152,3	30				
-за счет средств городского бюджета, из них:							
софинансирование	5 350 282,08	1 605 084,6	30				
оплата за дополнительную площадь	17 293 728,10	2 058 919,17	11,9				
*В соответствии с Соглашением в 2020 году выполнена контрактация по каждому жилому помещению и оплачен аванс в размере 30%. В связи с этим откорректированный план финансирования составляет 37 289 810,91 руб. и его фактическое исполнение - 91,9% .							
** Расселение аварийных домов запланировано на 2021 год.							
			К1-55,4				К3-18,9

Исполнение целевых индикаторов (показателей)

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	ед. изм.	Значение целевого индикатора (показателя)		
			Плановое значение	фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
1	Общая площадь аварийных многоквартирных домов, расселённых в рамках выполнения программы	кв.м	2479,0	469,3	18,9
2	Число переселённых жителей в результате выполнения программы	человек	122	21	17,2
3	Количество расселённых помещений	един.	49	8	16,3
	$K2=(52,4/3)=17,4$				$K2=17,4$

Уровень финансирования муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года составил 55,4% (K1) от объема, запланированного на 2020 год.

Уровень достижения индикаторов, приведенных в информация об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы, составил 17,4 % (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2020 год, составила 18,9% (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$55,4 \% \times 0,2 + 17,4\% \times 0,5 + 18,9 \% \times 0,3 = 25,5 \%$ - за 2020 год муниципальная программа реализована не эффективно.***

*** Неэффективность реализации муниципальной программы обусловлена возникновением непредвиденных обстоятельств (судебные споры по инициативе собственников помещений) в результате которых сложилась ситуация невозможности приобретения жилых помещений у застройщика. В связи с этим, субсидии, предусмотренные на 2020 финансовый год, освоены не в полном объеме, соответственно расселение аварийных жилых домов также выполнено не в полном объеме.