



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 № 231

Об итогах реализации за 2021 год муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 29.12.2017 №1567

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2021 год муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2017 №1567, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2021 год муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 29.12.2017 №1567.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

С.П. Попов

**Итоги реализации за 2021 год муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Похвистнево Самарской области на 2018-2024 годы»,
утвержденной постановлением Администрации городского округа
Похвистнево от 29.12.2017 № 1567**

I. Анализ выполнения целей и задач

Всего в программе поставлена одна цель - «Повышение уровня комфорта городской среды на территории городского округа Похвистнево».

Для её достижения на 2021 год запланировано к исполнению две задачи, которые выполнены в полном объеме.

Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа Похвистнево.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

На 2021 год запланировано финансирование в размере 18589,807 тыс.руб., фактическое исполнение составило 18359,807 или 98,8 % от плана. Не оплачены выполненные работы по благоустройству объекта: «Центральная площадь г. Похвистнево и парк, прилегающий к монументу "Аллея Славы" на сумму 230 тыс.руб. из городского бюджета. Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2021 год муниципальной программы (расчет К1 и К3).

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Уровень достижения индикаторов программы за 2021 год составил 100%. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2021год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (расчет К2)».

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программ за 2021 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$98,8 \% \times 0,2 + 100\% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 99,8\%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

В результате реализации за 2021 год мероприятий программы достигнуто повышение для населения городского округа Похвистнево комфортности проживания и создание благоприятной среды обитания, увеличение мест и условий для отдыха и занятия спортом.

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2021 год муниципальной программы
(расчет К1 и К3)**

№ строки	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения меропр.
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды на территории городского округа Похвистнево.								
Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.								
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: - МКД № 62 по ул. Кирова и № 10 по ул. Сенная, - МКД №№ 4,6 по ул. А. Васильева, - МКД № 26, по ул. Косогорная, - МКД № 26 по ул. Лермонтова, - МКД №49 по ул. Ново-Полевая.	4694,409	4694,409	100	шт.	5	5	100
1.2.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	74,836	74,836	100				100
.2								
2.1.	Благоустройство общественных территорий: - центральная площадь и парк, прилегающий к монументу «Аллея Славы», - сквер в районе Ледового дворца, - пешеходная зона на ул. А. Васильева	13820,562	13590,562	98,3	шт.	3	3	100
	Итого, в том числе:	18589,807	18359,807	98,8				
	федеральный бюджет	14938,821	14938,821	100				
	областной бюджет	2431,901	2431,901	100				
	городской бюджет	1219,085	989,085	81,1				
	К1,К3			К1 - 98,8				К3 - 100

**Информация о достижении за 2021 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
(расчет К2)**

Наименование целей и задач	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измер.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Цель 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского округа.					
Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	5	5	100
	Доля дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	23,7	16,9	100
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа Похвистнево.	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий городского округа	ед.	3	3	100
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве	%	87,5	87,5	100
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Похвистнево.	Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан	%	100	100	100
К2 (500:5=100)					100

Уровень финансирования муниципальной программы за 2021 год составил 98,8 % (К1) от объема, запланированного в программе.

Уровень достижения индикаторов программы составил 100 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий составила 100 % (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программ за 2021 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$98,8 \% \times 0,2 + 100\% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 99,8\%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.