



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 № 211

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2021 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Похвистнево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.pohgor.ru).

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы городского округа Пензина Е.А.

Глава городского округа



С.П. Попов

Итоги реализации за 2021 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467

I. Анализ выполнения целей и задач.

Всего в программе поставлена одна цель - «Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов».

Для её достижения на 2021 год запланировано к исполнению две задачи, которые выполнены в полном объеме.

Это Задачи:

- Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности,
- Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

На 2021 год запланировано финансирование в размере 164571,668 тыс.руб., фактическое исполнение составило 164401,667 тыс. руб. или 99,9 % от плана. из них:

- средства федерального бюджета—141160,0 тыс.руб.,
- средства областного бюджета – 21830,6 тыс.руб.,
- средства городского бюджета – 1411,067 тыс.руб.

Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2021 год муниципальной программы (расчет К1 и К3)».

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Уровень достижения индикаторов программы за 2021 год составил 83,2
Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2021год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (расчет К2)».

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$99,9 \% \times 0,2 + \% \times 83,2 \% \times 0,5 + 92,9 \% \times 0,3 = 89,5 \%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при

запланированном объеме расходов. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2)

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что в основу программы заложен принцип повышения качества предоставляемых коммунальных услуг в результате реализации мероприятий, достигнуто снижение количество аварий на водопроводных и канализационных сетях, увеличение протяженности сетей соответствующих нормативным требованиям тем самым потребители обеспечены качественными коммунальными услугами, в том числе по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2021 год муниципальной программы
(расчет К1 и К3)**

№ по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.								
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.								
2.14.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по устройству канализационной насосной станции в районе дома по ул. Кооперативная, 53 с прокладкой наружной канализации до строящихся домов			100				100
	Всего	25,0	25,0					
	городской бюджет	25,0	25,0					
2.15.	Актуализация схемы теплоснабжения			0				0
	Всего	90,0	0					
	городской бюджет	90,0	0					
2.16.	Ремонт канализационного колодца, относящегося к муниципальному зданию по ул. Лермонтова, 9 г. Похвистнево			100	шт.	1	1	100
	Всего	8,839	8,839					
	городской бюджет	8,839	8,839					
Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево.								
3.9.	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области»			100				100
	Всего	164139,6	164139,6					
	федеральный бюджет	141160,0	141160,0					
	областной бюджет	21830,6	21830,6					
	городской бюджет	1149,0	1149,0					

3.10.	Разбивка осей объекта капитального строительства «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области»			100				100
	Всего	49,9	49,9					
	городской бюджет	49,9	49,9					
3.12.	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «Строительство модульной котельной мощностью 0,6 МВт по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, район ул. Кооперативная,27			100				100
	Всего	85,122	85,121					
	городской бюджет	85,122	85,121					
3.14.	Технический надзор за строительством сети и объекта газоснабжения к котельной мощностью 0,6 МВт			100				100
	Всего	20,429	20,429					
	городской бюджет	20,429	20,429					
3.15.	Пересогласование проекта «Присоединение к газораспределительным сетям объекта: «Модульная котельная мощностью 0,6 МВт»			100				100
	Всего	11,378	11,378					
	городской бюджет	11,378	11,378					
3.16.	Врезка газопровода к объекту: «Модульная котельная мощностью 0,6 МВт»			100				100
	Всего	7,224	7,224					
	городской бюджет	7,224	7,224					
3.17.	Оказание услуг по пуск газа, техническое обслуживание оборудования объекта: «Модульная котельная мощностью 0,6 МВт»			100				100
	Всего	16,0	16,0					
	городской бюджет	16,0	16,0					
3.18	Проверка, калибровка средств измерений или аттестацию испытательного оборудования, а также иных метрологических услуг			100				100
	Всего	18,474	18,474					
	городской бюджет	18,474	18,474					

3.19.	Холодное водоснабжение объекта: «Модульная котельная мощностью 0,6 МВт»			100			100
	Всего	2,656	2,656				
	городской бюджет	2,656	2,656				
3.20.	Подготовка технического плана объекта: «Модульная котельная мощностью 0,6 МВт»			100			100
	Всего	17,046	17,046				
	городской бюджет	17,046	17,046				
3.21.	Ремонт теплотрассы к зданию учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»*			0			100
	Всего	80,0	0				
	городской бюджет	80,0	0				
Общий объем финансирования, в том числе:		164571,668	164401,667	99,9			92,9
федеральный бюджет		141160,0	141160,0	100			
областной бюджет		21830,6	21830,6	100			
городской бюджет		1581,068	1411,067	89,2			
КЗ=(1300/14)=92,9				К1-99,9			КЗ-92,9

*Работы выполнены, но не оплачены

Таблица №2

**Информация о достижении за 2021 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
(расчет К2)**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	плановое значение	фактическое значение	индекс достижения индикаторов
Цель 1 Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.						
1.	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях	%	6,4	13,38	47,8
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих	ед.	11	15	73,3

	стандартами.	водопроводных сетях				
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях	ед.	38	29	131
2.	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	22,826	23,457	97,3
		Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	26,28	17,1	65,1
3.	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	51	43,13	84,6
	K2=(499,1/6= 83,2)					K2-83,2

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2021 год составил 99,9 % (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы составил 88,8% (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2021 год, составила 92,9% (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$99,9 \% \times 0,2 + 83,2 \% \times 0,5 + 92,9 \% \times 0,3 = 89,5\%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.