



161

**ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.03.2009 № 449

**«О проекте решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации за 2008 год городской целевой программы «Жилище» на 2006 - 2010 годы» № 18-118 от 27 декабря 2006 года»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2008 год городской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, утверждённой решением Думы городского округа от 27.12.2006г. №18-118,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации за 2008 год городской целевой программы «Жилище» на 2006 - 2010 годы» № 18-118 от 27 декабря 2006 года».


2. Направить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Емельянову П.С.

Глава городского округа

**В. М. Филипенко**

Досова 21259

**Д У М А****ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА****Р Е Ш Е Н И Е**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 года

№

**Об итогах реализации за 2008 год городской целевой программы  
«Жилище» на 2006 - 2010 годы» № 18-118 от 27 декабря 2006 года**

Заслушав информацию об итогах реализации за 2008 год городской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, утверждённой решением Думы городского округа от 27.12.2006г. №18-118, Дума городского округа Похвистнево Самарской области

**Р Е Ш И Л А:**

Принять к сведению представленную информацию об итогах реализации за 2008 год городской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, утверждённой решением Думы городского округа от 27.12.2006г. № 18-118 (приложение).

Председатель Думы

А.С. Шулькин

## ИНФОРМАЦИЯ

**«Итоги реализации за 2008 год городской целевой программы «Жилище» на 2006-2010г.г., утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 27.12.2006г. №18-118 »**

Наименование мероприятий	Годы реализации	Объем финансирования по программе тыс.руб.	Лимит капитальных вложений тыс.руб.	Фактическое исполнение, тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1. Подпрограмма «Молодой семье – доступное жилье»</b>	2006-2010				
1.1. Социальные выплаты молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»:	<b>2008</b>				В 2008 году в счет лимитов 2007 года* освоены средства федерального бюджета в сумме 4455,36 тыс.руб., областного бюджета в сумме 10931,34 тыс.руб., местного бюджета в сумме 2234,82 тыс.руб. 36 молодых семей приобрели жилье общей площадью 1739,9 кв.м.
Всего лимиты 2007 г., в том числе из средств:		17678,6*	17621,52*	17621,52*	
- федерального бюджета		4512,4*	4455,36*	4455,36*	
- областного бюджета		10938,5*	10931,34*	10931,34*	
- местного бюджета		2227,7*	2234,82*	2234,82*	
Всего лимиты 2008 г., в том числе из средств:		26360,9	1650,231		
- федерального бюджета		6840,1	1048,248		
- областного бюджета		16100,7	347,517		
- местного бюджета		3420,1	254,466		
<b>2. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</b>	2006-2010				
2.1. Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами	<b>2008</b>	-	5475,6	4212,0	В 2008 году 5 очередникам предоставлены государственные жилищные сертификаты о выделении субсидии из средств федерального бюджета на приобретение жилья общей площадью 156,1 кв.м.

					бюджета на сумму 5475,6 тыс.руб. на приобретение жилья. Из них оплачено 4 сертификата, приобретены жилые помещения общей площадью 198,8 кв.м. В I квартале 2009 года реализован пятый сертификат – приобретено жилье общей площадью 44,3 кв.м.
2.2.Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.	2008	-	2536,773	2489,592	В 2008 году выделены средства областного бюджета в раз-мере 2536,773 тыс.руб. на приобретение жилья. Приобретены 2 жилых помещения общей площадью 74,4 кв.м.
2.3.Граждане, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны.	2008	-	5844,032	5779,409	В 2008 году выделены средства областного бюджета в размере 5844,032 тыс.руб. на приобретение жилья. Приобретены 5 жилых помещений общей площадью 176,6 кв.м.
2.4. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей погибших(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов	2008	-	2732,4	2732,4	В 2008 году выделены средства федерального бюджета в размере 2732,4 тыс.руб. Приобретены 5 жилых помещений общей площадью 277,9 кв.м. жилья.
2.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	2008	-	4890,27		В декабре 2008 года выделены средства областного бюджета в размере 4890,27 тыс.руб. В связи с поздним перечислением в городской бюджет, средства освоены в I квартале 2009 года. Приобретены 5 жилых помещений общей площадью 143,2 кв.м. жилья
3. Программа «Модернизация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры»	2007-2010				
3.1. Диагностика внутридомового газового					В 2008 году диагностика внутридомового

Наименование мероприятий	реализации	финансирования по программе тыс.руб.	капитальных вложений тыс.руб.	свое исполнение, тыс.руб.	Примечание
<b>оборудования</b> Всего, в том числе из средств: - областного бюджета - местного бюджета	<b>2008</b>	900,0 450,0 450,0	900,0 450,0 450,0	900,0 450,0 450,0	газового оборудования выполнена в 44 жилых домах (573 квартирах) на общую сумму 900 тыс.рублей.
<b>3.2. Устранение замечаний по результатам технического диагностирования ВДГО</b> Всего, в том числе из средств: - областного бюджета - местного бюджета	<b>2008</b>	420,0 210,0 210,0	420,0 210,0 210,0	419,85 209,925 209,925	Устранение замечаний по результатам обследования ВДГО выполнено в 25 домах (76 квартирах) на общую сумму 419,85 тыс.рублей.
<b>3.3. Капитальный ремонт электроустановок с приобретением и установкой общедомовых счетчиков учета электроэнергии, в т.ч. п. Октябрьский:</b> Всего, в том числе из средств: - местного бюджета	<b>2008</b>	1200,0 1200,0	1175,0 1175,0	1174,2 1174,2	Установлено 47 приборов учета энергии и 5 ВРУ в жилых домах Северной части городского округа, 67 ед. ВРУ и 121 э/счетчик на вводах ж/домов в Южной части города, 3 общедомовых счетчика учета электроэнергии и 3 ВРУ в жилых домах пос. Октябрьский. Лимит капвложений ниже предусмотренной в программе суммы в связи с уточнением по итогам проведенного конкурса, в результате которого была получена экономия.
<b>4. Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда городского округа Похвистнево Самарской области».</b> Всего, в том числе из средств: - федерального бюджета - областного бюджета - местного бюджета - внебюджетные источники	2007-2010	127350,0 9040,0 47630,0 14520,0 56160,0	65689,3 65689,3	65689,3 65689,3	
<b>4.1. Строительство пятиэтажного жилого дома на 50 квартир по ул. Орликова, 13</b> Всего, в том числе из средств: - областного бюджета	2007-2008, в т.ч. <b>2008</b>		58638,16 58638,16	58638,16 58638,16	Объект сдан в эксплуатацию 31.12.08г. Функции заказчика исполняло Министерство строительства и ЖКХ Самарской области.
<b>4.2. Проектирование 5-этажного 2-подъездного</b>	2007-				Проектная документация по зданию

168

Наименование мероприятий	реализации	финансирования по программе тыс.руб.	капитальных вложений тыс.руб.	свое исполнение, тыс.руб.	Примечание
жилого дома в г.о. Похвистнево, ул.Мира Всего, в том числе из средств: -областного бюджета	2008 2008		1764,62 1764,62	1764,62 1764,62	разработана в полном объеме. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей планируется на 2009 год. Функции заказчика исполняет Министерство строительства и ЖКХ Самарской области
4.3.Проектирование 5-этажного 2-подъездного жилого дома в г.о. Похвистнево, ул.Ибряйкинская Всего, в том числе из средств: -областного бюджета	2007- 2008 2008		1498,81 1498,81	1498,81 1498,81	Проектная документация по зданию разработана в полном объеме. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей планируется на 2009 год. Функции заказчика исполняет Министерство строительства и ЖКХ Самарской области
4.4.Проектирование 5-этажного 6-подъездного жилого дома в г.о. Похвистнево, ул.Бережкова, д.12 Всего, в том числе из средств: -областного бюджета	2007- 2008 2008		2358,01 2358,01	2358,01 2358,01	Проектная документация по зданию разработана в полном объеме. Проектирование внеплощадочных инженерных се-тей планируется на 2009 год. Функции заказчика исполняет Министерство строительства и ЖКХ Самарской области
4.5.Проектирование 5-этажного 2-подъездного жилого дома в г.о. Похвистнево, ул. Мичурина Всего, в том числе из средств: -областного бюджета	2007- 2008 2008		1429,7 1429,7	1429,7 1429,7	Проектная документация по зданию разработана в полном объеме. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей планируется на 2009 год. Функции заказчика исполняет Министерство строительства и ЖКХ Самарской области
<b>5.Подпрограмма «Ипотечное кредитование в городском округе Похвистнево на 2006-2010 годы»</b>	2006- 2010				
5.1.Развитие системы ипотечного кредитования:					
Всего, в том числе:	2008	11120 9600 1020 500	2020 1020 1000	2381 1381 1000	В 2008 году выдано 4 целевых займа на сумму 1690 тыс.руб. для расширения общей площади жилья и приобретения квартир площадью 101,5 кв.м., в том числе 1 займ на строительство жилого дома.

Наименование мероприятий	реализации	финансирования по программе тыс.руб.	капитальных вложений тыс.руб.	свое исполнение, тыс.руб.	Примечание
<b>6. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой»</b>	2006-2010				
6.1. Обеспечение земельного участка микрорайона «Южный» коммунальной инфраструктурой в рамках реализации проекта «Малозатяжная застройка микрорайона Южный» городского округа Похвистнево Самарской области»:	<b>2008</b>	24639,0 11839,0		43968,59 30494,59	Застройщик – ООО «Ипотечная строительная компания», освоение – 69% 2,47 км – освоение 100% 2,42 км – освоение 100% 0,82 км – освоение 44% 2,48 км – освоение 85% 1 шт – освоение 100% 7488,8 кв.м. – освоение 49% 2 шт – освоение 100%
Всего в том числе привлеченные средства, из них: Сети водоснабжения Сети канализации Сети газоснабжения Сети электроснабжения		2905,0 1800,0 4490,0 2644,0		4738,28 5779,67 2523,37 2829,87	
Трансформаторная подстанция Благоустройство Капремонт скважин №19, 11.		12800,0 12800,0	13474,0 12800,0 674,0	13474,0 12800,0 674,0	Застройщик – ООО «Похвистневская дорожная компания» 0,4 км – освоение 32%
Строительство автодорог общего пользования, в том числе: - средства областного бюджета - средства местного бюджета		191989,9 86790,7 15880,1 20300,1 69019,0	106807,606 92767,892 9256,248 3763,466 1020	129746,341 87418,226 6944,4 3508,125 31875,59	Бюджетные средства, неосвоенные в 2008 году в связи с поздним перечислением в городской бюджет, полностью освоены в I квартале 2009 года

Примечание: \* – лимиты 2007 года, в итоговые суммы не включены.

Чеботникова 21124