



145

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2010 № 163

О ходе реализации Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы утверждённой, решением Думы городского округа Похвистнево №12-77 от 21.06.2006г. за 2006-2009годы.

Рассмотрев представленную информацию о ходе реализации «Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы» за 2006-2009годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево №12-77 от 21.06.2006г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению представленную информацию о ходе реализации «Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы» за 2006-2009годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево №12-77 от 21.06.2006г.
2. Направить проект решения Думы городского округа Похвистнево «О ходе реализации программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы», за 2006- 2009годы на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации городского округа Тарасову М.А.

Глава городского округа

В.М.Филипенко

Тюркина 21326

**ПРОЕКТ - Решение
Думы городского округа Похвистнево
Самарской области
четвертого созыва**

О ходе реализации Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево №12-77 от 21.06.2006г. за 2006-2009годы.

Заслушав информацию о ходе реализации «Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы» утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево №12-77 от 21.06.2006г. за 2006- 2009годы.

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации «Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы», утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево №12-77 от 21.06.2006г. за 2006- 2009годы принять к сведению (приложение 1).

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Информация о ходе реализации «Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы за 2006-2009годы

147

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
I. Создание условий для стабилизации существующих предприятий, открытие новых производств и учреждений.					
Подготовка предложений в Правительство Самарской области и Правительство Российской Федерации по созданию льготных условий хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об основах государственного регулирования регионального развития в Российской Федерации»				2006г	Работа в данном направлении осуществлялась: направлены письма в адрес Губернатора Самарской области, заместителя председателя комитета Совета Федерации и региональной политике представителя от законодательного органа государственной власти Самарской области Панфёрову В.П. В результате разработан проект Закона Самарской области «О поддержке монопрофильных территорий Самарской области». Министерством регионального развития РФ городской округ Похвистнево включён в перечень моногородов.
Реализация стратегии социально-экономического развития города до 2015 года, в части:			Привлечённые средства 950000	2006-2015г. 2006-	Реализация стратегии осуществляется в соответствии с программой. Для обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития города была разработана и утверждена областная целевая программа социально-экономического развития городского округа до 2010года. В настоящее время формируется проект комплексного инновационного плана модернизации монопрофиль-

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение тыс. руб.	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
<ul style="list-style-type: none"> продолжение работы по перспективным направлениям развития производства; поиск инвесторов и партнеров в организации работ по малодобитной нефтедобыче и малотоннажной нефтепереработке 				2009	ного городского округа Похвистнево Самарской области на 2010 - 2012 годы. Завершено строительство первой очереди нефтеперерабатывающего завода ООО «Западная Сибирь-Самара» мощностью 30 тыс. тонн нефти в год. В настоящее время администрацией совместно с инвестором ведётся работа по привлечению дополнительных источников финансирования для завершения реализации проекта.
<ul style="list-style-type: none"> разработка и реализация проекта размещения в городе двух мини-ТЭС, работающих на природном газе, общей мощностью 8 МВт; 		250000,0	Привлечённые средства	2006-2007	В соответствии с законом Самарской области в Самарской области принята областная целевая программа развития малой энергетики в Самарской области на 2006-2015 годы, где предусмотрено строительство на территории городского округа 2-х мини-ТЭЦ по 4 МВт. Для реализации этого проекта заключено соглашение о сотрудничестве с ОАО «Сам РЭК» по поиску и привлечению инвестиций. В течении 2006 года потенциальным инвестором совместно с МУП «Похвистневоэнерго»: <ul style="list-style-type: none"> проведён технический и экономический анализ по теплу и электрообеспечению населения

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					города; - осуществлена предпроектная деятельность по разработке рабочего проекта по строительству двух мини-ТЭЦ; На областном уровне проведены торги по определению проектировщика, проектировщик определен (ОАО «Звезда-Энергетика» г. С.-Петербург). В 2008 году ОАО «Самарская региональная энергетическая корпорация» завершила разработку проектно-сметной документации на строительство 2-х мини ТЭЦ и приступила к её согласованию. Мини ТЭЦ планируются строить в южном и северном районах городского округа Похвистнево. Работа по реализации проекта не ведётся в связи с отсутствием инвестора.
- содействие Похвистневскому заводу железобетонных изделий (ЗЖБИ) в привлечении инвестора для освоения нового производства;			Привлечённые средства	2006-2010	Направлены предложения руководству ОАО «Самаранефтегаз», НК «Роснефть» по дальнейшему использованию свободных площадей находящихся на территории городского округа. Информация о свободных площадях размещена на сайтах администрации городского округа и министерства экономического развития, инвестиций

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- разработка и реализация инвестиционного проекта строительства мясокомбината (убой скота и производство мясных изделий);		30000	Привлечённые средства	2006-2010	и торговли Самарской области. В русле реализации национального проекта по развитию АПК создан сельскохозяйственный потребительский бытового кооператив «Похвистневский», который совместно с администрацией проводит работу по реализации проекта строительства убойного цеха. Проект не реализуется в связи с отсутствием инвестора.
- поиск потенциального инвестора и партнера (ответствующего субъекта) для реализации проекта строительства кирпичного завода (обновление бизнес-плана);		50000	Привлечённые средства 3382-тыс. руб.	2006-2008	Результатом систематической работы по поиску инвестора, явилось решение инвестора зарегистрировать на территории города юридического лица ООО «БРИК» по реализации проекта строительства кирпичного завода. В «НИИстром им. Будникова» г. Москва получено положительное заключение о качестве предполагаемого к использованию глинистого сырья Похвистневского (Магяновского) месторождения: «...Возможен выпуск как разнообразного керамического кирпича (марка 250,F50) так и камней крупноформатных керамических до 14,5 НФ (нормального формата) пустотностью до 50% марки 100-125...». Получена Лицензия на право пользования недрами с целью добычи глины Похвистневского

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					(Матьяновского) месторождения. Приобретён в собственность земельный участок над вышеуказанном месторождением. Приобретён в собственность земельный участок с имеющимися на нём строениями в промышленной зоне г. Похвистнево для строительства кирпичного завода. По результатам Общественных слушаний получено согласие на строительство кирпичного завода на выше названном участке. Изготовлен и согласован в Самарском Управлении Ростехнадзора «Проект разработки и рекультивации Похвистневского (Матьяновского) месторождения глины» с экспертизой промышленной безопасности Проекта. В 2009г. проводилась работа по поиску инвестора и смене учредителя.
* содействие ЗАО «Аверс» в поиске инвесторов для освоения нового производства в отрасли машиностроения и металлообработки;			6467тыс.руб. Привл.средств	2006-2010	С целью реализации инвестиционного проекта «Освоение и производство коленчатого вала 20-04С9 для двигателей СМД» ЗАО «АВЕРС» приняли участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения кредитных средств ГУП Самарской области «Фонд инноваций и инвестиций». За счёт кредитных ресурсов приобретено оборудование. Проект реализован.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					В правительстве Самарской области рассматривался вопрос «О взаимодействии и сотрудничестве Правительства Самарской области и ОАО «РЖД» по использованию мощностей завода для организации производства по ремонту колесных пар и организации ремонтного комплекса железнодорожных вагонов. В рамках соглашения с ОАО ФТИК «Волготрансинвест» о сотрудничестве по развитию завода и привлечению инвесторов: - совместно с Министерством промышленности и энергетики была продолжена работа по изучению возможности интеграции ЗАО «Аверс» в производственную деятельность ОАО «АВТОВАЗ» - направлено письмо руководству «Объединённой металлургической компании» с предложением по сотрудничеству. В 2009г. продолжилась работа по поиску инвесторов для реализации проектов на пустующих площадях.
* разработка и реализация инвестиционной программы рационального использования лесных ресурсов северо-востока Самарской области организация лесозаготовки с выпуском продукции на свободном рынке				2006-2010	В 2008г. были проведены организационные мероприятия по развитию данного направления. (Направлены письма в минэкономразвития, минпроэнергетики)

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
<p>деревянопереработки);</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация производства из отходов лесопиловки и деревянопереработки обгаороженного древесного топлива (брикеты, пеллеты) для применения в биоэнергетике; - организация производства биоэнергетического оборудования для использования в частном секторе; - создание в городе демонстрационной зоны высокоэффективной биоэнергетики; 					Самарской области). Результатом проделанной работы была разработана концепция создания лесного кластера на Северо-востоке Самарской области. Выполнены проектно – внедренческие работы по созданию организационных и правовых условий формирования лесного территориально-производственного кластера на севера - востоке Самарской области. В 2009г. министерством экономического развития , инвестиций и торговли Самарской области создана рабочая группа по развитию лесного кластера на северо-востоке Самарской области. Велась работа по смене целевого назначения лесов на северо-востоке Самарской области с РОСЛЕСХОЗОМ. Получен отрицательный ответ. Работа в данном направлении продолжается.
<ul style="list-style-type: none"> - содействие организациям в работе по оптимизации использования имеющихся свободных и незагруженных производственных площадей (бывшие базы СПМК-1, УТТ, мебельного комбината) и земельных участков, предлагаемых для размещения новых производств с привлечением инвесторов; 				2006-2010	- Администрация городского округа совместно с Министерством промышленности продолжила работу и направила ОАО «Самарнефтегаз» и НК «Роснефть» ряд предложений по использованию незагруженных производственных площадей. Компания «Мебель из Карелии» на производственных площадях бывшего мебельного комбината освоила

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					производство детских комплектов мебели с применением новых технологий. Подписано соглашение о сотрудничестве по развитию данного предприятия.
<ul style="list-style-type: none"> - содействие организациям в разработке и реализации инвестиционных проектов по стабилизации деятельности и наращиванию объемов существующих предприятий переработки сельскохозяйственной продукции: - открытое акционерное общество «Маслозавод «Похвистневский» - открытое акционерное общество «Комбикорм». 				2006-2010	В 2008году открытое акционерное общество «Маслозавод «Похвистневский» запустил линию по производству крупяных изделий. В 2009г. освоено производство сыра «Русский Камамбер», планируется выпуск 16 видов твердых и полутвердых сыров. Произведен ремонт здания вспомогательного цеха, производственных помещений, произведена замена оборудования. Приобретены и введены в эксплуатацию оборудование для дозированной упаковки продукции и новые морозильные камеры.
<p>Поддержка развития малых предприятий и предпринимателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление земельных участков, помещений, инженерного обеспечения, городского хозяйства; - в развитии инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в городском округе; - в организации помощи предпринимателям в вопросах регистрации, лицензирования, сертификации 				2006-2010г.	Через НП «Содействие» и отдел по содействию развитию промышленности, малого бизнеса, транспорту, связи и экологическому контролю систематически оказывалась помощь в предоставлении земельных участков, помещений, инженерного обеспечения, городского хозяйства;
					- в организации помощи предпринимателям в вопросах

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
<p>- в реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Самарской области» на 2004-2010 годы;</p> <p>- в систематическом проведении информационных и обучающих совещаний, семинаров (по графику) с субъектами малого предпринимательства;</p> <p>- в разработке и внедрении финансовых и инновационных технологий поддержки малого предпринимательства;</p>					<p>регистрации, лицензирования, сертификации;</p> <p>- систематически проводились информационные и обучающиеся совещания, семинары с субъектами малого предпринимательства на темы:</p> <p>- Выкладка товара (мерчендайзинг) в розничном торговом бизнесе;</p> <p>- Кадровое делопроизводство;</p> <p>- Формирование пакетов документов на получение грантов, субсидий на создание собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства;</p> <p>- Подготовка бизнес-планов;</p> <p>«Обучение по охране труда руководителей организаций малого бизнеса;</p> <p>- Изменение в пенсионном законодательстве.</p> <p>В связи с принятием новых законодательных актов РФ в сфере развития предпринимательства реализуется муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Похвистнево на 2009-2011 годы.</p>
<p>- в практической реализации схем финансирования проектов, инициируемых субъектами малого предпринимательства с привлечением лизинговых компаний.</p>			7855 тыс. руб.-		В городском округе продолжает функционировать финансовая компания «ФИНКА» по кредитованию

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
<p>привлечением лизинговых компаний.</p>			привлечённые		<p>малого бизнеса. Выданы кредиты предпринимателям на сумму более 5 млн. рублей. Осуществляется финансирование проектов малого бизнеса посредством выделения займов через НП «Содействие».</p> <p>За счет средств фонда содействия развитию предпринимательства выдано 58 займов на сумму 2085 тыс. рублей под 12% годовых. Для предпринимателей г.о. Похвистнево была открыта кредитная линия в «Межмуниципальном фонде поддержки предпринимательства Самарской области». Это стало возможным после вхождения НП «Содействие» в состав областной ассоциации предпринимателей «Взаимодействие». Благодаря этому удалось получить из указанного фонда 6 кредитов под 24% годовых сроком от 3 до 6 месяцев на сумму 570 тыс. руб. (декабрь 2008г.) и 1 кредит в 2009г. на год без залога под 24% годовых на общую сумму 200 тыс.руб.</p>
II. Развитие городского хозяйства.					
<p>развитие материальной базы коммунальных предприятий;</p> <p>строительство 1-ой очереди очистных сооружений;</p>		<p>73263,0 в т.ч. 350,0 14400,0</p>	<p>1459,5- местн.бюд. 984 тыс.руб. -обл.бюд.</p>	<p>2006- 2008</p>	<p>В 2006г. выполнены работы на сумму 1611,5 тыс.руб. финансирование осуществлялось из обл.бюд.- 984 т.руб. из гор.бюд.- 627,5тыс. руб. В 2007г. выделено финансирование из</p>

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
		22000,0			городского бюджета. на сумму -83 тыс.руб., Средства направлены на погашение кредиторской задолженности. С начала строительства освоено 41128 тыс.руб. В 2008г. шел процесс приемо-передачи документации на от Администрации городского округа в Министерство строительства и ЖКХ. В связи с этим выделенный лимит из областного бюджета в размере 500 тыс.руб. не освоено. В 2009 г. ПСД министерство строительства и ЖКХ Самарской области возвращены в муниципалитет. Ведутся переговоры с инвестором на продолжение строительства объекта.
не менее 4,0 км тепловых сетей			2653 тыс.руб.- Средства организации	2006-2010	2006 г.: заменено 778 м тепловых сетей. Сумма затрат: 888 тыс. руб. 2007 г.: заменено 980 м тепловых сетей. Освоено 1100 тыс. руб. 2008 г.: заменено 370 м тепловых сетей по ул. Ново-Полевая, Лермонтова, в п. Венера. Сумма затрат: 665 тыс. р. 2009 г. заменено 100 погонных метров тепловых сетей в районе ул. Газовиков15,17; ул. Шевченко17; ул. Гагарина 17-19.
организация подачи горячей воды в больничный городок и ДМУ № 10		2300,0	1308 тыс.руб.- Средства	2007-2008	В 2008 году выполнены работы по капитальному ремонту сетей горячего

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
			организации		водоснабжения в д/с «Лучики» и установок горячего водоснабжения 2-го больничного городка.
расширение и реконструкция водозабора.		7974,0	Областной бюджет- 3192,53 тыс. руб.	2006-2010	В соответствии с областной целевой программой «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы название объекта «Проектирование, расширение и реконструкция водозабора «Западный» г.о. Похвистнево – стоимость контракта – 12424,2 тыс.руб., в составе которого модернизация водопроводных уличных сетей, протяженностью 16,5 км. Всего освоено 3192,53 тыс.руб., в том числе выполнены: -проектно-исследовательские (геофизические) работы - 2850 тыс.руб., - прочие работы – 300,16 тыс.руб. - тех.надзор – 42,37 тыс.руб. В 2009 г. ПСД министерство строительства и ЖКХ Самарской области переданы городу. В 2010г. работы будут продолжены.
модернизация водопроводных и уличных сетей, в том числе ПИР		8425,0	Областной бюджет	2006-2010	Сбор исходно-разрешительной документации
* дополнительный отвод земельного участка площадью п. Вязовка вдоль железнодорожного полотна под новое городское кладбище;		500,0	Мест.бюджет	2008-2010	Не выполнено в связи с отказом администрации Похвистневского района в выделении земельного участка. Рассматривается вариант расширения существующего кладбища в юго-восточном направлении. Кроме того, выделен участок в районе

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- расширение существующего городского кладбища с его благоустройством;	16	2000,0	Мест.бюджет 970,3тыс.руб.	2007-2009	«старого кладбища» площадью 8,0 тыс. кв.м. под обустройство мусульманского кладбища. Выполнено в 2007 году. Освоено 960,3 тыс. р. В 2009г. осуществлён ремонт ограждения на сумму 10 тыс.руб.
- капитальный ремонт водоснабжения с водоизмерной башней в п. Октябрьский.		1847,0	Мест.бюджет 1067тыс.руб.	2006-2007	Выполнено в 2006 году, лимит средств – 1067 тыс. р., освоен полностью
Имена инженерных сетей:					
тепловых вводов		750	Мест.бюджет 149.2тыс.руб.	2006-2010	В 2006 г. заменены тепловые вводы в домах №13 по ул. Васильева и №77 по ул. Красноармейская на сумму 149,2 тыс. р.
водопроводных вводов		500		2006-2010	В 2006 году за счет платы населения выполнена замена вводов в домах: № 14 по ул. Гагарина, № 3 по ул. Строителей. В 2007 году - в доме № 34 по ул. Степная
Дальнейшее благоустройство города:					

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
Строительство земляного полотна и пляжа 1-ой очереди набережной реки Б. Кинель, в т.ч. - отсыпка земельного полотна для устройства пешеходной дорожки;		8250,0	Мест.бюджет	2006-2010	2006 г.: За счет средств предприятий выполнены работы по завозу грунта в объеме 560 куб. м и его планировка, вырублены деревья и поросль.
		50,0	Мест.бюджет	2006	2008 г.: выполнены работы по расчистке набережной от кустарника и мелколесья на сумму 250 тыс. р., а также обследование подводной части реки на сумму 22,7 тыс. р.
		1000,0	Мест.бюджет 277,7тыс.руб.	2007	2009 г. Выполнено межевание на строительство дамбы для инженерной защиты на р. Кинель, установлено 12 опор линии электропередач 250 метров, вырублено 6 тыс. квадратных метров кустарников и мелколесья и т.д.
- ПИР;		1700,0	Мест.бюджет 200,0тыс.руб. привлечённые средства	2007-2008	Разработана проектная документация по объекту «Дамба инженерной защиты реки Б. Кинель в г.о. Похвистнево» за счет средств министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.
- строительство 1-очередной набережной		5500,0	Привлечённые средства	2008-2010	Не выполнено
Разработка проекта по развитию парковых зон по ул. Комсомольская и ул. Косогорная парк «Объединённый»			За счёт сметы	2006	За счёт сметы управления ГЛЖКХ разработана смета и архитектурно - планировочное задание на реконструкцию парка по ул. Комсомольская. Ведётся поиск

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					потенциального инвестора по реализации данного проекта.
Обустройство мусорных площадок в городском округе Похвистнево: - асфальтовое покрытие площадок под мусорные контейнеры и подъездов к ним;		300,0	Местный бюджет 1364тыс.руб.	2006	2006 г.: выполнены работы на сумму 195 тыс. р. 2008 г.: выполнены работы на сумму 679 тыс. р. 2009 г. выполнено устройство щебеночного основания для подъездов к контейнерам в частном секторе - 490 тыс.руб.
- организация вывоза мусора в пос. Красные Пески, в т.ч. обустройство площадок для сбора бытового мусора;	15	270,0	Местный бюджет	2007	Выполнено.
- приобретение и установка контейнеров		150,0	Местный бюджет	2007	Выполнено.
Капитальный ремонт существующих дорог: - капитальный ремонт дороги по ул. Революционная от ул. Куйбышева до школы искусств;	3	1300,0	Средства обл. бюджета 1261,7 тыс. руб.	2006	Выполнены работы на сумму 1261,7 тыс. руб.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- капитальный ремонт пешеходной дороги по ул. Революционная от ул.Короленко до ул.Пушкина;	6	260,0	Средства обл. бюджета 260 тыс. руб.	2007	Выполнено в 2006 году. Освоено 260 тыс. р.
- капитальный ремонт автодороги по ул. Революционная от ул. Фурманова до ул.Пушкина;	6	2010,0	Средства обл. бюджета	2007	Не выполнено: отсутствие финансирования
- ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Кооперативная от ул. Неверова до ул. Буденного;	12	700,0	Средства обл. бюджета 780,7 тыс. руб.	2006	Выполнены работы на сумму 780,7 тыс. р.
- капитальный ремонт дороги по ул. Н. Подолева от ул. Буденного до ул. Шевченко;	12	700,0	Средства обл. бюджета сумму 757,8 тыс. руб.	2006	Выполнены работы на сумму 757,8 тыс. р.
- ремонт автодороги по ул. Гоголя;	2	300,0	-\179,3 тыс. руб.	2006	Выполнены работы на сумму 179,3 тыс. р.
- устройство пешеходной дорожки по ул. Мира от ул. Неверова до пер. Мастерских;	10, 12	700,0	Обл.бюджет 967 тыс. р.	2006	Выполнены работы на сумму 967 тыс. р.
- гравийно-песчаное покрытие дороги по ул. Вязовская;	1	50,0	Обл.бюджет 46,63 тыс. р.	2006	Выполнены работы на сумму 46,63 тыс. р.
- щебеночное покрытие дорог по ул. Дачная;	14	450,0	Мест.бюджет 397,1 тыс. р.	2006	Выполнены работы на сумму 397,1 тыс. р.
- ремонт пешеходной дороги по ул. Революционная от ул. Фурманова до ул. Короленко;	6	650,0	Обл.бюджет 255,8 тыс. р.	2006	Выполнены работы на сумму 255,8 тыс. р.
- капитальный ремонт а/дороги и пешеходной дорожки по ул. Свирская;	5, 6	3080,0	Обл.бюджет 3649,4т.руб.	2007	Выполнены работы на сумму 3649,4 тыс. р.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- устройство асфальтобетонного покрытия дороги к месту захоронения в пос.Красные Пески;	15	800,0	Обл.бюджет 849 тыс. р.	2007	Выполнены работы по капитальному ремонту участка дороги по ул. Краснопутиловская на сумму 849 тыс. руб.
- капитальный ремонт дороги по ул. Мира от ул. Суходольная до ул. Неверова с устройством водоотвода;	10, 12	1850,0	Обл.бюджет 3048 тыс. р.	2010	Выполнено в 2008 г. Освоено 3048 тыс. р.
- ремонт пешеходной дороги по ул. Лермонтова от ул. Губкина до ул. Фурманова;	4, 6	400,0	Мест.бюдж. 98,1тыс.руб.	2008	Выполнено частично в районе ДДТ(от дома №26 до дома №38) на сумму 98,1 тыс.руб
- устройство пешеходной дорожки по ул. Губников;	12	930,0	Мест.бюдж. 81,5т.руб.	2009	Выполнены работы по капитальному ремонту участка от ул. Ново-Полевая до дома №20 на сумму 81,5 тыс.руб.
- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Малиновского;	7	1800,0	Мест.бюджет 370,1т.руб. 1544т.руб. обл.бюдж.	2009	Выполнено частично, капитальный ремонт участка дороги от ул. Косогорная до дома № 14 на сумму 1625 тыс.руб., в т.ч. - 81 тыс.руб. мест. бюджет, выполнено ПСД на сумму 289,1т.руб.
- ремонт дороги по ул. Комсомольская от ул. Васильева до ул. Куйбышева;	2, 3	2000,0	Обл.бюджет	2009	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. В 2010г. планируется выполнить ПИР.
- капитальный ремонт автодороги по улице Малиновка – 1620 м ² в посёлке Октябрьский.	16	600,0	Обл.бюджет	2009	Не выполнено, отсутствие финансирования

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- разработка ПИР по реконструкции моста по ул.Революционная через Суходольный овраг;	2	1800,0	Мест.бюджет 1277,5т.руб.	2007	В 2009 году выполнено ПИР на сумму -1277,5тыс.руб.гор.бюдж.
- реконструкция моста по ул. Революционная через Суходольный овраг с капитальным ремонтом автодороги по ул. Революционная;	2	7000,0	Обл.бюджет	2008	Не выполнено
- реконструкция ул. Васильева	4, 5, 6	2000,0 (ежегодно)	Мест.бюджет 1093 тыс. р	2007-2009	В 2008 г. на сумму 1093 тыс. р. выполнено благоустройство территории, прилегающей к памятной стеле нефтяникам, расположенной по ул. Васильева. Оплата выполненных работ произведена в 2009 году за счет средств, полученных в результате победы в конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Самарской области 2007 года»
- устройство пешеходной дорожки по ул. Революционная от пер. Кошевого до ул. Главная	1,2	1000	250,5- мест.бюджет	2010	Выполнено в 2009 году участок дорожки по ул. Революционная от ул. Фрунзе до ул. Фурманова на сумму 98 тыс.руб.
Капитальный ремонт внутридворовых территорий:					
- ул. Лермонтова, 22	4	460,0	Мест.бюджет 465,8 тыс. р.	2006	Освоено 465,8 тыс. р.
- ул. Строителей, 5	8	590,0	Мест.бюджет 587,4 тыс. р.	2006	Освоено 587,4 тыс. р.
- ул. Комсомольская ,29	2	200,0	Мест.бюджет 196,6 тыс. р.	2006	Освоено 196,6 тыс. р.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- ул. Мира,4	10	300,0		2007	Выполнено, в рамках капитального ремонта внутридворовых территорий домов №№ 4, 4а, 4б по ул. Мира освоено в общей сложности 1139,1 тыс. р.
- ул. Мира 4а	10	300,0	Мест.бюджет	2007	
- ул. Мира 4б	10	300,0	1139,1 тыс. р.	2007	
- ул. Гагарина,13	2	250,0		2008	Выполнено, освоено 250 тыс. р.
- ул. Гагарина,14	2	250,0	Мест.бюджет	2008	
- ул. Лермонтова,24	4	460,0	Мест.бюджет	2009	Не планируется, отсутствие средств. Планируется выполнить в 2010г..
- ул. Степная, 34	8	580,0	Мест.бюджет	2009	
- ул. Н-Полевая, 25	12	250,0	Мест.бюджет	2009	
Усиление фундамента жилого фонда:			457,2 тыс. р.		
- ул. Комсомольская,29	2	650,0	Мест.бюджет	2006	Выполнено, освоено 457,2 тыс. р.
- ул. Комсомольская,31	2	700,0	Мест.бюджет	2007	Выполнено, освоено 500 тыс. р.
- ул. Советская,10	2	700,0	Мест.бюджет	2008	Не выполнено, отсутствие финансирования
- ул. Гагарина,1 «а»	2	600,0	Мест.бюджет	2009	Не выполнено, отсутствие средств.
Капитальный ремонт кровель жилого фонда:					
- ул. Гагарина,11	2	400,0	Мест.бюд.-370т.р.	2006	Выполнено, освоено 370 тыс. р.
- ул. Васильева,12	4	750,0	Мест.бюд.-688,5т.р.	2006	Выполнено, освоено 688,5 тыс. р.
- ул. Мира,39	11	450,0	Мест.бюд.419,1тыс. р	2006	Выполнено, освоено 419,1 тыс. р.
- ул. Неверова,25	12	400,0	Мест.бюд.351,3тыс.р.	2006	Выполнено, освоено 351,3 тыс. р.
- ул. Васильева,10	5	800,0	Мест.бюд.	2007	Не выполнено, отсутствие

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- ул. Васильева,13	5	800,0	Мест.бюджет	2007	финансирования, в плане на 2010 год. Выполнено в 2008 г., освоено 777,1 тыс.р.
- ул. Мира,19	10	450,0	Мест.бюджет	2007	
- ул. Шевченко,16	12	700,0	Мест.бюджет	2008	Не выполнено, отсутствие финансирования
- ул. Газовиков,22	10	750,0	Мест.бюджет	2008	Выполнено, освоено 406,4 тыс. р.
- ул. Косогорная,45	9	750,0	Мест.бюджет	2008	Не выполнено, отсутствие финансирования
- ул. Лермонтова,27	4	750,0	Мест.бюджет	2009	Не выполнено, отсутствие средств.
- ул. Васильева,4	6	750,0	Мест.бюджет	2009	
- ул. Н-Полевая,47	13	780,0	Мест.бюджет	2009	Выполнено за счёт долевого финансирования Фонда содействия
-ул.Лермонтова,16а	2	780,0	Мест.бюджет	2010	
Снижение затрат в деятельности жилищно-коммунальных предприятий при использовании передовых форм управления и сокращения потребления энергоресурсов			7561,4 т.р.-мест.бюд.	2006-2010	2007 г.: за счет средств мест. бюджета установлены 24 прибора учета тепловой энергии в 22 жилых домах на сумму 1831 тыс. р. и 86 приборов учета подачи газа в 22 жилых домах на сумму 2750,2 тыс. р. 2008 г.: установлено 228 приборов учета электроэнергии на сумму 2274,2 тыс. р., из них оплачено в 2008 г. 1174,2 тыс. р. В 2009г. оплачено 1100 тыс.руб. за выполненные работы в 2008 году по установке 121 ед. общедомовых

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					счётчиков учёта электроэнергии, установлено 3-прибора учёта тепла на вводах в 2-х многоквартирных домах на сумму 245,1 тыс.руб., произведён монтаж в 28 квартирах приборов учёта воды на сумму 72 тыс.руб.. Выполнены ПИР на монтаж узлов учёта тепла и воды на общую сумму 398,7 тыс.руб. ДШИ установила счётчик учёта воды
Реконструкция производственных мощностей: - реализация городской целевой программы «Реорганизация и развитие МУП «Трансстройсервис» на 2006-2010 гг.» (обновление подвижного состава и спецтехники; реконструкция зданий и сооружений);		8400,0	Мест бюджет 4923,6 тыс.руб. 194,6тыс.руб. -средства предприятия 678,0тыс.руб. -фед.бюд.	2006-2010	В рамках программы осуществлялось обновление подвижного состава (приобретено 1-ед. автобуса ПАЗ стоимость 738,0тыс.руб., автогрейдер ДЗ-180 стоимостью -2480,0тыс.руб.)Выполнен кап. ремонт гаража и медницкого цеха .В 2009г. приобретены 2ед. автобус ПАЗ на сумму 1621,4тыс. руб. в том числе 705,6 тыс.руб. средства гор. бюджета.
Совершенствование торгового и бытового обслуживания: - реконструкция существующих зданий торгового и бытового обслуживания; Строительство торгового центра бытовых электроприборов;			Средства учреждений и организаций Привлечённые средства	2006-2010 2008	Произвели капитальный ремонт объектов по ул.Комсомольская, д.40, ул.Ленинградская, д.5 и д.7, ул.Мира, д.41, благоустроены прилегающие территории магазинов. Проведена реконструкция здания торговый дом "Сельский лад", кап.ремонт павильона рынка В 2008г. завершено строительство торгового центра «Эльдорадо» по ул.Революционная

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
реконструкция кафе по ул. Революционная с развитием услуг ресторанного бизнеса;			Привлечённые средства	2008	На площадях бывшей столовой УТТ, введено в эксплуатацию после реконструкции - кафе «Звёздное»
создание досугового центра для молодёжи с развитием ресторанного бизнеса по ул. Косогорная			Привлечённые средства	2006-2007	В 2009г. продолжилось строительство досугового центра.
реконструкция кинотеатра под досуговый центр молодёжи (кафе, игровой зал, бытовые услуги);			Привлечённые средства	2006	Проведена реконструкция здания, с целью создания молодёжного досугового центра.
завершение строительства комплекса торгового и бытового обслуживания по Кооперативная;			Привлечённые средства	2006	Открыта сеть объектов торгового и бытового назначения в вновь построенном жилом доме
открытие кондитерского цеха по ул. Газовиков, 18;			Привлечённые средства	2006	В 2007г. завершено строительство кондитерского цеха с фирменным магазином «Услада»
открытие цеха по производству мясных полуфабрикатов по ул. Октябрьская д.8			Привлечённые средства	2006	Открыт цех по производству полуфабрикатов (ИП Никитин В)
Выполнение программы сноса ветхого жилья: строительство 40-квартирного ж/дома по ул. Орликова,	11	21000,0	Обл.бюд. 142,9г.р.	2006	С целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда завершено строительство 40кв и 50 кв. жилых домов по ул. Орликова .
разработка ПИР 5-ти эт. ж/дома;		500,0	Мест.бюджет	2006	Разработано ПИР (архитектурно-строительный раздел) на 4

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
строительство 80-квартирного ж/дома по ул. Бережкова;		58000,0	Привлечённые средства	2007-2010	многоквартирных жилых домов (Бережкова 12, ул. Мира, Мичурина, Ибрайкинская) Не выполнено, ведутся проектные работы.
снос ветхих ж/домов (Революционная-50, Орликова-1,2,3, Орликова-11, Октябрьская-4,5,7,9,11, Рабочая-75, Тельмана-2а, пер. Хлебный-1, Нагорная-16, Нефтяников-1, Кооперативная-126, Бережкова – 16,18)	2	980,0	Мест.бюджет средства федерального бюджета – 42641,9 тыс.рублей, средства областного бюджета – 6100,5 тыс.рублей, средства местного бюджета – 2565,6 тыс.,	2007	Снесены дома: Орликова, 11,1,2, 3; Бережкова, 16, 42; Мира 14; М. Горького, 7; Революционная, 28; Тельмана, 2А; Кооперативная, 126; Октябрьская, 4, 5, 7, 9, 11, переулок Хлебный-1, ул. Бугурусланская -3, ул. Коммунальная-11, ул. Красноармейская - 86, ул. Малиновская -44, ул.Гагарина-1. В соответствии с областной адресной программой «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы, городскому округу Похвистнево в 2009 году выделены средства в сумме 51308 тыс.рублей, в том числе средств федерального бюджета – 42641,9 тыс.рублей, средств областного бюджета – 6100,5 тыс.рублей, средств местного бюджета – 2565,6 тыс., за счёт данных средств планируется в первом квартале 2010 года ввести в эксплуатацию 3 жилых дома (50

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
завершение строительства 10-ти кв. жилого дома по ул.Комсомольская;		12000,0	Привлечённые средства	2006-2007	квартир). Дом построен в 2007 году.
реконструкция существующих жилых домов мансардными этажами			Привлечённые средства	2006-2010	Улучшение благоустройства жилья путём строительства мансард на домах 2-3 этажной высотности пока в городе не ведётся.
Утепление торцевых стен жилых домов					
- № 26 по ул. Лермонтова;	4	320,0	Мест.бюджет 174 тыс. р.	2007	Выполнено частично на сумму 174 тыс. р.
- № 148-а по ул. Кооперативная;	13	350,0	Мест.бюджет 187 тыс. р.	2010	Выполнено частично на сумму 187 тыс. р.
- № 25-б по ул. Ново - Полевая;	12	200,0	Мест.бюджет	2009	в 2005 году выполнено утепление 1 – ой торцевой стены фасада. Продолжение работ не планируется из-за отсутствия средств.
- № 7 по ул. Ленина пос. Октябрьский ½ дома;	16	365,0	Мест.бюджет 365 тыс. р.	2006	Выполнено, освоено 365 тыс. р.
- № 7 по ул. Ленина пос. Октябрьский ½ дома;	16	365,0	Мест.бюджет 189,6 тыс. р.	2007	Выполнено, освоено 189,6 тыс. р.
- № 6 по ул. Ленина пос. Октябрьский;	16	750,0	Мест.бюджет 742,5 тыс. р.	2008	Выполнено, освоено 742,5 тыс. р.
ПИР, строительство малоэтажного жилья в микрорайоне «Южный» и «Западный».			Привлечённые средства- 117443,4 тыс. руб.	2006-2010	В микрорайоне «Южный» построено 63 жилых дома. Их готовность составляет 70 %. Участок полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, построены дороги. Освоено 117443,4 тыс. р. В 2009г. продано 3 жилых дома, площадью 254,8 м ² .

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
4. Развитие отраслей социальной сферы города.					
Социальная защита, нуждающихся в этом граждан: - создание социально - реабилитационного центра для инвалидов		6000,0	Обл. бюджет	2009-2010	Не выполнено по причине отсутствия финансирования
- открытие социальной прачечной;		45,0	Привлеченные средства	2006-2008	Не выполнено по причине отсутствия инвестора.
Развитие системы образования: - ПИР и строительство пристроя к зданию гимназии № 1 г. Похвистнево с созданием образовательного центра;	2	78000,0	Обл. бюджет 22594,9 тыс. рублей	2007-2010	В 2008 году разработана проектно-сметная документация - 70% готовность
- дополнительного образования Центра детского творчества «Пируэт» и строительство модульного спортивного зала;	1	17000,5	Обл. бюджет- 18213,6 тыс. руб. Мес. бюджет- 850,8 тыс.руб.	2006-2008	Выполнено обследование технического состояния здания, топографическая съёмка земельного участка, выполнены работы по сносу существующих строений и устройству фундамента, начат монтаж металлоконструкций, выполнены работы по устройству полов.
капитальные ремонты объектов образования;		2000,0 (ежегодно)	Местный бюджет- 8367,5 тыс. руб. областной бюджет-4750 тыс. р.		2006 г.: освоено 1671,2 тыс. р. Выполнены работы по кап. ремонту спортивного и актового залов школы №7, кап. ремонту кровли спортивного зала школы №4, замене оконных блоков в школе №9, устройству ограждения школы №9; 2007 г.: освоено 2287,7 тыс. р.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- строительство общежития на 100 мест для студентов Открытого института (филиала)		68375,0	Областной бюджет-		Выполнены работы по капитальному ремонту кровли д/сада №13 «Крепыш», кровли и помещений прачечной и кухни д/сада №8, капитальный ремонт кровли и общестроительные работы в помещениях д/сада №2; 2008 г.: 2384 тыс. р. выделено из местного бюджета, 4750 тыс. р. – из областного бюджета. Выполнены работы по ремонту помещений санузла в д/с №10 «Журавушка», замене оконных блоков в д/с №6 «Лучики» и СОШ №3, ремонту отмостки и крылец д/с №13 «Крепыш», кап. ремонту кровель д/с №1 по ул. Лермонтова, СОШ №№ 7, 9 2009 г.: Выполнены работы по установке АПС в д/с №8, выполнены работы по усилению несущей способности здания и частичному ремонту мягкой кровли школы №3, усилению балок и ремонту пола в холле здания школы №4, ремонту отдельных элементов и конструкций зданий школ №9 и №7 (20024,6 тыс.руб. мест.бюд.). В 2007 году получено положительное заключение экспертизы на рабочий проект. В июле 2007г. приступили к

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
Самарского государственного архитектурно-строительного университета.			28187,7 тыс.руб.		строительству объекта. Возведены 4 этажа здания. Выполнена прокладка внутренних санитарно-технических систем внутреннего освещения. Освоено с начала проектирования и строительства 28187,7 тыс.рублей. В 2009г. министерством строительства и ЖКХ передана ПСД городскому округу.
реконструкция и капитальный ремонт здания по улице А.Васильева - 3 для размещения начальных классов гимназии № 1 (прогимназия);	3	5000,0	Обл. бюджет Мес. бюджет	2006-2007	Не выполнено: не решён вопрос с собственником НК «Роснефть» по передаче здания.
Развитие учреждений здравоохранения: - завершение строительства акушерского корпуса;	12		Обл.бюджет-88944,2т.р. Мест.бюд.-5576,5т.р.	2006-2010	В городе Похвистнево в 2009г. продолжалось строительство объекта "Акушерский корпус на 40 коек". Завершены работы по освещению, водоснабжению, канализации, теплоснабжению; строительные и отделочные работы, благоустройству территории. Установлено технологическое медицинское оборудование. Степень готовности объекта -97,4%. Для введения в эксплуатацию объекта, необходим дополнительный лимит в сумме 3973 тыс. руб. для приобретения и установки лифта соответствующего противопожарным требованиям и источника бесперебойного питания. Освоено с начала года -25663тыс. руб.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
дальнейшее развитие на базе ЦРБГР межрайонного медицинского корпоративного центра с внедрением современных медицинских лечебно-диагностических технологий;			1825,2- обл.бюд. 440,1-м.б. 603,2-за счёт платных услуг 505,6-за счёт родовых сертификатов	2006-2010	в том числе средств областного бюджета - 24 380,0 тыс. руб. С целью развития на базе муниципального учреждения Похвистневской центральной районной больницы городского округа и муниципального района территориального медицинского корпоративного центра для северо-восточного района области и внедрение на его базе современных медицинских лечебно-диагностических технологий – приобретается дорогостоящее медицинское оборудование. Постоянно проводится обучение врачей и специалистов, совершенствуется информационная база с целью обеспечения эффективной работы Похвистневской ЦРБГР в качестве корпоративного территориального медицинского центра северо-восточного региона Самарской области.
капитальный ремонт объектов здравоохранения.		2000	Местный Бюджет-5893,4 тыс.	2006-2010	2006 г.: выполнены работы по кап. ремонту отделения реанимации в лечебном корпусе МУ Похвистневская

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
			руб. Обл.бюд.- 3000тыс.руб.		ЦРБГР на сумму 485,5 тыс. р. 2007 г.: объем финансирования: 2400 тыс. р., в т. ч. 1200 тыс. р. за счет областного бюджета. Выполнен капитальный ремонт хирургического, лечебного корпусов и поликлиники МУ Похвистневская ЦРБГР. 2008 г.: объем финансирования – 5100 тыс. р., 3300 тыс. руб. выделены из местного бюджета, 1800 тыс. руб. – из областного бюджета. Выполнен капитальный ремонт помещений хирургического корпуса и стоматологического отделения МУ Похвистневская ЦРБГР. 2009 г.: выполнены работы по капитальному ремонту прачечной МУ Похвистневская ЦРБГР, а также текущему ремонту помещений СПИД – лаборатории на сумму 907,9тыс.руб.
Развитие культуры, спорта и молодежной политики: -завершение реконструкции городского Дворца культуры с целью создания регионального центрального центра;	2	1750,0	Областной бюджет- 24137- тыс.руб.мест н.бюд.- 1470тыс.руб.	2007	Завершена реконструкция Дворца культуры.

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
- модернизация Центральной библиотечной системы;		3000,0	областной бюджет- 183тыс.руб. мест.бюдж.- 550 тыс.руб. 25 тыс.руб. привлечённые средства	2006- 2008	С целью формирования информационного пространства для удовлетворения потребностей населения города в 2007г. приобретено 5-компьютеров, ксерокс, принтер лазерный, принтер цветной лазерный, модем -3ед., цифровой фотоаппарат и др. оборудование. Обновляется библиотечный фонд. В 2008г. произведён капитальный ремонт библиотеки по ул. Косогорная (384г.руб.мест.бюд.).
- реконструкция и обновление городского парка культуры и отдыха;			Областной бюджет	2006- 2008	Финансирование мероприятия не производилось. С целью реконструкции и обновления городского парка культуры и отдыха в 2008-2009годах проводилась работа по привлечению инвесторов.
- проведение ежегодных фестивалей театров и отделений классического танца школ искусств малых и средних городов;			420 тыс. руб. средства областного бюджета.	2006- 2010	На базе театрального центра проведёно три открытых фестиваля любительских театральных коллективов малых и средних городов России «Ваш выход», фестиваль «Цирк и коротких штанишках», два открытых фестиваля по классической хореографии малых и средних городов России «Мечта моя, балет!».
- создание условий для развития спорта и					

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
<p>увеличения охвата спортивными услугами населения города:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПИР и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном; - строительство хоккейной коробки 		53000	Обл. бюджет	2007-2010	<p>Реализация данного мероприятия перенесена на 2010г. в соответствие с областной целевой программой.</p> <p>За счет привлечённых средств построены 3 спортивных площадки (119кв., ул. Косогорная, пос. Красные пески)</p>
<p>Правоохранительная деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и реализация Программы «Борьба с преступностью на территории городского округа Похвистнево на 2006-2009 годы» 			345,9тыс.руб. гор.бюд.	2006-2009	<p>В рамках реализации комплексной программы профилактики правонарушений на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2007-2009 годы выполнялись намеченные мероприятия на сумму 38,1 тыс. руб. за счет средств городского бюджета и 307,8 тыс.руб. было израсходовано на организацию работы добровольной народной дружины.</p> <p>В целях совершенствования работы по предупреждению преступности среди населения городского округа Похвистнево и укрепления взаимодействия с правоохранительными органами администрацией городского округа утверждена городская целевая Программа профилактики правонарушений и общественной безопасности на территории</p>

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
					городского Похвистнево Самарской области на 2010-2012 годы.
<p>Местное самоуправление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 				2006-2010	<p>На территории городского округа Похвистнево ФЗ-131 действует в полном объеме. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления. В соответствии с утвержденными положениями и порядками на территории городского округа проводятся публичные слушания, принято положение «О территориальном местном самоуправлении», «О порядке проведения социально-значимых работ на территории городского округа», утверждено положения «О контрольном органе городского округа Похвистнево». Проводятся встречи Главы городского округа по итогам деятельности администрации в истекшем году.</p>
<p>поддержка деятельности общественных организаций (городского Совета ветеранов, общества инвалидов, общества слепых и глухонемых);</p>				2006-2010	<p>Администрацией городского округа постоянно проводится работа по взаимодействию с общественными организациями городского округа. Ежедневно руководитель управления социальной защиты</p>

Наименование мероприятий	№ округа	Сумма по программе тыс. руб. в ценах 2005г.	Фактическое финансирование и исполнение	Срок исполнения	Информация о проделанной работе
<p>-завершение строительства церкви в п. Красные пески;</p> <p>- создание совета общественных инициатив;</p>	15		Привлечённые средства 400тыс.руб	2006-2007 2007-2008	<p>населения проводят совместные совещания по вопросам, касающимся деятельности общественных организаций, проводятся встречи городского Совета ветеранов с Главой городского округа. При поддержке администрации проводятся культурно-массовые мероприятия для членов общественных организаций (Праздничные программы в День инвалидов, День пожилого человека и др.). За счёт местного бюджета содержатся здания общественных организаций.</p> <p>В 2009 году продолжалось строительство церкви. Выполнены работы по устройству фундамента под колонны. Смонтированы колонны для перекрытия.</p> <p>Думой городского округа Похвистнево утверждено Положение «Об общественной палате городского округа Похвистнево», сформирован состав общественной палаты из 27 человек.</p> <p>В 2009г. проведено 1-организационное совещание по созданию комиссий общественной палаты.</p>