



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2013 № 318

О проекте решения Думы городского округа «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2012 год»

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2012 год» и направить его на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

2. Управлению по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево в срок до 01.04.2013 обратиться в Правительство

Самарской области и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросу включения объекта капитального строительства «Транспортабельная котельная мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о.Похвистнево Самарской области» в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355.

3. Рекомендовать ОАО «Похвистневоэнерго» в срок до 01.06.2013 внести в инвестиционную программу «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы», утвержденную решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, необходимые изменения с учетом новых источников инвестиционных средств.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по экономике и финансам, руководителя Управления по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево Досову В.А.

Глава городского округа



В.М. Филипенко



**ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

Р Е Ш Е Н И Е

от «___» _____ 2013 года

№ _____

О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2012 год

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Похвистнево

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2012 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Похвистневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

**Результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы
«Проектирование и строительство блочно-модульной котельной
мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на
2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа
Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2012 год**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2012 год		Всего по программе с нарастающим итогом	
		план	факт	план	факт
1.	Поступление инвестиционной надбавки	4212	3982	12636	12263,2
2.	В том числе налог на прибыль		796,4		2452,6
3.	Поступление инвестиционной надбавки за минусом налога на прибыль	4212	3185,6	12636	9810,6
4.	Использование средств от поступления инвестиционной надбавки	4212,0	1412,2	12636	3914,5
4.1	Изготовление проектно-сметной документации				1251,0
4.2	Государственная экспертиза проектной документации				242,0
4.3	Строительство фундамента котельной №11 и дымовой трубы				518
4.4	Строительство инженерных сетей		1279,8		1771,1
	-Прокладка наружных сетей газоснабжения		198,7		198,7
	-Прокладка тепловой сети от т4 до ТК10т/сЦТП		1081,1		1081,1
4.5.	Установка ШГРП (газовое оборудование)		132,4		132,4
4.6.	Пуско-наладочные работы				-
5.	Остаток инвестиционной надбавки		1773,4		5896,1

Пояснительная записка

к проекту решения Думы городского Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» за 2012 год»

1 января 2010 года решением Думы городского округа утверждена инвестиционная программа «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по адресу: ул. Октябрьская, 75», финансирование которой осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию ОАО «Похвистневозэнерго» в размере 40 руб. за Гкал без НДС и средств бюджета. При отпуске тепла на горячую воду инвестиционная надбавка не взимается.

Финансирование инвестиционной программы ОАО «Похвистневозэнерго»

	Финансовые потребности по программе	Поступление с начала реализации по факту	В т.ч. 2012 год	Освоение				Остаток поступивших средств	
				Всего с начала реализации, тыс.руб.	В т.ч. за 2012, тыс.руб.	В % от поступивших средств	В % от финансовых потребностей	тыс.руб.	В % от поступивших средств
1	2	3	4	5	6	7 гр.7=5:3	8 гр 8=5:2	9	10 10=9:3
Всего	52327 (54298)	12263,2	3982	3914,5	1412,2	31,92	7,48 (7,21)	5896,1	48,08
в т.ч.									
- за счет инвестиционной надбавки	21060	12263,2	3982	3914,5	1412,2	31,92	4,79	5896,1	48,08
- за счет бюджетных средств	31267	0	0	0	0	0	0	0	0

Финансовые потребности по программе с учетом индексации на 01.01.2012 составляют 54298 тыс. руб.

Предприятием за период реализации программы уплачен налог на прибыль в размере 2452,6 тыс. руб.

С момента реализации за счет инвестиционной надбавки поступило 12263,2 тыс. рублей. С момента реализации освоение составило 3914,5 тыс. рублей (31,92% от поступивших средств). В 2012 году было освоено 1412,2 тыс. руб.

Остаток инвестиционной надбавки на 01.01.2013 составил 5896,1 тыс. руб.