



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2015 № 37

О проекте решения Думы городского округа «О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2016 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379 за 2014 год»

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2016 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379 за 2014 год» и направить его на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Управления по экономике и финансам Администрации городского округа В.А. Досову.

Глава городского округа

Е.В. Гришнякова 26149

В.М. Филипенко

Решение Думы городского округа Похвистнево

О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2016 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2014 год

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Похвистнево

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2016 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2014 год (Приложение №1).

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

**Информация о ходе выполнения инвестиционной программы
«Проектирование и строительство транспортабельной котельной
мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево
Самарской области на 2010-2016 годы», утвержденной решением Думы
городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-
379, за 2014год**

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование	План 2014 года	Факт 2014 года
Раздел 1. Мероприятия, осуществляемые за счет средств инвестиционной надбавки			
1.	Поступило Инвестиционной надбавки	0	0
2.	Остаток средств на 01.01.2014	9247,8	9247,8
3.	Освоение инвестиционной надбавки всего, в том числе:	2341	2248,5
3.1	Изготовление проектно-сметной документации		
3.2	Государственная экспертиза проектной документации		
3.3	Строительство фундамента котельной №11		
3.4	Прокладка сетей наружного водоснабжения и водоотведения		
3.5	Прокладка наружных сетей газоснабжения		
3.6	Прокладка тепловой сети от ТК4 до ТК10т/сЦТП		
3.7	Установка ШГРП		
3.8	Строительство теплосети для перевода нагрузки ул. Шевченко, 21 к теплосети от котельной №11	880,1	880,1
3.9	Реконструкция теплосети для перевода нагрузок школы №3 и ПЖРЭП		
3.10	Строительство теплосети для перевода нагрузок потребителей в районе Сельхозтехники	185	92,5
3.11	благоустройство территории блочно-модульной котельной № 11	1275,9	1275,9
4.	Остаток инвестиционной надбавки	6906,8	6999,3
Раздел 2. Мероприятия, осуществляемые за счет бюджетных средств			
1	Приобретение оборудования, доставка и монтаж котельной всего, в том числе	0	0
1.1.	Областной бюджет	0	0
1.2.	Городской бюджет	0	0

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа**

«О ходе выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2016 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2014 год»

Мониторинг программы проводится с учетом внесенных решением Думы №64-413 от 24.12.2014 изменений.

На 1 января 2014 года неосвоенный остаток инвестиционной надбавки составил 9247,8 тыс. руб. План освоения на 2014 год – 2341 тыс руб. Фактически освоено 2248,5 тыс. рублей. Не в полном объеме выполнены проектные работы по строительству тепловой сети в районе ул. Неверова, ул. Октябрьская, ул. Кольцова по причине выявления и устранения замечаний и неточностей по проекту. Оплата по договору с ООО «Теплоремонт» в сумме 92,5 тыс. руб будет произведена в январе 2015 года.