



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2012 № 350

О проекте решения Думы городского округа
Похвистнево «Об итогах реализации за 2011
год Программы по развитию
муниципального образования и реализации
предложений избирателей городского округа
Похвистнево на 2011-2015 годы,
утверждённой решением Думы городского
округа Похвистнево от 15.06.2011 № 9-65»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2011 год Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево на 2011-2015 годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево от 15.06.2011 г. № 9-65, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации за 2011 год Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево на 2011-2015 годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево от 15.06.2011 № 9-65».

2. Направить вышеуказанный проект решения Думы городского округа Похвистнево на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Аппарата Администрации Тарасову М.А.

Глава городского округа

В. М. Филипенко



**ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ

от « ___ » _____ 2012 года

№

**Об итогах реализации за 2011 год Программы по развитию
муниципального образования и реализации предложений избирателей
городского округа Похвистнево на 2011-2015 годы, утверждённой
решением Думы городского округа Похвистнево от 15.06.2011 № 9-65**

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Похвистнево, представленный Главой городского округа Похвистнево Самарской области, «Об итогах реализации за 2011 год Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево на 2011-2015 годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево от 15.06.2011 г. № 9-65», Дума городского округа Похвистнево Самарской области

РЕШИЛА:

Принять к сведению представленную информацию «Об итогах реализации за 2011 год Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево на 2011-2015 годы, утверждённой решением Думы городского округа Похвистнево от 15.06.2011 № 9-65» (Приложение).

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Приложение
к решению Думы городского округа
Похвистнево Самарской области
от _____ № _____

СИСТЕМА

программных мероприятий и финансовое обеспечение Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа на 2011-2015 годы

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
1	Создание условий для стабилизации существующих предприятий, открытие новых производств и учреждений						
1.1.	Подготовка предложений в Правительство Самарской области по созданию льготных условий хозяйственной деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса на территории моногородов	2011	По результатам работы Координационного Совета при Губернаторе Самарской области по развитию монопрофильных городов Самарской области в 2011 г. было принято решение о разработке Закона Самарской области о государственной поддержке моногородов Самарской области. В настоящее время закон о гос.поддержке принят (140-ГД от 07.12.11). Завершается разработка подзаконных актов к закону о критериях и порядке получения гос.поддержки.			не требуется финансирования	
1.2.	Продолжение работы по вовлечению незадействованных объектов имущественного комплекса ОАО «НК «Роснефть» и ее	2011-2015	При содействии Правительства Самарской области, Министерства регионального развития РФ достигнута договорённость с ОАО «НК			не требуется финансирования	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объем финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
	дочерних обществ. Совместно с ОАО «Самаранефтегаз» обеспечить реализацию имущества арендаторам и инвесторам:		«Роснефть» по отчуждению незадействованных производственных площадок ОАО «НК «Роснефть» потенциальным инвесторам. Завершение процедур по реализации невостребованного имущества планируется до конца марта 2012 г.				
1.2.1.	Строительно-монтажное управление №4 - ООО «СМУ «Нефтепромстрой»;					не требуется финансирования	
1.2.2.	Специализированная передвижная механизированная колонна №1- субъектам малого и среднего предпринимательства;					не требуется финансирования	
1.2.3.	База № 5 специализированной передвижной механизированной колонны № 1- ООО «Компания «Мастер» и др. СМСП;					не требуется финансирования	
1.2.4.	Свинокомплекс, г. Похвистнево - СМСП;					не требуется финансирования	
1.2.5.	Строительно-монтажный цех - ООО «Нурфид», ООО «Профиль»					не требуется финансирования	
1.3.	Реализация стратегии социально-экономического развития города и комплексного инвестиционного плана		35300	948,3			

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
	монопрофильного городского округа Похвистнево до 2015 года:						
1.3.1.	Проекты диверсификации базовых отраслей экономики:		25000	0			
1.3.1.1	Расширение производства ООО "Фабрика мебели «В&Б»	2011-2012	25000			внебюджетные средства	
1.3.2.	Реализация программы развития предпринимательства		10300	948,3			
1.3.2.1.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микро-финансирования (Микрокредиты через НП "Содействие")	2011-2015	300	435		Городской бюджет	
1.3.2.2.	Реконструкция здания по ул. Максима Горького, д.1 б для создания бизнес-инкубатора	2011-2013	10000	513,3			
				513,3		городской бюджет	проектирование и реконструкция
			10 000			федеральный бюджет	
2	Оптимизация экологического ландшафта и окружающей среды.		8903	5250,9			
2.2.	Расчистка русла р.Камышла	2011	8903	5251			
			2117	3203		федеральный бюджет	
			6786	2048		областной бюджет	
						городской бюджет	
3	Развитие городского хозяйства		96359	33982,2			

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.	
			утв.	факт				
3.1.	Развитие инженерной инфраструктуры		47275	1120,7				
3.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: ул. Октябрьская, 75 г.Похвистнево	2011-2012	41000	1120,7				
			23600			областной бюджет		
			4700			городской бюджет		
			12700	1120,7		инвестиционная надбавка		
3.1.5.	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево.	2011-2015	2809	0			проектные работы будут выполнены в 1 квартале 2012 года (муниципальный контракт заключен, аванс не предусмотрен)	
						областной бюджет		городской бюджет
3.1.8.	Реконструкция внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов	2011-2013	3466	0			субсидии из областного бюджета не выделялись.	
			1733			областной бюджет		
			1733			городской бюджет		
3.2.	Устройство уличного освещения:		8411	8763,9				
3.2.1.	Строительство новых линий ул. Революционная от ОРЦ до трассы Самара-Бугуруслан	2011-2012	150	118,7			от ОРЦ до АЗС "Темп", стоимость работ снизилась за счет проведения торгов.	
3.2.1.2.				150	118,7	5		городской бюджет
3.2.2.	Обслуживание установок уличного освещения, в том числе электроэнергия	2011-2015	8261	8645,2				
			8261	8645,2		городской бюджет		
3.2.3.	Модернизация сетей уличного освещения, в том числе		0	0				
3.3.	Благоустройство города		36673	24097,6				
3.3.2.	Строительство новых дорог		0	0				

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
3.3.3.	Автомобильные дороги		15336	8301			
3.3.3.1.	Капитальный ремонт существующей автомобильной дороги с твердым покрытием и устройством организованного водоотведения по ул. Малиновского от жилого дома № 20 до ул. Степная	2011	7222	0	6,7		субсидии с областного бюджета не выделялись.
6800					областной бюджет		
422					городской бюджет		
3.3.3.2.	Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Комсомольская от ул. Васильева до ул. Куйбышева	2011	5397	4699	2,3		стоимость работ снизилась за счет проведения торгов. Физические объемы остались прежними
5127			4386,8		областной бюджет		
270			230,9		городской бюджет		
			81,3		внебюджетные источники		
3.3.3.3.	Ремонт автодороги по ул. Революционная от жилого дома №135 до жилого дома №105	2011	2717	3602	2		Дополнительно выполнены работы по ремонту тротуара от ул. Главная до ул. Кошевого.
2581			3422		областной бюджет		
136			180		городской бюджет		
3.3.4.	Капитальный ремонт дорог		4668	3906			стоимость работ снизилась за счет проведения торгов. Физические объемы остались прежними
3.3.4.1.	по ул.М.Горького от ул.Вязовская до ул.Володарского.	2011	470	474,7	1		
446			451		областной бюджет		
24			23,7		городской бюджет		
3.3.4.2.	по ул. Ибряйкинская от ул. Мира до ул. Кооперативная	2011	1148	1163,2	11		
1091			1105		областной бюджет		
57			58,2		городской бюджет		
3.3.4.3.	по ул.Неверова от ул. Октябрьская до ул.Кооперативная	2011	1401	1471,4	9,12		
1331			1397,8		областной бюджет		
70			73,6		городской бюджет		
3.3.4.4.	по ул.Будённого от ул. Кооперативная до ул.Полевая	2011	575	474,4	10		
545			450,7		областной бюджет		

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
			30	23,7		городской бюджет	
3.3.4.5.	по ул.Будённого от ул. Мира до ул. Ново-Полевая	2011	424	322,3	10	городской бюджет	
			403	306,2		областной бюджет	
			21	16,1		городской бюджет	
3.3.4.10.	по ул.Кооперативная, 57-61.	2011	650		13	городской бюджет	Средства были направлены на экстренный ремонт сгоревшей кровли по адресу: ул.Газовиков . д.16
3.3.5.	Ремонт внутривортовых территорий (Приложение 1 к таблице «Система программных мероприятий и финансовое обеспечение Программы по развитию муниципального образования»)		400	400		городской бюджет	
3.3.6.	Ремонт грунтовых дорог (Приложение 2 к таблице «Система программных мероприятий и финансовое обеспечение Программы по развитию муниципального образования»)		1770	398,858		городской бюджет	Стоимость затрат уменьшилась за счет удешевления стоимости материала. Основными затратами стали работы по перевозке и погрузке дорожного материала. Физические объемы остались прежними.
3.3.7.	Устройство детских площадок к жилым домам (Приложение 3 к таблице «Система программных мероприятий и финансовое обеспечение Программы по развитию муниципального образования»)		943	940,153		городской бюджет	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
3.3.8.	Текущее содержание объектов благоустройства (Приложение 4 к таблице «Система программных мероприятий и финансовое обеспечение Программы по развитию муниципального образования»)		10434	8471,4		городской бюджет	стоимость работ снизилась за счет проведения торгов. Физические объемы остались прежними
3.3.9.	Текущее содержание МАФ и спортивных площадок	2011-2015	600	297,9		городской бюджет	работы выполнены в объеме средств, предусмотренных планом финансирования
3.3.10.	Текущее содержание парков	2011-2015	2522	1382,3		городской бюджет	работы выполнены в объеме средств предусмотренных планом финансирования
3.4.	Совершенствование торгового и бытового обслуживания		4000	0			
3.4.1.	Реконструкция существующих зданий торгового и бытового обслуживания	2011-2015				внебюджетные средства	
3.4.6.	Устройство стоянки около кафе (пиццерии) с торца дома №10 по ул. А.Васильева	2011				внебюджетные средства	произведено устройство гравийного покрытия
3.4.7.	Ремонт фасада и крыльца мясного магазина с торца дома № 12 по ул. А.Васильева	2011				внебюджетные средства	Ремонт произведён
4	Реконструкция существующего и строительство нового жилья		106141	72476,5			
4.1.	Выполнение программы		68991	12981,6			Помимо утверждённого

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
	сноса аварийного жилья						перечня выполнено: выкуп 12 квартир у СОФЖИ (всего 16983, в т.ч. ФСРЖКХ-10506,9; обл.-5618,4; гор.-857,7)
4.1.2.	Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома в городском округе Похвистнево по ул. Мира,12	2011	68991	12981,6			
			42705,4	8035,6		средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	
			22836	4296,9		областной бюджет	
			3449,6	649,1		городской бюджет	
4.2.	Инвестиционное строительство жилья		37150	59494,9			
4.2.3.	Завершение строительства микрорайона "Южный"	2011-2015	10000	34994,9		внебюджетные средства	
4.2.5.	Завершение строительства жилого дома по ул. Коммунальная, д № 11	2011	27150	24500		внебюджетные средства	
5	Развитие отраслей социальной сферы города		160861,22	104411,2			
5.1.	Социальная защита граждан		483	403			
5.1.1.	Капитальный ремонт здания ГУСО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Похвистнево"	2011-2013	403	403		областной бюджет	
5.1.2.	Обустройство культурно-зрелищных учреждений (библиотека по ул. Косогорная,24; Детская	2011-2015	80			городской бюджет	Отвлечение средств на софинансирование.

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
	школа искусств, спортивный зал по ул. Куйбышева, 7) комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей						
5.2.	Развитие образования		73010,4	44067,5			
5.2.2.	Усиление строительных конструкций здания школы № 7 в городском округе Похвистнево, ул.Малиновского, 1 А	2011	19005,4	19037		федеральный бюджет	
			16154,6	13015,5		областной бюджет	
			2850,8	2855,5		городской бюджет	
5.2.5.	Строительство общежития для студентов открытого института по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 161	2011-2012	35000			федеральный бюджет	Идёт работа по включению объекта в федеральные и областные программы
5.2.7.	Капитальный и текущий ремонты объектов образования	2011-2015	19005	24390			
			16154	19750		областной бюджет	
			2851	4640		городской бюджет	
5.3.	Развитие учреждений здравоохранения		75899,3	45072,2			
5.3.1.	Реализация программы "Модернизация здравоохранения городского округа Похвистнево на 2011-2013 годы"	2011-2012	75642,3	43415,7			работы выполнены в объеме средств, предусмотренных планом финансирования
			63842,3			федеральный бюджет	
			9800	42324,8		областной бюджет	
			2000	1090,9		городской бюджет	
			33201	31048,5			
			31201	30493,6		областной бюджет	
	в том числе капитальный ремонт объектов здравоохранения		2000	554,9		городской бюджет	
5.3.3.	Капитальный и текущий ремонт объектов	2012-2015	0	1656,5			стоимость работ снизилась за счет проведения торгов.

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
	здравоохранения						Физические объемы остались прежними
						областной бюджет	
				1656,5			
5.3.4.	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в пос. Октябрьский	2011	257	0		Собственные средства МУ Похвистневская ЦРБГР	
5.4.	Развитие культуры, спорта и молодежной политики		10468,48	11925,1			
5.4.2.	Капитальный ремонт здания библиотеки, ул. Косогорная	2012	0	549,3			
				335,1			областной бюджет
				214,2			городской бюджет
5.4.3.	Капитальный ремонт клуба в пос. Октябрьский	2011	3929,2	4108,6			
			2592,7	2763,1			областной бюджет
			136,5	145,5			городской бюджет
			1200	1200			благотворительные пожертвования ОАО «Самаранефтегаз»
5.4.4.	Капитальный ремонт клуба в части города Венера	2011	2103,88	2227,4			
			1998,68	2116			областной бюджет
			105,2	111,4			городской бюджет
5.4.5.	Капитальный ремонт клуба в части города Красные Пески	2011	2425,4	2518,7			
			2304,1	2392,7			областной бюджет
			121,3	126			городской бюджет
5.4.6.	Капитальный ремонт краеведческого музея	2011-2015	1500	2171,1			
				941,3			областной бюджет
			1500	1229,8			городской бюджет
5.4.10.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. Куйбышева,7	2011-2012	350	350		городской бюджет	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
5.4.11.	Реконструкция футбольного поля за ГУСО "Социально-оздоровительный центр "Доблесть"	2011	160			городской бюджет	В плане финансирования средства на реконструкцию предусмотрены не были.
5.5.	Местное самоуправление		1000	2943,4			
5.5.1.	Обеспечение реализации Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	2011-2015				финансирования не требуется	
5.5.2.	Поддержка деятельности общественных организаций (городского Совета ветеранов, общества инвалидов, общества слепых и глухонемых)	2011-2015	В городе насчитывается около 20 некоммерческих организаций, все они взаимодействуют с Администрацией городского округа. В 2011 году создана Общественная организация "Союз женщин городского округа Похвистнево Самарской области"			финансирования не требуется	
5.5.3.	Оказание помощи религиозным организациям:		0	0		внебюджетные средства	
5.5.3.1.	завершение строительства мечети					внебюджетные средства	
5.5.3.2.	завершение строительства церкви в п. Красные Пески		Возведены стены, выполнены кровельные работы, установлены пластиковые окна и металлические двери, проведено отопление. В 2012 году подключено электричество.			внебюджетные средства	
5.5.5.	Продолжение осуществления	2011-2015				финансирования не	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
	сотрудничества населения городского округа Похвистнево с городом-побратимом Пренцлау (Германия)					требуется	
5.5.6.	Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, находящихся в казне г.о. Похвистнево	2011-2012	1000	2943,4		городской бюджет	Выполнены противопожарные мероприятия по предписанию пожарной инспекции.
6.	Текущий ремонт общего имущества жилых домов (Приложение 5 к таблице «Система программных мероприятий и финансовое обеспечение Программы по развитию муниципального образования»)		457	490,2		средства управляющих компаний	
	ИТОГО		408 021	217 559			
			110 959	6 369		федеральный бюджет	
			122 686	102 397		областной бюджет	
			50148	37663		городской бюджет	
			66 150	59576		внебюджетные источники	
			42 705	8 036		средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	
			12700	1120,7		инвестиционная надбавка	
			257	0		собственные	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Годы реализации	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования	Прим.
			утв.	факт			
						средства предприятий	
			457	490,2		средства управляющих компаний (по согласованию)	
			50			привлеченные средства	
			1908	1908		средства ОАО "Самаранефтегаз" НК Роснефть по мероприятиям благотворительности (по согласованию)	

Приложение 1
к таблице «Система программных мероприятий
и финансовое обеспечение Программы по
развитию муниципального образования»

Ремонт внутридворовых территорий

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования
			план	факт		
3.3.5.	Ремонт внутридворовых территорий		400	400		городской бюджет
3.3.5.9.	ул. Куйбышева, 14	2011	400	400	3	

Приложение 2
к таблице «Система программных мероприятий
и финансовое обеспечение Программы по
развитию муниципального образования»

Ремонт грунтовых дорог

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования
			план	факт		
3.3.6.	Ремонт грунтовых дорог		1770	398,9		городской бюджет
3.3.6.1	ул.Западная от ул.М.Горького до пер. Зареченский.	2011	100	22,7	1	
3.3.6.2	ул.Зелёная	2011	150	37,8	1	
3.3.6.3	ул.Рабочая от ул. Шевченко до ул.Будённого	2011	100	11,1	12	
3.3.6.4	ул. Кутузова от жилого дома №65 до ул. Сенная	2011	110	14,1	7	
3.3.6.5	ул. Бережкова от дома №47 вдоль ул. Строителей	2011	20	10,1	16	
3.3.6.6	ул. Загородная	2011	140	42,9	1	
3.3.6.7	ул. Ульяновская	2011	140	25,2	1	
3.3.6.8	ул. Венера 2	2011	165	37,8	14	
3.3.6.9	ул. Восточная	2011	165	37,8	14	
3.3.6.10	ул. Озерная	2011	165	12,6	1	
3.3.6.11	ул. Краснопутиловская	2011	165	38,6	15	
3.3.6.12	ул. Пушкина от дома №66 до ул. Фрунзе	2011	150	37,3	4	
3.3.6.13	ул. Советская (пос. Октябрьский)	2011	100	50,5	16	
3.3.6.14	ул.Кирова у домов №№ 32-38 и №№ 70-78а	2011	100	20,2	6	

Приложение 3
к таблице «Система программных мероприятий
и финансовое обеспечение Программы по
развитию муниципального образования»

Устройство детских площадок к жилым домам

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования
			план	факт		
3.3.7.	Устройство детских площадок к жилым домам		943	940		
3.3.7.1	ул. Советская, 23 (п.Октябрьский)	2011	31	34,4	16	городской бюджет
3.3.7.2	ул. Калинина, 4 (п.Октябрьский)	2011	31	34,5	16	городской бюджет
3.3.7.3	ул. Шевченко,16	2011	26	21,8	10	городской бюджет
3.3.7.4	ул. Шевченко,17	2011	21	19,4	10	городской бюджет
3.3.7.5	ул. Кирова,62	2011	25	26,3	6	городской бюджет
3.3.7.6	ул. Матросова,9	2011	31	38,3	4	городской бюджет
3.3.7.7	ул. Степная,34	2011	70	57,5	7	городской бюджет
3.3.7.26	в парке по ул.Комсомольская	2011	708	708	3	средства ОАО «Самаранефтегаз» (по согласованию)

Приложение 4
к таблице «Система программных мероприятий и
финансовое обеспечение Программы по развитию
муниципального образования»

Текущее содержание объектов благоустройства

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		Источники финансирования	Примечание
			план	факт		
3.3.8.	Текущее содержание объектов благоустройства		10434	8471,4		
3.3.8.1	Спиливание аварийных и сухих деревьев	2011-2015	300	300	городской бюджет	по ул.Полевая, 39; ул. Крайняя; ул. Тупиковая; ул. Кооперативная 146-148; ул. Революционная 40; ул. Лермонтова/Гагарина, Коммунальная 8, Кольцова, 27 (дерево по ул. Революционная, 40 не спилено по причине отсутствия подъездного пути для автогидравлического подъёмника.)
3.3.8.2.	Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог	2001-2015	2000	2000	городской бюджет	между жилыми домами №41, 43 по ул.Мира, проезд между парком Юбилейный и спортивной площадкой в районе улицы Косогорная, проезд перед стоматологической поликлиникой по ул.Косогорная, к дому № 128 по ул.Кооперативная, съезд от "ВолгаТелеком", выезд от мечети на ул.Революционная, на пересечении ул. Неверова- ул.Транспортная,

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования за 2011 год, тыс.руб.		Источники финансирования	Примечание
			план	факт		
						участок дороги с тротуаром по ул.А.Васильева от ул. Пушкина до ул. Паровозная, ул. Малиновского, 33
3.3.8.3	Ямочный ремонт грунтовых дорог	2011-2015	110	110	городской бюджет	ул. Косогорная 20, 22; ул. Озерная, 19; Малиновского, 42; ул. А. Васильева от ул. Пушкина до городского пляжа, ул. 8-ое Марта.
3.3.8.4	Посадка саженцев деревьев	2011-2015	100		городской бюджет	работы выполнены за счет спонсорской помощи
3.3.8.5	Полив саженцев деревьев на территории г.о. Похвистнево	2011-2015	250	250	городской бюджет	
3.3.8.6	Скашивание сорной растительности по улицам городского округа Похвистнево	2011-2015	350	350	городской бюджет	
3.3.8.7	Ежегодная очистка водопропускных канав, в т.ч. по пер Банный; ул. Урицкого от ул. М. Горького до ул. Тельмана; ул. Коммунальная, ул. Лермонтова, 50а, Кооперативная напротив жилого дома Кооперативная 49-51, ул. Жуковского	2011-2015	200	200	городской бюджет	
3.3.8.8	Установка урн для сбора мусора на территории	2011-2015	30	30	городской бюджет	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		Источники финансирования	Примечание
			план	факт		
	г.о.Похвистнево					
3.3.8.9	Ежегодный отлов бродячих собак	2011-2015	100	100	городской бюджет	
3.3.8.10	Планировка второстепенных дорог	2011-2015	400	400	городской бюджет	
3.3.8.11	Обустройство берега реки Б. Кинель в районе ул. А.Васильева	2011-2015	30	30	городской бюджет	
3.3.8.12	Очистка Суходольного оврага от мусора, в том числе участка перед домом №2 по ул. Мира	2011-2015	150	150	городской бюджет	
3.3.8.13	Нанесение дорожной разметки типа "зебра" с установкой соответствующих знаков, в том числе	2011-2015	250	250	городской бюджет	на пересечении ул. Косогорная и ул. Малиновского, по ул. Газовиков на пересечении с ул. Н.Полевая., ул. Лермонтова в районе ул. А.Васильева, ул. Лермонтова в районе магазина «Елена»
3.3.8.14	Зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети городского округа	2011-2015	6114	4301,4	городской бюджет	
3.3.8.15	Обустройство прочих объектов (спуск от жилого дома №39 по ул.Мира к жилому дому №41 по ул.Н.Полевая).	2011-2015	50		Привлеченные средства	

Приложение 5
к таблице «Система программных мероприятий
и финансовое обеспечение Программы по
развитию муниципального образования»

Текущий ремонт общего имущества жилых домов

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования/ примечание
			план	факт		
6.	Текущий ремонт общего имущества жилых домов		457	490,2		Средства управляющих компаний
6.1	Установка дворовых скамеек по ул. Газовиков,15а; ул. Мира,41; ул. Орликова,5; ул. Орликова,7; ул. Газовиков,16	2011	91	22,9	10, 11, 12	
6.2	Ограждения зеленой зоны		10	20,2		
6.2.1	ул.Газовиков,16	2011	10	20,2	12	
6.3	Ограждение с торца дома №41 по ул.Мира	2011	25	27,7	10	
6.6	Ремонт отмостки		32	90,5		
6.6.1	ул.Орликова,7	2011	32	90,5	11	
6.8	Ремонт подъездов		50	138		
6.8.1	ул.Мира,4б	2011	50	138	12	
6.9	Ремонт цоколя		0	0		
6.10	Спиливание сухих деревьев		9,5	10,9		
6.10.1	ул.Н.Полевая,39	2011	8	9,4	10	
6.10.2	ул.Кооперативная,49;51	2011	1,5	1,5	6	
6.11	Спиливание веток		16	29,9		
6.11.1	ул.Полевая,41, кв№11	2011	8	21,9	12	
6.11.2	ул. Косогорная,24, 4 подъезд	2011	8	8	6	
6.12	Ремонт козырьков-слив		0	0		
6.13	Ремонт крылец		0	0		
6.14	Ремонт рам в подъездах, устройство форточек на окнах		36	20		
6.14.2	ул.Косогорная,45	2011	10	10	8	
6.14.3	ул.Мира,4б	2011	26	10	12	Доосвоение средств перенесено на 2012 год
6.15	Ремонт панельных швов		0	0		
6.16	Благоустройство бельевой площадки		20	0		выполнение работ перенесено на 2012 год
6.16.1	ул. Советская,8	2011	20		2	

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объём финансирования за 2011 год, тыс.руб.		№ округа	Источники финансирования/ примечание
			план	факт		
6.17	Ремонт асфальтобетонного покрытия перед подъездами		0	0		
6.19	Ремонт качелей во дворе дома №22 по ул. Косогорная	2011	9,5		8	срок выполнения работ перенесен на 2012 год с установкой новых качелей
6.20	Восстановление внутридворового освещения		30	30		
6.20.1	ул.Орликова,5,7,9,13	2011	20	20	11	
6.20.2	ул.Строителей,5, под№2,3,5	2011	10	10	7	
6.21	Ремонт крылец жилого дома №22 по ул. Косогорная	2011	30	12,8	8	
6.22	Ремонт двери в подвал дома №41 по ул.Мира	2011	1	14,8	10	
6.23	Установка решеток на вход в подвал дома №39 по ул.Мира	2011	12	12	10	
6.24	Замена стояка и разводки водоснабжения в доме №39, кв. 1, 17 по ул.Н.Полевая	2011	50	51,9	10	
6.29	Замена колец на баскетбольных щитах спортивной площадки во дворе домов №№4,6 по ул.Васильева	2011	5	5	5	
6.30	Ограничение въезда машин за дом № 26 по ул. Лермонтова	2011	15		4	не выполнено, т.к. данное ограничение не позволит выполнить подъезд к контейнерным площадкам и частным гаражам.
6.31	Установка крышки на основание теннисного стола на детской площадке во дворе дома № 9 по ул. Матросова	2011	15	4,1	4	экономия , в связи с изменением технического решения по материалу крышки на основание теннисного стола

**Целевые индикаторы (показатели эффективности реализации) программы
по развитию муниципального образования и реализации предложений
избирателей г.о. Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы**

№ п.п.	Наименование	ед.изм.	2011			2012	2013	2014	2015
			утв.	факт	% исполнения	утв.	утв.	утв.	утв.
1	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	15785	15862	100,5%	16887	17960	19038	20275
2	Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,65	1,8	67,9%*	2,65	2,65	2,5	1,5
3	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	ед. на 10000 чел населения	602	768	127,6%	688	756	793,8	833,49
4	Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов	руб./на душу населения	5531	5641	102,0%	5593	5625	5625	5625
5	Число зданий МУ ЦРБ ГР которые требуют капитального ремонта	ед.	17	15	88,2%**	15	13	13	13
6	Доля зданий МУ ЦРБ ГР, в отношении которых произведен ремонт	%	29,4	29,4	100,0%	29,4	35,3	41,2	41,2
7	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта	ед.	2	0	- ***	2	1	1	1
8	Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, в отношении которых произведен ремонт	%	14,2	17,2	121,1%	14,2	21,4	28,5	28,5
9	Количество зданий муниципальных учреждений культуры, физкультуры, спорта и ДОД зданий которых требуют капитального ремонта	ед.	9	1	11,1%****	6	4	3	2
10	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, физкультуры, спорта и ДОД в отношении которых произведен ремонт	%	40	60	150,0%	26,7	26,7	26,7	20,4
11	Доля отремонтированной уличной дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт	%	1,8	7	388,89%	3,04	3,1	4,8	5,9
12	Доля отремонтированной уличной дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	2,4	1	41,67%	2,6	4,1	4,2	4,3

№ п.п.	Наименование	ед.изм.	2011			2012	2013	2014	2015
			утв.	факт	% исполнения	утв.	утв.	утв.	утв.
13	Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	м²/чел	0,62	0,86	138,71%	0,62	0,62	0,63	0,64
14	Доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением	%	67,3	67,3	100,00%	67,9	68,7	70,7	71,4
15	Уровень обеспеченности территории муниципального образования благоустроенными зелеными насаждениями общего пользования (парки, лесопарки, сады, скверы, бульвары)	%	1	1	100,00%	1	1,03	1,08	1,13
16	Доля озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров), благоустроенных в отчётном и трёх предыдущих периодах	%	53,5	48	89,72%	53,5	56	58	58,5

* уровень официально зарегистрированной безработицы снизился на 32,1 %.

** Уменьшение количества зданий МУ ЦРБ ГР, требующих капитального ремонта. Процентное снижение планового показателя на каждый затраченный миллион рублей по капитальному ремонту зданий МУ ЦРБГР составило 0,35 %.

*** Все муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых требуют капитального ремонта, отремонтированы. Целесообразно рассмотрение вопроса об исключении данного показателя из анализа.

**** Уменьшение количества зданий муниципальных учреждений культуры, физкультуры, спорта и дополнительного образования детей, требующих капитального ремонта. Процентное улучшение планового показателя на каждый затраченный миллион рублей по капитальному ремонту объектов культуры, физкультуры, спорта 7,45 %