



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2015 № 985

**Об итогах реализации за 2014 год
муниципальной программы «Развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории
городского округа Похвистнево на 2014 -2020
годы», утвержденной постановлением
Администрации городского округа
Похвистнево от 02.10.2013 № 1467**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2014 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации №4 от 26 июня 2015 года, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах реализации за 2014 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Информация об итогах реализации за 2014 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования, %	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов								
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.								
1.1	Проектирование и строительство водозабора «Западный» г.о. Похвистнево 1 очередь. Уличные водопроводные сети 16,5 км	28935,6	18901,946	65,3	п.м.	4350	4107	94,4
1.2	Приобретение и установка насосного оборудования на КНС №№1,4	1197	676,1	56,5	шт.	1	1	100
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности								
2.1	Модернизация водопроводных сетей с использованием труб из полимерных материалов между скважинами №№ 11,12	662,1	661,7	100	м	260	260	100
Общий объем финансирования, в том числе		30794,7	20239,746	65,7				98,1
Областной бюджет		24844,618	15546,73					
Местный бюджет		4050,982	3355,216					
Инвестиционная надбавка		1859,1	1337,8					
К1, К3				65,7				98,1

Уровень финансирования муниципальной программы в 2014 году составил 65,7% (К1) от объема, запланированного в программе.

Информация о достижении целевых индикаторов

Наименование	Показатели (индикаторы)					
	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Базовое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Цель 1. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов						
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях	%	10	8,8	13,2	67
	Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях	ед.	18	15	28	53,6
	Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях	ед.	40	40	39	102,6
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	37,322	31,322	41,3	75,8
	Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	27,9	27,9	28,3	98,6
Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	51	51	26,21	51,4
Итого по программе						449
$K2 = (67+53,5+102,6+75,8+98,6+51,4):6 = 74,8$						74,8 %

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2014 год составил 65,7% (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы приведен в приложении №2 «Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы» и составил 74,8 % (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2014 год, составила 98,1% (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$65,7\% \times 0,2 + 74,8\% \times 0,5 + 98,1\% \times 0,3 = 80\%$ - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.