



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 № 708

Об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 02.10.2013 №1467, в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации № 5 от 23 мая 2018 года, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2017 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

С.П. Попов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 13.06. 2018 г. № 708

Итоги реализации за 2017 год муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467

№ по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.								
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.								
1.2	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Проектирование, расширение и реконструкция водозабора «Западный» городского округа Похвистнево (1 очередь Водопроводные уличные сети)	140,354	140,354	100	шт.	1	1	100
1.5.	Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ, ВРУ – 0,4 кВ для переподключения жилых домов №№ 49,51 по ул. Кооперативная от электрических сетей ОАО «РЖД» к электрическим сетям АО «Похвистневоэнерго»	658,0	658,0	100	м	232	232	100
1.6.	Технологическое присоединение к электрическим сетям домов №№ 49,51 по ул. Кооперативная	98,021	0*	0	ед.	1	1	100
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности								
2.5.	Капитальный ремонт наружной напорной канализации по ул. Лермонтова	1211,084	1211,083	100	м	230	230	100
2.6.	Капитальный ремонт резервной скважины подъема воды с установкой центробежного погружного насоса	40,965	40,965	100	шт.	1	1	100

2.7.	Проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых энергоустановках (разводящей тепловой сети) от котельной по адресу: Самарская обл., пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, ул. Набережная,84 до потребителей тепловой энергии	86,0	0*	0	програ мма	1	1	100
2.8.	Определение гидравлических и тепловых потерь в разводящей тепловой сети от котельной по адресу: Самарская обл. пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, ул. Набережная,84 до потребителей тепловой энергии	88,0	0*	0	отчет	2	2	100
Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево								
3.1.	Проектирование объекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в пос. Октябрьский	25,0	25,0	100	проект	1	1	100
Общий объем финансирования, в том числе		2347,424	2075,402	88,4				100
Местный бюджет		2347,424	2075,402					
				К1– 88,4				К3-100

*Работы выполнены в 2017 году, а их оплата произведена в 2018 году

Исполнение за 2017 год целевых индикаторов муниципальной программы

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	плановое значение	фактическое значение	индекс достижения индикаторов
Цель 1 Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.						
1.	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях	%	7,2	13,04	55,2
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях	ед.	12	21	57
		Снижение количества	ед.	43	32	134

		аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях				
2.	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	25,686	30,968	82,9
		Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	27,9	17,06	61,1
3.	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	96	36,16	37,7
	K2=(427,9/6)= 71,3					K2- 75,4

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2017 год составил 88,4 % (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы составил 71,3% (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2017 год, составила 100 % (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$88,4 \% \times 0,2 + 71,3 \% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 83,4 \%$ - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.