



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2014 № 501

Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011 - 2015 годах» в 2013 году

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации в 2013 году муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 03.11.2011 № 1670, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению итоги реализации в 2013 году муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 03.11.2011 № 1670 (Приложение № 1).

Глава городского округа

В. М. Филипенко

Досова 21259

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево от
« 04 » 04 2014 № 501

Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий
муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2015 годах» за 2013 год.
(расчёт К1)

№ п/п по прог рам- ме	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансиро- вания (Фф / Фп x 100)
		План (Фп)	Факт (Фф)	
1	2	3	4	5
	Проектирование, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования			
3	Здание по адресу: ул. Полевая, д.21 (предпроектные работы)	200	196,38	98,2
4	Здание по адресу: ул. Полевая, д.57 (предпроектные работы)	500	382,198	76,4
5	Здание по адресу: ул. А.Васильева, д.3 (проектирование и реконструкция)	72413,69	65083,343	89,88
6	Проектирование и строительство детского сада в г.Похвистнево, ул.Губкина, 25 (ПИР)	5267,09	4668,908	88,6
9	Здание по адресу: ул. Гагарина, 20 (капремонт и оснащение)	1567,75	1414,84	90,2
10	Здание по адресу: ул. Неверова, 26 (капремонт и оснащение)	2048,43	1915,588	93,5
	ИТОГО по программе	81996,96	73661,257	89,8
	К1			К1 = 89,8 %

**Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2015 годах» за 2013 год.
(расчёт К2)**

№ п/п	Показатели (индикаторы)				
	Наименование показателя (индикатора)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Индекс достижения индикаторов (Pi = Пфi/Ппi)
1	3	4	5	6	7
1	Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений	мест	1*	0	0
2	Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч.: -за счет приобретения и строительства; -за счет капремонта и реконструкции зданий	Мест	364 240* 124	45 - 45	12,4
	ИТОГО по программе				12,4
	К2				К2 = 6,2 %

* Строительство детского сада в микрорайоне "Южный" городского округа Похвистнево по адресу: ул. Косогорная, 28 (на 240 мест) финансируется в соответствии с муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 07.09.2011 №1345.