



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.08.2016 № 1191

**Об итогах реализации за 2015 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2015 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090, Администрация городского округа

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению итоги реализации за 2015 год муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 24.12.2013 № 2090 (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

**Глава городского округа**

Ю.Н.Митрофанов 21134

**С.П. Попов**

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Похвистнево  
от 02.08.2016 № 1191

Информация об итогах реализации в 2015 году муниципальной программы  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на  
территории городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной  
постановлением Администрации городского округа от 24.12.2013 № 2090  
(в редакции постановления от 05.08.2014 № 1246)

№	Адрес многоквартирного дома	Первоочередные виды работ по капитальному ремонту	ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполне ния меропри ятий (%)
				план	факт	
<b>Перечень МКД, перешедшие с 2014 года и капитальный ремонт в которых завершен в 2015 году</b>						
1	ул. Бакинская, д. 1	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
2	ул. Сенная, д. 10	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
3	ул. Полевая, д.39	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
<b>Перечень МКД, капитальный ремонт в которых выполнен в 2015 году</b>						
4	ул. Бакинская, д. 2	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
5	ул. Гагарина, д.13	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
6	ул. Гагарина, д.14	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
7	ул. Мира, д.33	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
8	ул. Мира, д.35	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
9	ул. Мира, д.37а	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	1	100
10	ул. Полевая, д.41	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
11	ул. Полевая, д.43	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
12	ул. Калинина, д.1 пос. Октябрьский	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
13	ул. Бакинская, 3	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
14	ул. Ново-Полевая, 32	Ремонт крыши	шт.	1	1	100
15	ул. Гагарина, д.5	Ремонт фасада	шт.	1	0	0
16	ул. Гагарина, д.11	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
17	ул. Газовиков, д.22	Ремонт внутридомовых инженерных систем	шт.	1	0	0
18	ул. Ново-Полевая, д. 47	Ремонт крыши	шт.	1	0	0
	<b>К1</b>			<b>18</b>	<b>14</b>	<b>77,8</b>

Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Похвистнево Самарской области за 2015 год

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение индикатора (показателя) за 2015 год		Индекс достижения индикаторов
		Плановое значение	Фактическое значение	
Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные работы по капитальному ремонту	шт.	18	14	77,8
<b>К2</b>				<b>77,8</b>

Исходя из полученного индекса достижения индикаторов – 77,8 % эффективность реализации муниципальной программы за 2015 год более низкая по сравнению с запланированной.