



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018 № 379

**Об итогах реализации за 2017 год
муниципальной программы «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры и
благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области»
на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Похвистнево
от 25.09.2015 № 1404**

Руководствуясь постановлением Администрации городского округа от 15.10.2013 № 1574 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево», в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации №3 от 05 апреля 2018 года, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах реализации за 2017 год муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 25.09.2015 № 1404.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

И.о. Главы городского округа

И.Б. Панова 25128

Н.Н. Вазлёв

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018 г. № 379

Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 25.09.2015 №1404 за 2017 год

№ строки в progr.	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель. Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии.								
Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного								
1.2. Проектирование и капитальный ремонт, ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием								
1.2.1.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира от ул. Неверова до автотрассы Самара-Бугуруслан	10097,23	10096,46	100	п.м	340	353,5	104
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог по ул. Революционная от дома №221 до железнодорожного переезда и от дома № 54 до автотрассы Самара-Бугуруслан	13006,518	13006,518	100	п.м	1203,5	1203,5	100
1.2.3.	Ремонт оголовков колодцев на автомобильной дороге по ул. Революционная от дома №221 до железнодорожного переезда и от дома № 54 до автотрассы Самара-Бугуруслан	99,883	99,883	100	шт.	6	6	100

№ строки в прогн.	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1.2.4.	Спиливание деревьев по ул. Мира на участке от ул. Газовиков до ул. Ибрайкинская	99,75	99,75	100	шт.	13	13	100
1.3. Ремонт водоотводных систем:								
1.3.1.	Ремонт водоотводной канавы по ул. Кооперативная от ул. Жуковского до Суходольного оврага	1592	1592	100	п.м	246	246	100
1.3.2.	Расчистка и расширение Суходольного оврага	34,774	34,774	100	куб.м	663		100
1.4. Ремонт тротуаров								
1.4.1.	Ремонт тротуара по Революционная от ул. Ленинградская до Суходольного оврага	447,529	447,529	100	кв.м	333,4	333,4	100
1.5. Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов								
1.5.1.	по ул. Лермонтова ,24	899,205	899,204	100	кв.м	745,2	896,5	120
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа								
2.1.Отсыпка грунтовых дорог								
2.1.1.	ул. Озёрная от д.1 до д.21, ул. Тельмана от д.15 до д. 40, пер. Средний, пер. Запрудный, пер. Котельный, ул. Кооперативная в пос. Октябрьский, ул.Березовая, ул. Московская от д.1 до ул. М.Горького,	4098,346	4078,128	99,5	км/ кв.м	2,541/ 10165,6	2,541/ 10165,6	100

№ строки в прогр.	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
	проезд между д.29 по ул. Краснопутиловская и д. 36 по ул. Береговая, ул. Главная от ул. Революционная до ул. Комсомольская.							
Задача 3. Развитие сетей уличного освещения городского округ Похвистнево								
3.1. Проектирование и строительство участков сетей уличного освещения.								
3.1.1.	Проектирование участков сетей уличного освещения по пер. Запрудный	40	39,99	100	шт.	1	1	100
3.1.2.	Проектирование участков сетей уличного освещения от ул. Революционная,241в до автотрассы Самара-Бугуруслан	60	0	0	шт.	1	1	100
3.1.3.	Монтаж светильников уличного освещения по ул. 1-я Венера, ул. Победы, ул. Юбилейная, ул. Матросова от дома №2 до дома № 10а	397,927	397,927	100	п.м	774	774	100
	Общий объем финансирования, в том числе:	30873,163	30792,163	99,7				102
	областной бюджет	20467,474	20467,474	100				
	местный бюджет	10405,689	10324,689	99,2				
	К3 (1224/12)=102			К1 99,7				К3 102

Уровень финансирования подпрограммы 1 «Развитие улично-дорожной сети в городском округе Похвистнево Самарской области» за 2017 год составил 99,7 % (К1) от объема, запланированного в подпрограмме. Уровень достижения индикаторов подпрограммы, приведенных в приложении №2 «Информация о достижении целевых индикаторов подпрограммы 1» составил 93,9 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2017 год, составила 102 % (К3).

Расчет эффективности реализации подпрограммы 1 за 2017 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018 г. № 349

**Информация о достижении целевых индикаторов
подпрограммы 1 "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016-2020 годы за 2017 год**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		Наименование показателя (индикатора)	Ед. из м.	Плано вое значе ние	Фактич еское знач ение	Индекс достиже ния индикат оров
Цель 1. Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии.						
	Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджета.	Увеличение доли мостов, отвечающих нормативным требованиям	шт. %	5 100	4 80	80
		Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием	км /%	62,101 43,06	61,375 40,7	94,5
		Снижение доли улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, нуждающейся в ремонте	км /%	35,165 57,9	35,993 56,5	97,6
		Увеличение доли протяженности водоотводных канав, соответствующих нормам государственных стандартов	км /%	6,55 66,84	6,431 65,6	98,1
		Снижение доли тротуаров, нуждающихся в ремонте	км /%	7,165 / 29,98	7,831 32,8	91,4
	Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа	Увеличение доли грунтовых дорог с песчано-гравийным покрытием	км /%	71,8 86	68,061 81,5	94,8
	Задача 3. Развитие сетей уличного освещения городского округа	Увеличение доли улиц, обеспеченных действующим уличным освещением	км /%	96,315 77,05	99,449 77,88	101,1
Итого по программе						
K2 (657,5/7= 93,9)						93,9

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от _____ 2018 г. № _____

**Информация о достижении целевых индикаторов
подпрограммы 1 "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016-2020 годы за 2017 год**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		Наименование показателя (индикатора)	Ед. из м.	Плано вое значе ние	Фактич еское знач ение	Индекс достиже ния индикат оров
Цель 1. Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии.						
	Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджета.	Увеличение доли мостов, отвечающих нормативным требованиям	шт. %	5 100	4 80	80
		Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием	км /%	62,101 43,06	61,375 40,7	94,5
		Снижение доли улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, нуждающейся в ремонте	км /%	35,165 57,9	35,993 56,5	97,6
		Увеличение доли протяженности водоотводных канав, соответствующих нормам государственных стандартов	км /%	6,55 66,84	6,431 65,6	98,1
		Снижение доли тротуаров, нуждающихся в ремонте	км /%	7,165 / 29,98	7,831 32,8	91,4
	Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа	Увеличение доли грунтовых дорог с песчано-гравийным покрытием	км /%	71,8 86	68,061 81,5	94,8
	Задача 3. Развитие сетей уличного освещения городского округа	Увеличение доли улиц, обеспеченных действующим уличным освещением	км /%	96,315 77,05	99,449 77,88	101,1
	Итого по программе					
	K2 (657,5/7= 93,9)					93,9

Приложение №3
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018г. № 379

Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области " на 2016-2019 годы, муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 25.09.2015 №1404 за 2017 год

№ строки по програм	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. измер.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение санитарного содержания и экологического состояния городского округа.								
Задача 1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территории городского округа.								
1.1.1.	Текущее содержание цветников и газонов на территории города Похвистнево	1125	1125	100	кв.м	1807,34	1807,34	100
1.1.2.	Озеленение малоозеленённых городских территорий: - посадка и полив деревьев	279	279	100	дер.	90	90	100
1.1.3.	Спиливание сухостойных и аварийно-опасных деревьев, в том числе:	230,302	230,392	100	шт.	80	33	41,3
	г. Похвистнево	132	132	100				
	пос. Октябрьский	98,392	98,392	100				
1.1.4.	Расчистка городской набережной от сухостойных и аварийно-опасных деревьев	97,683	97,683	100	шт.	6	6	100
Задача 2. Обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.								
1.2.1.	Устройство детских площадок к жилым домам, в т.ч.: ул. Кооперативная, 12 пос. Октябрьский	200	200	100	шт.	3	3	100

№ строки по програм	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. измер.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
	ул. Гагарина, 14, ул. Гагарина, 29, 31							
Задача 3. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа.								
1.3.1.	Посадка и полив деревьев в рамках регионального конкурса «Дни защиты от экологической опасности на территории Самарской области»*	74	74	100	шт.	25	25	100
1.3.2.	Посадка и полив деревьев в рамках экологического субботника «Зелёная Россия»*	71	71	100	шт.	25	25	100
* В региональном конкурсе "Дни защиты от экологической опасности на территории Самарской области" и в экологическом субботнике "Зеленая Россия" приняли участие работники МБУ "ТСС", Администрации городского округа, ГУ ГКХ, ОАО "ИИЦ", МБУ "ДМО" и индивидуальный предприниматель Пивкин. Всего порядка 130 человек.								
Задача 4. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, спортивные площадки и малые архитектурные формы)								
1.4.1.	Текущее содержание объектов благоустройства, в том числе:	31638,873	30318,919	95,8				
	текущее содержание дорог города Похвистнево	28048,83	26728,91	95,3	км	127,69	127,69	100
	текущее содержание спортивных площадок	535	535	100	шт.	7	7	100
	текущее содержание парков, скверов	2420	2420	100	кв.м	29404	29404	100
	текущее содержание МАФ	635	635	100	шт.	177 урны, 26 автоб. павильон., 18 информ. щитов, 1 баллюстрад	177 урны, 26 автоб. павильон., 18 информ. щитов, 1 баллюстрад	100

№ строки по програм	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. измер.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1.4.2.	Текущее содержание объектов благоустройства поселка Октябрьский	800,36	695,143	80,1	км	12	12	100
1.4.4.	Установка памятника "Нефтяная качалка"	38,138	38,138	100	шт.	1	1	100
Задача 5. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения.								
1.5.1.	Обслуживание установок уличного освещения, в том числе электроэнергия	12087,154	9923,94	82,1	шт.	2196	2196	100
Задача 6. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.								
1.6.1.	Мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч.:	2188,8	2056,195	93,9				
1.6.1.1.	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети города дорожными ограждениями	238	238	100	м	159	78	49
1.6.1.2.	Обустройство дорожной горизонтальной разметки	480	479,997	100	кв.м	396,4	368	75,8
1.6.1.3.	Установка дорожных знаков	220	220	100	шт.	25	22	88
1.6.1.4.	Эксплуатационное обслуживание светофорных объектов, в т.ч: электроэнергия	740,8	608,198	83,9	шт.	7	7	100
1.6.1.5.	Устройство ограждений на пешеходных переходах	349	349	100	п.м	240	175	72,9
1.6.1.6.	Установка светофоров на пешеходных переходах	99,798	99,798	100	шт.	2	2	100
1.6.1.7.	Ремонт светофоров Т7	61,202	61,202	100	ед.	6	6	100
Задача 7. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе								
1.7.1.	Текущее содержание городского кладбища	495	465,115	94	кв.м	172414,42	172414,42	100
1.7.2.	Услуги по перевозке неостребованных и неопознанных умерших с места происшествия до морга	56	44	78,6			4	36,4
1.7.5.	Расширение старого кладбища	449	449	100	п.м	170	170	100

№ строки по програм	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. измер.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1.7.6.	Текущее содержание воинских захоронений	100	100	100	шт.	697	697	100
Задача 8. Улучшение санитарных условий проживания населения.								
1.8.1.	Субсидии на оказание услуг, в том числе:	906,152	793,685	87,6				100
1.8.1.1	Оказание населению услуг бани по тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево	725,78	643,768	88,7				
1.8.1.2	Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов	180,372	149,917	83,1				
1.8.2.	Ремонт помещений и установка оборудования в общественной бане пос. Октябрьский	84,335	84,335	100				100
Задача 11. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных.								
1.11.1.	Отлов и содержание бродячих и безнадзорных животных	200	200	100	ед.	120	62	51,7
	Итого, в том числе:	51120,887	47245,545	92,4				93,2
	Местный бюджет	51120,887	47245,545					
	КЗ (2515,1/27=93,2)			К1- 92,4				К3 -93,2

Уровень финансирования подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» за 2017 год составил 92,4 % (К1) от объема, запланированного в подпрограмме. Уровень достижения индикаторов подпрограммы 2, приведенных в приложении № 4 «Информация о достижении целевых индикаторов подпрограммы 2» составил 105 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2017 год, составила 93,2% (К3).

$92,3 \% \times 0,2 + 105\% \times 0,5 + 93,2\% \times 0,3 = 98,9\%$ - реализация подпрограммы 2 соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Приложение №4
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018 г. № 379

**Информация о достижении целевых индикаторов
подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016-2020 годы за 2017 год**

Наименование	Показатели (индикаторы)				
	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Задача 1. Создание условий для массового отдыха населения.	Недопущение снижения доли мест массового отдыха для населения	кв.м	1,89	1,86	98,4
Задача 2. Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений	Обеспечение выполнения воспроизводства зеленых насаждений путём замены старых, сухих, аварийно-опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,3	шт./шт.	195 посадка / 80 спиливание	150 посадка/ 52 спиливание	120
Задача 3. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, спортивные площадки и малые архитектурные формы)	Недопущение доли улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию	%	100	100	100
	Недопущение снижения доли исполненных мероприятий по обеспечению сохранности, обслуживанию и содержанию прочих объектов благоустройства от запланированного количества мероприятий	%	100	100	100

Наименование	Показатели (индикаторы)				
	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Задача 5. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов	Увеличение протяженности пешеходных ограждений, установленных на опасных участках улично-дорожной сети и вблизи школьных, дошкольных учреждений.	п.м	1248	1893	151,7
Задача 6. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	Снижение протяженности ограждений территорий кладбищ городского округа, требующих переноса, расширения, ремонта.	п.м	0	85	85
Задача 7. Улучшение санитарных условий проживания населения.	Обеспечение услугами бани жителей городского округа Похвистнево в количестве не менее 2870 посещений в год.	посещений	2870	1875	65,3
Задача 8. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных.	Снижение количества обращений граждан по вопросу безнадзорных животных	обращений	30	25	120
Итого по программе					105
К2 (840,4/8=105)					К2 105

Приложение №5
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018 г. № 379

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 "Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области " на 2016-2020 годы, муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 25.09.2015 №1404 за 2017 год

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирова ния	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.								
Задача 1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.								
1.1.	Ликвидация навала мусора , в том числе: - на пересечении ул.Полевая с ул. Тупиковая, - район ул. Комсомольская 26 (пешеходный мост через Суходольный овраг), - район ул. Кооперативная,61, - район ул. Революционная,249а, - район ул. Малиновского,60, - район ул. Ново-Полевая,85	199	199	100	кв.м	26000	26000	100
Цель 2. Обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево.								
Задача 1. Доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево до нормативных требований.								
2.1.1.	Устройство песчано-гравийного основания подъездов к контейнерным площадкам, расположенных в частном секторе, в том числе: ул. Цветочная,1, ул. Приовражная,8а	207,505	207,504	100	п.м	133	133	100

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирова ния	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
	Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО, в том числе:	896,167	896,167	100	ед.	16	16	100
2.1.2.	ул. Огородная,17, ул. 1-я Венера,23, ул. 1-я Венера,33, ул. 2-я Венера,35а, ул. 2-я Венера,52, ул. 8 Марта, 9, ул. Паровозная,20, ул. Полевая,10, ул. Пушкина,28, ул. Нефтяников,8, ул. Революционная,121, ул. Центральная,10, ул. Центральная,13-15, ул. Промысловая,8, ул. Дачная,2а, ул. Восточная,8.							
2.1.4.	Ремонт ограждений контейнерных площадок, расположенных в частном секторе	35,973	35,973	100	кв.м	43,5	43,5	100
2.1.6.	Покос сорной растительности на прилегающей территории к контейнерным площадкам по частному сектору г. Похвистнево	138,658	97,35	70,2	кв.м	13650	13650	100
2.1.7.	Изготовление и установка контейнеров для отдельного сбора отходов	66,928	66,928	100	шт.	2	2	100

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирова ния	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
2.1.8.	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта на отходы I-IV класса опасности	70	65,772	94	шт.	2	2	100
Задача 3. Вовлечение населения, общественных организаций, предприятий в принятии участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий								
3.3.1.	Проведение ежегодных месячников по санитарной очистке территории города с привлечением предприятий, организаций	286	286	100	ед.	2	2	100
ИТОГО по программе		1900,232	1854,694	97,6				
Местный бюджет		1900,232	1854,694					
К3 (800/8=100)				К1-97,6				К3-100

Уровень финансирования подпрограммы 3 «Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области» за 2017 год составил 97,6 % (К1) от объема, запланированного в подпрограмме. Уровень достижения индикаторов подпрограммы 3, приведенных в приложении № 6 «Информация о достижении целевых индикаторов подпрограммы 3» составил 96,3 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2017 год, составила 100 % (К3).

Расчет эффективности реализации подпрограммы 3 за 2017 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$97,6 \% \times 0,2 + 96,3 \% \times 0,5 + 100\% \times 0,3 = 97,7 \%$ - реализация подпрограммы 3 соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Приложение №6
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018 г. № 379

**Информация о достижении целевых индикаторов
подпрограммы 3 "Обращение с отходами на территории городского округа
Похвистнево Самарской области " на 2016-2020 годы за 2017 год**

Наименование	Показатели (индикаторы)				
	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Задача.1 Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.	Обеспечение 100% вывоза отходов с несанкционированных мест их размещения	%	100	100	100
		куб.м	550	550	
Задача 1. Доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево до нормативных требований.	Снижение доли мест временного хранения отходов, нуждающихся в ремонте (переоборудовании) в соответствии с нормативными требованиями	шт.	18	16	88,9
		%	16,2	14,4	
Задача 2. Вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятии участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа	Проведение ежегодных месячников по санитарной очистке территории города с привлечением предприятий и организаций	шт.	не менее 2-х раз в год	2 раза за год	100
Итого по программе К2					96,3

Приложение №7
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04 2018 г. № 379

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 "Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области " до 2020 года, муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 25.09.2015 №1404 за 2017 год

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансир ования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Создание устойчивой, надёжно функционирующей системы: - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево, - транспорта для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Похвистнево.								
Задача 2. Финансирование муниципальных затрат по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево.								
2.1.	Субсидия МБУ "Трансстройсервис" на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан	864,6	864,58	100				100
2.2.	Финансирование муниципальных затрат по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево.	1000,0	1000,0	100	тыс. чел.	360	378,956	105,3
	ИТОГО по программе	1864,6	1864,58	100				
	Областной бюджет	864,6	864,58					
	Местный бюджет	1000,0	1000,0					
	К3 (205,3/2)=102,7			К1-100				102,7

Уровень финансирования подпрограммы 4 «Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области» за 2017 год составил 100 % (К1) от объема, запланированного в подпрограмме. Уровень достижения индикаторов подпрограммы 4, приведенных в приложении № 8 «Информация о достижении целевых индикаторов подпрограммы 4» составил 50 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2017 год, составила 102,7 % (К3). Расчет эффективности реализации подпрограммы 4 за 2017 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$100\% \times 0,2 + 50\% \times 0,5 + 102,7\% \times 0,3 = 75,8\%$ - эффективность реализации подпрограммы 4 более низкая по сравнению с запланированной.

Приложение №8
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 06.04. 2018 г. № 379

**Информация о достижении целевых индикаторов
подпрограммы 4 "Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской
области" до 2020 года за 2017 год**

Наименование	Показатели (индикаторы)				
	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Цель. Создание устойчивой, надёжно функционирующей системы: - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево, - транспорта для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Похвистнево.					
Задача.1 Обновление парка автомобильной техники автобусами и техникой для жилищно-коммунального хозяйства, в том числе работающей на газомоторном топливе.	Количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники	ед.	2	0	0
Задача 2. Финансирование муниципальных затрат по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево.	Количество перевезённых пассажиров	тыс. чел.	360	360	100
Итого по программе К2					50