



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.03.2023 № 280

**Об утверждении Отчета о реализации муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 10.04.2019 № 370, за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2022 год муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, Администрация городского округа Похвистнево

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**


1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 10.04.2019 № 370, за 2022 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Похвистнево

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.pohgor.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Пензина Е.А.

**И.о. Главы городского округа**



**Е.А. Пензин**

**Итоги реализации за 2022 год муниципальной адресной программы  
городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017  
года» до 2022 года, утвержденной постановлением Администрации  
городского округа от 10.04.2019 № 370**

**I. Анализ выполнения целей и задач**

Основные цели программы:

- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Похвистнево, признанном аварийным до 1 января 2017 года;
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
- ввод в эксплуатацию дополнительной площади и повышение эффективности использования территорий застройки;
- получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета.

Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:

- создание благоустроенного жилищного фонда;
- развитие жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево;
- осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий.

В связи со срывом застройщиком срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вышеприведенные цели и задачи не выполнены в полном объеме с учетом, запланированных объемов расселения (количество граждан, количество расселенных помещений и их площадь) за отчетный период данной программы.

**II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

На 2022 год запланировано финансирование в размере 41 877 206,8 руб., фактическое исполнение составило 28 244 011,12 руб. или 67,4 % от плана. В связи со срывом срока застройщиком получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию финансовые средства не освоены в полном объеме. Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2022 год муниципальной программы (расчет К1 и К3).

### **III. Оценка достижения плановых целевых показателей (индикаторов).**

Уровень достижения индикаторов программы за 2022 год составил 46,2%. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2022 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (расчет К2)».

### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$67,4 \% \times 0,2 + 46,2 \% \times 0,5 + 64,4\% \times 0,3 = 55,9 \%$  - эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год более низкая по сравнению с запланированной. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2.

### **V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

В результате реализации мероприятий программы:

- снижена на 12% площадь аварийного жилищного фонда по отношению к общей площади, запланированной к расселению в рамках программы,
- 24 гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда, обеспечены безопасные и комфортные условия проживания.

Таблица №1

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2022 год муниципальной программы  
(расчет К1 и К3)**

№	Наименование	Объем финансирования по программе (руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения
		План	Факт			План	Факт	
<b>1. Адреса МКД, расселённых в рамках второго этапа (2020-2021 гг.), в том числе:</b>								
1.1.	ул. Кооперативная, д.142	1 037 663,8	1 037 663,8	100				100*
1.2.	ул. Революционная, д.52	395 157,4	395 157,4	100				
1.3.	ул. Нагорная, д.15	216 590,99	216 590,99	100				
1.4.	ул. Кооперативная, д.59	1 352 482,42	1 352 482,42	100				
1.5.	ул. Газовиков, д.15	3 459 863,99	3 459 863,99	100				
1.6.	ул. Газовиков, д.17	8 754 227,27	8 754 227,27	100				
1.7.	ул. Коммунальная, д.7	408 950,63	408 950,63	100				
1.8.	ул. Коммунальная, д. 49	26 095,3	26 095,3	100				
1.9.	ул. Кооперативная, д.154	57 409,66	57 409,66	100				
<b>* расселены в 2021 году</b>								
<b>Итого за 2022 год по 2 этапу, в том числе:</b>		<b>15 708 441,46</b> из них: 679 785,4 – социальная выплата, 15 028 656,06 – оплата кредиторской задолженности за 2021 год	<b>15 708 441,46</b> из них: 679 785,4 – социальная выплата, 15 028 656,06 – оплата кредиторской задолженности за 2021 год	<b>100</b>				
-за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ		584 615,44	584 615,44	100				
- за счет средств областного бюджета		61 180,69	61 180,69	100				

- за счет средств городского бюджета		33 989,27	33 989,27	100				
- оплата за дополнительную площадь		15 028 656,06	15 028 656,06	100				
<b>2. Адреса МКД, подлежащих к расселению в рамках третьего этапа (2021-2022 гг.), в том числе:</b>								
2.1.	ул. Вокзальная, д.24	431 923,2	0	0	кв.м	37,2	0	0
2.2.	ул. Мира, д.64	2 769 423,54	1 876 024,5	67,7	кв.м	106,8	31	29,0
2.3.	ул.Бугурусланская, д.13	5 763 207,76	3 558 176,16	61,7	кв.м	249	105,0	42,2
2.4.	ул. Революционная, д.40	1 980 362,4	1 230 180,0	62,1	кв.м	73,2	30,3	41,4
2.5.	ул. Челюскинцев, д.11	1 548 439,2	0	0	кв.м	50,9	0	0
2.6.	ул. Полевая, д.12 пос. Октябрьский	3 964 410,0	3 964 410,0	100	кв.м	183,1	183,1	100
2.7.	ул. Кооперативная, д.154	1 386 700,8	0	0	кв.м	95	0	0
2.8.	ул. Революционная, д.346	3 650 384,76	1 906 779,0	53,6	кв.м	191,8	43,4	22,6
2.9.	ул. Дорожная, д.9	318 259,2	0	0	кв.м	27,6	0	0
2.10.	ул. Коммунальная, д.37	1 614 028,8	0	0	кв.м	127,5	0	0
2.11.	ул. Бугурусланская, д.966	1 085 541,2	0	0	кв.м	95,5	0	0
2.12.	ул. Ново-Полевая, д.87	1 656 084,48	0	0	кв.м	129,0	0	0
<b>Итого за 2022 год по 3 этапу, в т.ч.:</b>		<b>26 168 765,34</b> из них: выкуп - 6 558 526,0 приобретение квартир – 19 610 239,34	<b>12 535 569,66</b> из них: выкуп - 6 558 526,0 приобретение квартир – 5 977 043,66	<b>47,9</b>	кв.м	<b>1366,6</b>	<b>392,8,0 -</b> переселение путем предоставле ния выкупа	<b>28,7</b>
-за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ		20 255 534,51	9 903 503,55	48,9				
-за счет средств областного бюджета		2 119 765,24	1 036 413,16	48,9				
-за счет средств городского бюджета, из них:		3 059 751,09	861 938,45	28,2				
софинансирование		1 133 886,71	532 024,45	46,9				
оплата за дополнительную площадь		1 925 864,38	329 914,0	17,1				
трансферты из областного бюджета		733 714,5	733 714,5	100				
<b>Всего:</b>		<b>41 877 206,8</b>	<b>28 244 011,12</b>	<b>67,4</b>				

-за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	20 840 149,95	10 488 118,99	50,3				
-за счет средств областного бюджета	2 180 945,93	1 097 593,85	50,3				
-за счет средств городского бюджета, из них:	18 122 396,42	15 924 583,78	87,9				
софинансирование	1 167 875,98	566 013,72	48,5				
оплата за дополнительную площадь	16 954 520,44	15 358 570,06	90,6				
трансферты из областного бюджета	733 714,5	733 714,5	100				
			<b>K1=67,4</b>				<b>K3=64,4</b>

Таблица №2

**Информация о достижении за 2022 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы  
(расчет K2)**

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	ед. изм.	Значение целевого индикатора (показателя)		
			Плановое значение	фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
1.	Общая площадь аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках выполнения программы, в том числе:		7930,8	6917,9	
	в рамках 3 этапа (2021-2022гг.)		1929,6	955,8	49,5
2.	Число переселённых жителей в результате выполнения программы, в том числе:		458	394	
	в рамках 3 этапа (2021-2022гг.)		117	54	46,2

3.	Количество расселённых помещений, в том числе:		213	180	
	в рамках 3 этапа (2021-2022гг.)		56	24	42,9
	$K2=(138,6/3)= 85,9$				<b>K2=46,2</b>

Уровень финансирования муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года составил 67,4% (K1) от объема, запланированного на 2022 год.

Уровень достижения индикаторов составил 46,2 % (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2022 год, составила 91,9% (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$67,4 \% \times 0,2 + 46,2\% \times 0,5 + 64,4 \% \times 0,3 = 55,9 \%$  - эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год более низкая по сравнению с запланированной.