



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2024 № 257

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, до 2023 года, утверждённой постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 10.04.2019 № 370, за 2019-2023 годы

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2019-2023 годы муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», до 2023 года, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», до 2023 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 10.04.2019 № 370, за 2019-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Похвистнево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.pohgor.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Пензина Е.А.

И.о. Главы городского округа

И.Б. Панова 25128

Е.А. Пензин

Отчет о реализации муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2023года, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 10.04.2019 № 370 за 2019-2023 годы

I. Анализ выполнения целей и задач

Муниципальная адресная программа городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2023года утверждена постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 10.04.2019 № 370 (в редакции постановлений Администрации городского округа Похвистнево от 20.02.2020 №198, от 24.11.2020 №1203, от 11.03.2021 № 250, от 23.12.2022 № 1490, от 24.04.2023 №396, от 05.12.2023 № 1638) (далее – муниципальная программа).

Основными целями программы являются:

- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Похвистнево, признанном аварийным до 1 января 2017 года;
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
- ввод в эксплуатацию дополнительной площади и повышение эффективности использования территорий застройки;
- получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета.

Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017;
- создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

Для решения поставленных задач на 2019-2023 годы было запланировано финансирование в размере 289 941 127,99 руб. По итогам реализации программы фактическое освоение составило 288 472 589,11 руб. или 99,5 % от плана. По состоянию на 01.01.2024 года сложилась кредиторская задолженность городского бюджета в размере 1 468 538,88 руб., которая оплачена 31.01.2024 года. Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация об исполнении и финансировании мероприятий муниципальной программы за период с 2019-2023 годы» (расчет К1 и К3).

III. Оценка достижения плановых целевых показателей (индикаторов).

Уровень достижения индикаторов программы за 2023 год составил 103,1%. Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы за период с 2019-2023 годы (расчет К2)».

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы выполнена в соответствии с методикой оценки, установленной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево, утвержденным постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$99,5 \% \times 0,2 + 103,1 \% \times 0,5 + 109,2\% \times 0,3 = 104,2 \%$ - эффективность реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

В результате реализации с 2019 по 2023 годы мероприятий программы:

- ликвидирована на 100% площадь аварийного жилищного фонда по отношению к общей площади, запланированной к расселению в рамках программы,

- переселены 458 граждан из 33 домов состоящих из 213 жилых помещений общей площадью 7930,8 кв.м, и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в том числе:

- за 2019 год переселены 32 граждан из 14 жилых помещений общей площадью 611,1 кв. м;

- за 2020 год переселены 122 граждан из 49 жилых помещений общей площадью 2479,7 кв. м;

- за 2021 год переселены 209 граждан из 108 жилых помещений общей площадью 3434,3 кв. м;

- за 2022 год переселены 23 граждан из 9 жилых помещений общей площадью 379,5 кв. м;

- за 2023 год переселены 72 граждан из 33 жилых помещений общей площадью 1026,2 кв.м.

Из 213 семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках данной программы:

- 179 – получили новое благоустроенное жилье,

- 34 – получили выкуп за жилые помещения, находящиеся собственности граждан.

**Информация об исполнении и финансировании мероприятий муниципальной программы
за период с 2019-2023 годы (расчет К1 и К3)**

№	Наименование	Объем финансирования по программе (руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения
		План	Факт			План	Факт	
1. Адреса МКД, расселённых в рамках первого этапа (2019-2020 гг.), в том числе:								
1.1.	ул. Мира, д.10	4 279 010,0	4 279 010,0	100	кв.м	150,1	157,4	104,9
1.2.	ул. Кооперативная, д.1	4 979 663,4	4 979 663,4	100	кв.м	142,4	162,7	114,3
1.3.	ул. Кооперативная, д.9	7 963 123,79	7 963 123,79	100	кв.м	257,6	264,2	102,6
1.4.	ул. Челюскинцев, д.22а	1 809 800,0	1 809 800,0	100	кв.м	61,0	61,0	100,0
1.5.	ул. Кооперативная, д.33	16 849 557,6	16 849 557,6	100	кв.м	544,6	568,8	104,4
1.6.	ул. Кооперативная, д.35	17 328 980,6	17 328 980,6	100	кв.м	539,0	539,0	100
1.7.	ул. Кооперативная, д.37	18 837 810,0	18 837 810,0	100	кв.м	544,7	555,0	101,9
1.8.	ул. М.Горького, д.1	3 937 272,0	3 937 272,0	100	кв.м	110,9	116,0	104,6
1.9.	ул. Верхне-Набережная, д.3	16 348 197,6	16 348 197,6	100	кв.м	559,4	559,4	100
1.10.	ул. Нагорная, д.16	4 368 335,4	4 368 335,4	100	кв.м	112,0	128,7	114,9
1.11.	ул. Ново-Полевая, д.87	950 376,0	950 376,0	100	кв.м	21,1	28,0	132,7
1.12.	ул. Мира, д.64	1 605 456,6	1 605 456,6	100	кв.м	47,3	47,3	100
Итого по 1 этапу, в том числе:		99 257 582,99	99 257 582,99	100	кв.м	3090,8	3187,5	103,1
2. Адреса МКД, расселённых в рамках второго этапа (2020-2022 гг.), в том числе:								
2.1.	ул. Верхне-Набережная, д.3	1 003 189,0	1 003 189,0	100	кв.м	47,3	47,3	100
2.2.	ул. Кооперативная, д.154	1 043 812,0	1 043 812,0	100	кв.м	22,4	28,0	125
2.3.	ул. Кооперативная, д.59	23 277 007,6	23 277 007,6	100	кв.м	586,2	624,4	106,5
2.4.	ул. Газовиков, д.15	14 449 340,4	14 449 340,4	100	кв.м	286,9	387,6	135,1
2.5.	ул. Газовиков, д.17	27 941 195,0	27 941 195,0	100	кв.м	482,8	758,1	157
2.6.	ул. Кооперативная, д.142	4 379 034,4	4 379 034,4	100	кв.м	107,2	116,8	109
2.7.	ул. Нагорная, д.15	4 965 562,8	4 965 562,8	100	кв.м	126,7	133,2	105,1
2.8.	ул. Коммунальная, д.7	5 666 408,0	5 666 408,0	100	кв.м	140,1	152,0	108,5
2.9.	ул. Революционная, д.52	12 991 054,9	12 991 054,9	100	кв.м	359,4	370,0	102,9
2.10.	ул. Огородная, д.11	12 920 901,4	12 920 901,4	100	кв.м	346,6	346,6	100

2.11.	ул. Коммунальная, д. 49	10 341 194,6	10 341 194,6	100	КВ.М	276,4	277,4	100,4
2.12.	ул. Ибряйкинская, д.17	3 044 676,8	3 044 676,8	100	КВ.М	88,3	88,3	100
2.13.	ул. Бугурусланская, д.96в	1 640 276,0	1 640 276,0	100	КВ.М	40,1	44,0	109,7
Итого по 2 этапу, в том числе:		123 663 652,9	123 663 652,9	100	КВ.М	2910,4	3373,7	115,9
3. Адреса МКД, подлежащих к расселению в рамках третьего этапа (2021-2023 гг.), в том числе:								
3.1.	ул. Вокзальная, д.24	1 919 674,0	1 910 580,88	99,5	КВ.М	59,7	60,5	101,3
3.2.	ул. Мира, д.64	6 882 563,3	6 850 737,38	99,5	КВ.М	187,6	202,1	107,7
3.3.	ул.Бугурусланская, д.13	10 353 388,0	9 785 168,0	94,5	КВ.М	284,2	334,2	117,6
3.4.	ул. Революционная, д.346	7 718 798,2	7 718 798,2	100	КВ.М	191,8	196,8	102,6
3.5.	ул. Революционная, д.40	5 071 589,0	4 903 366,28	96,7	КВ.М	124,4	147,5	118,6
3.6.	ул. Челюскинцев, д.11	3 617 848,0	3 592 841,92	99,3	КВ.М	101,5	122,9	121,1
3.7.	ул. Кооперативная, д.154	5 218 190,0	4 911 197,2	94,1	КВ.М	117,4	144,4	123,0
3.8.	ул. Полевая, д.12 пос. Октябрьский	7 926 816,0	7 926 816,0	100	КВ.М	366,1	366,1	100
3.9.	ул. Ново-Полевая, д.87	5 520 281,6	5 330 462,72	96,6	КВ.М	129,0	145,7	112,9
3.10.	ул. Дорожная, д.9	2 858 782,0	2 854 235,44	99,8	КВ.М	101,6	102,0	100,4
3.11.	ул. Коммунальная, д.37	5 380 096,0	5 215 283,2	96,9	КВ.М	127,5	142,0	111,4
3.12.	ул. Бугурусланская, д.96б	3 618 304,0	3 618 304,0	100	КВ.М	95,5	95,5	100
3.13.	ул. Огородная, д.11	933 562,0	933 562,0	100	КВ.М	43,3	43,3	100
Итого по 3 этапу, в том числе:		67 019 892,1	65 551 353,22	97,8	КВ.М	1929,6	2103,0	109,0
Всего по программе за 2019-2023 годы, в том числе:		289 941 127,99	288 472 589,11	К1-99,5	КВ.М	7930,8	8664,2	К3-109,2
-за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ		226 512 192,21	226 512 192,21	100				
-за счет средств областного бюджета		24 438 478,76	24 438 478,76	100				
-за счет средств городского бюджета, из них:		38 990 457,02	37 521 918,14	96,2				
софинансирование		13 169 313,51	13 169 313,51	100				
оплата за дополнительную площадь		25 821 143,51	24 352 604,63*	94,3*				

* задолженность городского бюджета за дополнительную площадь в размере 1 468 538,88 руб. оплачены в январе 2024 года.

**Информация о достижении целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
за период с 2019-2023 годы (расчет К2)**

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	ед. изм.	Значение целевого индикатора (показателя)		
			Плановое значение	фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
1.	Общая площадь аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках выполнения программы		7930,8	8664,2	109,2
2.	Число переселённых жителей в результате выполнения программы		458	458	100
3.	Количество расселённых помещений		213	213	100
	$K2=(309,2/3)= 103,1$				K2=103,1

Уровень финансирования муниципальной адресной программы городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2023 года составил 99,5% (К1) от объема, запланированного по программе на 2019-2023 годы.

Уровень достижения индикаторов составил 103,1 % (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных 2019-2023 годы, составила 109,2% (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$99,5 \% \times 0,2 + 103,1\% \times 0,5 + 109,2 \% \times 0,3 = 104,2 \%$ - эффективность реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.