



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.06.2019 № 578

**Об итогах реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 02.10.2013 №1467, в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации № 4 от 15 мая 2019 года, Администрация городского округа Похвистнево

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

**Глава городского округа**

**С.П. Попов**

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Похвистнево  
от 04.06.2019 № 578

**Итоги реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467**

№ по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
Цель 1. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.								
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.								
1.6.	Технологическое присоединение к электрическим сетям домов №№ 49,51 по ул. Кооперативная, в том числе:	98,021 ✓	98,021*	100	ед.	1	1	100
	местный бюджет	98,021	98,021 ✓					
Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности								
2.3.	Модернизация водопроводной сети Ду-400мм: от ОРЦ по ул. Революционная до ул. Короленко, в том числе:	2021,93 ✓	2021,799	99,9	м	164	164	100
	местный бюджет	2021,93	2021,799 ✓					
2.4.	Восстановительный ремонт водозаборной скважины №7 по адресу: Самарская область, Похвистневский район, колхоз «Новая жизнь», в том числе:	2047,081 ✓	2040,928	99,7	шт.	1	1	100
	областной бюджет	1230,71 ✓	1224,557 ✓					
	местный бюджет	816,371 ✓	816,371 ✓					

2.5.	Восстановительный ремонт водозаборной скважины №8 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, водозабор «Западный», в том числе:	1888,225	1882,548	99,7	шт.	1	1	100
	областной бюджет	1135,205	1129,529					
	местный бюджет	753,02	753,019					
2.9.	Проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых энергоустановках (разводящей тепловой сети) от котельной по адресу: Самарская область, пос. Октябрьский, г.о. Похвистнево, ул. Набережная,84, до потребителей тепловой энергии, в том числе:	86,0	86,0*	100				100
	местный бюджет	86,0	86,0					
2.10.	Определение гидравлических и тепловых потерь в разводящей тепловой сети от котельной по адресу: Самарская область. пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, ул. Набережная,84, до потребителей тепловой энергии, в том числе:	88,0	88,0*	100	отчет	2	2	100
	местный бюджет	88,0	88,0					
<b>Общий объем финансирования, в том числе:</b>		<b>6229,257</b>	<b>6217,296</b>	<b>99,8</b>				<b>100</b>
областной бюджет		2365,915	2354,086	99,5				
местный бюджет		3863,342	3863,21	100				
				<b>К1-99,8</b>				<b>К3-100</b>

\*Работы выполнены в 2017 году, а их оплата произведена в 2018 году

### Исполнение за 2018 год целевых индикаторов муниципальной программы

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	плановое значение	фактическое значение	индекс достижения индикаторов
Цель 1 Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.						
1.	Задача 1. Развитие коммунальной	Снижение доли потерь	%	7,2	13,04	55,2

	инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	питьевой воды на ветхих водопроводных сетях				
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях	ед.	11	15	73
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях	ед.	43	31	138
2.	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	22,826	30,934	73,8
		Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	27,9	17,1	61,3
3.	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	98	36,89	37,6
<b>K2=(438,9/6=73,2)</b>						<b>K2-73,2</b>

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2018 год составил 99,8 % (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы составил 73,2% (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2018 год, составила 100 % (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$99,8 \% \times 0,2 + 73,2 \% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 86,6 \%$  - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.